

Junto	Pacote de trabalho/tarefas	Lote	Data de Início	Data de Término	Base	Previsto	Realizado
Limpeza de TerrenoA1 - Térreo	Limpeza de Terreno	A1 - Térreo	19/05/2025	28/05/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoLaz - 2oSS	Limpeza de Terreno	Laz - 2oSS	28/05/2025	10/06/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoLaz - 01P	Limpeza de Terreno	Laz - 01P	28/05/2025	10/06/2025	100	100	100
Escavações e AterrosA1 - Térreo	Escavações e Aterros	A1 - Térreo	29/05/2025	09/06/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoC4 - Térreo	Limpeza de Terreno	C4 - Térreo	29/05/2025	09/06/2025	100	100	100
FundaçãoA1 - Térreo	Fundação	A1 - Térreo	10/06/2025	01/07/2025	100	100	100
Escavações e AterrosC4 - Térreo	Escavações e Aterros	C4 - Térreo	10/06/2025	20/06/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoC3 - Térreo	Limpeza de Terreno	C3 - Térreo	10/06/2025	20/06/2025	100	100	100
Escavações e AterrosLaz - 01P	Escavações e Aterros	Laz - 01P	11/06/2025	02/07/2025	100	100	40
Limpeza de TerrenoLaz - 02P	Limpeza de Terreno	Laz - 02P	11/06/2025	17/06/2025	100	100	100
FundaçãoC4 - Térreo	Fundação	C4 - Térreo	23/06/2025	11/07/2025	100	100	96
Escavações e AterrosC3 - Térreo	Escavações e Aterros	C3 - Térreo	23/06/2025	02/07/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoA2 - Térreo	Limpeza de Terreno	A2 - Térreo	23/06/2025	02/07/2025	100	100	100
FundaçãoC3 - Térreo	Fundação	C3 - Térreo	03/07/2025	23/07/2025	100	100	84
Escavações e AterrosA2 - Térreo	Escavações e Aterros	A2 - Térreo	03/07/2025	14/07/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoC2 - Térreo	Limpeza de Terreno	C2 - Térreo	03/07/2025	14/07/2025	100	100	100
Escavações e AterrosLaz - 02P	Escavações e Aterros	Laz - 02P	03/07/2025	14/07/2025	100	100	40
FundaçãoA2 - Térreo	Fundação	A2 - Térreo	15/07/2025	04/08/2025	100	100	82
Limpeza de TerrenoA3 - Térreo	Limpeza de Terreno	A3 - Térreo	15/07/2025	24/07/2025	100	100	100
Escavações e AterrosC2 - Térreo	Escavações e Aterros	C2 - Térreo	15/07/2025	24/07/2025	100	100	100
Escavações e AterrosA3 - Térreo	Escavações e Aterros	A3 - Térreo	25/07/2025	05/08/2025	100	100	100
FundaçãoC2 - Térreo	Fundação	C2 - Térreo	25/07/2025	14/08/2025	100	100	0
Limpeza de TerrenoC1 - Térreo	Limpeza de Terreno	C1 - Térreo	25/07/2025	05/08/2025	100	100	100
EstruturaA1 - Térreo	Estrutura	A1 - Térreo	31/07/2025	20/08/2025	100	100	86
ContençõesA1 - Térreo	Contenções	A1 - Térreo	31/07/2025	08/08/2025	100	100	100
ContençõesC4 - Térreo	Contenções	C4 - Térreo	31/07/2025	08/08/2025	100	100	100
Limpeza de TerrenoA4 - Térreo	Limpeza de Terreno	A4 - Térreo	06/08/2025	15/08/2025	100	100	100
FundaçãoA3 - Térreo	Fundação	A3 - Térreo	06/08/2025	26/08/2025	100	100	75
Escavações e AterrosC1 - Térreo	Escavações e Aterros	C1 - Térreo	06/08/2025	15/08/2025	100	100	80
Escavações e AterrosA4 - Térreo	Escavações e Aterros	A4 - Térreo	18/08/2025	27/08/2025	100	100	100
FundaçãoC1 - Térreo	Fundação	C1 - Térreo	18/08/2025	05/09/2025	100	100	0
Limpeza de TerrenoB4 - Térreo	Limpeza de Terreno	B4 - Térreo	18/08/2025	27/08/2025	100	100	100
Escavações e AterrosLaz - 2oSS	Escavações e Aterros	Laz - 2oSS	22/08/2025	31/10/2025	100	56,863	55
ContençõesLaz - 2oSS	Contenções	Laz - 2oSS	22/08/2025	14/11/2025	100	47,541	27
ContençõesLaz - 1oSS	Contenções	Laz - 1oSS	22/08/2025	14/11/2025	100	47,541	0
FundaçãoA4 - Térreo	Fundação	A4 - Térreo	28/08/2025	17/09/2025	100	100	93
Escavações e AterrosB4 - Térreo	Escavações e Aterros	B4 - Térreo	28/08/2025	08/09/2025	100	100	50
Limpeza de TerrenoB3 - Térreo	Limpeza de Terreno	B3 - Térreo	28/08/2025	08/09/2025	100	100	100
Escavações e AterrosRec - 2SS	Escavações e Aterros	Rec - 2SS	01/09/2025	10/10/2025	100	76,667	95
ContençõesRec - 2SS	Contenções	Rec - 2SS	01/09/2025	10/10/2025	100	76,667	85
EstruturaA4 - Térreo	Estrutura	A4 - Térreo	08/09/2025	26/09/2025	0	100	0
ContençõesA4 - Térreo	Contenções	A4 - Térreo	08/09/2025	26/09/2025	0	100	0

FundaçãoB4 - Térreo	Fundação	B4 - Térreo	09/09/2025	29/09/2025	100	100	0
Escavações e AterrosB3 - Térreo	Escavações e Aterros	B3 - Térreo	09/09/2025	18/09/2025	100	100	50
Limpeza de TerrenoB2 - Térreo	Limpeza de Terreno	B2 - Térreo	09/09/2025	18/09/2025	100	100	100
EstruturaC3 - Térreo	Estrutura	C3 - Térreo	12/09/2025	02/10/2025	0	93,333	60
EstruturaA1 - 01P	Estrutura	A1 - 01P	15/09/2025	03/10/2025	100	86,667	20
ContençõesA1 - 01P	Contenções	A1 - 01P	15/09/2025	03/10/2025	100	86,667	0
FundaçãoB3 - Térreo	Fundação	B3 - Térreo	19/09/2025	09/10/2025	60	60	0
Escavações e AterrosB2 - Térreo	Escavações e Aterros	B2 - Térreo	19/09/2025	30/09/2025	100	100	70
Limpeza de TerrenoB1 - Térreo	Limpeza de Terreno	B1 - Térreo	19/09/2025	30/09/2025	100	100	100
EstruturaC4 - Térreo	Estrutura	C4 - Térreo	22/09/2025	10/10/2025	100	53,333	15
EstruturaA4 - 01P	Estrutura	A4 - 01P	29/09/2025	17/10/2025	0	20	0
ContençõesA4 - 01P	Contenções	A4 - 01P	29/09/2025	17/10/2025	0	20	0
FundaçãoB2 - Térreo	Fundação	B2 - Térreo	01/10/2025	21/10/2025	6,667	6,667	0
Escavações e AterrosB1 - Térreo	Escavações e Aterros	B1 - Térreo	01/10/2025	10/10/2025	12,5	12,5	0
EstruturaC3 - 01P	Estrutura	C3 - 01P	03/10/2025	23/10/2025	0	0	0
ContençõesC3 - 01P	Contenções	C3 - 01P	03/10/2025	23/10/2025	0	0	0
EstruturaA1 - 02P	Estrutura	A1 - 02P	06/10/2025	24/10/2025	100	0	0
ContençõesA1 - 02P	Contenções	A1 - 02P	06/10/2025	24/10/2025	100	0	0
ContençõesC3 - Térreo	Contenções	C3 - Térreo	07/10/2025	15/10/2025	0	0	100
EstruturaC4 - 01P	Estrutura	C4 - 01P	13/10/2025	31/10/2025	100	0	0
ContençõesC4 - 01P	Contenções	C4 - 01P	13/10/2025	21/10/2025	100	0	0
FundaçãoB1 - Térreo	Fundação	B1 - Térreo	13/10/2025	31/10/2025	0	0	0
FundaçãoRec - 2SS	Fundação	Rec - 2SS	13/10/2025	18/12/2025	100	0	0
EstruturaA4 - 02P	Estrutura	A4 - 02P	20/10/2025	07/11/2025	0	0	0
ContençõesA4 - 02P	Contenções	A4 - 02P	20/10/2025	07/11/2025	0	0	0
EstruturaC3 - 02P	Estrutura	C3 - 02P	24/10/2025	13/11/2025	0	0	0
ContençõesC3 - 02P	Contenções	C3 - 02P	24/10/2025	13/11/2025	0	0	0
EstruturaA1 - Cobertura	Estrutura	A1 - Cobertura	27/10/2025	14/11/2025	75	0	0
EstruturaC4 - 02P	Estrutura	C4 - 02P	03/11/2025	24/11/2025	100	0	0
ContençõesC4 - 02P	Contenções	C4 - 02P	03/11/2025	11/11/2025	100	0	0
EstruturaA4 - Cobertura	Estrutura	A4 - Cobertura	10/11/2025	01/12/2025	0	0	0
EstruturaRec - 2SS	Estrutura	Rec - 2SS	11/11/2025	19/12/2025	80	0	0
EstruturaC3 - Cobertura	Estrutura	C3 - Cobertura	14/11/2025	05/12/2025	0	0	0
EstruturaA2 - Térreo	Estrutura	A2 - Térreo	17/11/2025	08/12/2025	0	0	0
ContençõesA2 - Térreo	Contenções	A2 - Térreo	17/11/2025	08/12/2025	0	0	0
FundaçãoLaz - 2oSS	Fundação	Laz - 2oSS	17/11/2025	02/02/2026	0	0	0
Blocos de CoroamentoLaz - 2oSS	Blocos de Coroamento	Laz - 2oSS	17/11/2025	02/02/2026	0	0	0
ContençõesLaz - 01P	Contenções	Laz - 01P	17/11/2025	05/01/2026	0	0	0
EstruturaC4 - Cobertura	Estrutura	C4 - Cobertura	25/11/2025	15/12/2025	75	0	0
EstruturaA3 - Térreo	Estrutura	A3 - Térreo	02/12/2025	05/01/2026	0	0	0
ContençõesA3 - Térreo	Contenções	A3 - Térreo	02/12/2025	05/01/2026	0	0	0
EstruturaC1 - Térreo	Estrutura	C1 - Térreo	08/12/2025	09/01/2026	0	0	0
ContençõesC1 - Térreo	Contenções	C1 - Térreo	08/12/2025	09/01/2026	0	0	0

EstruturaA2 - 01P	Estrutura	A2 - 01P	09/12/2025	12/01/2026	0	0	0
ContençõesA2 - 01P	Contenções	A2 - 01P	09/12/2025	12/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A1 - Térreo	15/12/2025	19/12/2025	0	0	0
EstruturaC2 - Térreo	Estrutura	C2 - Térreo	16/12/2025	19/01/2026	0	0	0
ContençõesC2 - Térreo	Contenções	C2 - Térreo	16/12/2025	19/01/2026	0	0	0
Gás EnterradoA1 - Térreo	Gás Enterrado	A1 - Térreo	05/01/2026	12/01/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoA1 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	A1 - Térreo	05/01/2026	12/01/2026	0	0	0
SPDA EnterradosA1 - Térreo	SPDA Enterrados	A1 - Térreo	05/01/2026	12/01/2026	0	0	0
Elétrica EnterradaA1 - Térreo	Elétrica Enterrada	A1 - Térreo	05/01/2026	12/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A1 - 01P	05/01/2026	09/01/2026	0	0	0
EstruturaRec - 1SS	Estrutura	Rec - 1SS	05/01/2026	13/02/2026	0	0	0
FundaçãoLaz - 1oSS	Fundação	Laz - 1oSS	05/01/2026	13/02/2026	0	0	0
Blocos de CoroamentoLaz - 1oSS	Blocos de Coroamento	Laz - 1oSS	05/01/2026	13/02/2026	0	0	0
FundaçãoLaz - 01P	Fundação	Laz - 01P	05/01/2026	13/02/2026	0	0	0
EstruturaA3 - 01P	Estrutura	A3 - 01P	06/01/2026	26/01/2026	0	0	0
ContençõesA3 - 01P	Contenções	A3 - 01P	06/01/2026	26/01/2026	0	0	0
ContençõesLaz - 02P	Contenções	Laz - 02P	06/01/2026	26/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A1 - 02P	12/01/2026	16/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A4 - Térreo	12/01/2026	16/01/2026	0	0	0
EstruturaC1 - 01P	Estrutura	C1 - 01P	12/01/2026	30/01/2026	0	0	0
ContençõesC1 - 01P	Contenções	C1 - 01P	12/01/2026	30/01/2026	0	0	0
Concretagem de PisoA1 - Térreo	Concretagem de Piso	A1 - Térreo	13/01/2026	20/01/2026	0	0	0
EstruturaA2 - 02P	Estrutura	A2 - 02P	13/01/2026	02/02/2026	0	0	0
ContençõesA2 - 02P	Contenções	A2 - 02P	13/01/2026	02/02/2026	0	0	0
Blocos de CoroamentoLaz - 01P	Blocos de Coroamento	Laz - 01P	13/01/2026	23/02/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C3 - Térreo	16/01/2026	22/01/2026	0	0	0
Gás EnterradoA4 - Térreo	Gás Enterrado	A4 - Térreo	19/01/2026	26/01/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoA4 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	A4 - Térreo	19/01/2026	26/01/2026	0	0	0
SPDA EnterradosA4 - Térreo	SPDA Enterrados	A4 - Térreo	19/01/2026	26/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A4 - 01P	19/01/2026	23/01/2026	0	0	0
EstruturaC2 - 01P	Estrutura	C2 - 01P	20/01/2026	09/02/2026	0	0	0
ContençõesC2 - 01P	Contenções	C2 - 01P	20/01/2026	09/02/2026	0	0	0
AlvenariaA1 - Térreo	Alvenaria	A1 - Térreo	21/01/2026	03/02/2026	0	0	0
Gás EnterradoC3 - Térreo	Gás Enterrado	C3 - Térreo	23/01/2026	30/01/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoC3 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	C3 - Térreo	23/01/2026	30/01/2026	0	0	0
SPDA EnterradosC3 - Térreo	SPDA Enterrados	C3 - Térreo	23/01/2026	30/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C3 - 01P	23/01/2026	29/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A4 - 02P	26/01/2026	30/01/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C4 - Térreo	26/01/2026	30/01/2026	0	0	0
EstruturaA3 - 02P	Estrutura	A3 - 02P	27/01/2026	16/02/2026	0	0	0
ContençõesA3 - 02P	Contenções	A3 - 02P	27/01/2026	16/02/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C3 - 02P	30/01/2026	05/02/2026	0	0	0
Gás EnterradoC4 - Térreo	Gás Enterrado	C4 - Térreo	02/02/2026	09/02/2026	0	0	0

Hidrossanitário EnterradoC4 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	C4 - Térreo	02/02/2026	09/02/2026	0	0	0
SPDA EnterradosC4 - Térreo	SPDA Enterrados	C4 - Térreo	02/02/2026	09/02/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C4 - 01P	02/02/2026	06/02/2026	0	0	0
Concretagem de PisoC3 - Térreo	Concretagem de Piso	C3 - Térreo	02/02/2026	09/02/2026	0	0	0
EstruturaC1 - 02P	Estrutura	C1 - 02P	02/02/2026	20/02/2026	0	0	0
ContençõesC1 - 02P	Contenções	C1 - 02P	02/02/2026	20/02/2026	0	0	0
EstruturaA2 - Cobertura	Estrutura	A2 - Cobertura	03/02/2026	23/02/2026	0	0	0
EstruturaB4 - Térreo	Estrutura	B4 - Térreo	03/02/2026	23/02/2026	0	0	0
ContençõesB4 - Térreo	Contenções	B4 - Térreo	03/02/2026	23/02/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 2oSS	Estrutura	Laz - 2oSS	03/02/2026	16/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA1 - Térreo	Talisca Piso e Parede	A1 - Térreo	04/02/2026	10/02/2026	0	0	0
AlvenariaA1 - 01P	Alvenaria	A1 - 01P	04/02/2026	17/02/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C4 - 02P	09/02/2026	13/02/2026	0	0	0
Concretagem de PisoC4 - Térreo	Concretagem de Piso	C4 - Térreo	10/02/2026	17/02/2026	0	0	0
AlvenariaC3 - Térreo	Alvenaria	C3 - Térreo	10/02/2026	23/02/2026	0	0	0
EstruturaC2 - 02P	Estrutura	C2 - 02P	10/02/2026	02/03/2026	0	0	0
ContençõesC2 - 02P	Contenções	C2 - 02P	10/02/2026	02/03/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	A1 - Térreo	11/02/2026	17/02/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A1 - Térreo	11/02/2026	17/02/2026	0	0	0
EstruturaRec - Térreo	Estrutura	Rec - Térreo	16/02/2026	27/03/2026	0	0	0
FundaçãoLaz - 02P	Fundação	Laz - 02P	16/02/2026	06/03/2026	0	0	0
EstruturaA3 - Cobertura	Estrutura	A3 - Cobertura	17/02/2026	09/03/2026	0	0	0
RebocoA1 - Térreo	Reboco	A1 - Térreo	18/02/2026	26/02/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA1 - 01P	Talisca Piso e Parede	A1 - 01P	18/02/2026	24/02/2026	0	0	0
AlvenariaA1 - 02P	Alvenaria	A1 - 02P	18/02/2026	03/03/2026	0	0	0
AlvenariaC4 - Térreo	Alvenaria	C4 - Térreo	18/02/2026	03/03/2026	0	0	0
EstruturaC1 - Cobertura	Estrutura	C1 - Cobertura	23/02/2026	13/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC3 - Térreo	Talisca Piso e Parede	C3 - Térreo	24/02/2026	02/03/2026	0	0	0
AlvenariaC3 - 01P	Alvenaria	C3 - 01P	24/02/2026	09/03/2026	0	0	0
EstruturaB4 - 01P	Estrutura	B4 - 01P	24/02/2026	16/03/2026	0	0	0
ContençõesB4 - 01P	Contenções	B4 - 01P	24/02/2026	16/03/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	A1 - 01P	25/02/2026	03/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A1 - 01P	25/02/2026	03/03/2026	0	0	0
ContrapisoA1 - Térreo	Contrapiso	A1 - Térreo	27/02/2026	09/03/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	C3 - Térreo	03/03/2026	09/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C3 - Térreo	03/03/2026	09/03/2026	0	0	0
EstruturaC2 - Cobertura	Estrutura	C2 - Cobertura	03/03/2026	23/03/2026	0	0	0
RebocoA1 - 01P	Reboco	A1 - 01P	04/03/2026	12/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA1 - 02P	Talisca Piso e Parede	A1 - 02P	04/03/2026	10/03/2026	0	0	0
PlatibandaA1 - Cobertura	Platibanda	A1 - Cobertura	04/03/2026	10/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC4 - Térreo	Talisca Piso e Parede	C4 - Térreo	04/03/2026	10/03/2026	0	0	0
AlvenariaC4 - 01P	Alvenaria	C4 - 01P	04/03/2026	17/03/2026	0	0	0
FundaçãoBar - Térreo	Fundação	Bar - Térreo	09/03/2026	12/03/2026	0	0	0

Escavações e AterrosCaminhos STR 01	Escavações e Aterros	Caminhos STR 01	09/03/2026	27/03/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA1 - Térreo	1a Etapa Drywall	A1 - Térreo	10/03/2026	18/03/2026	0	0	0
RebocoC3 - Térreo	Reboco	C3 - Térreo	10/03/2026	18/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC3 - 01P	Talisca Piso e Parede	C3 - 01P	10/03/2026	16/03/2026	0	0	0
AlvenariaC3 - 02P	Alvenaria	C3 - 02P	10/03/2026	23/03/2026	0	0	0
EstruturaB3 - Térreo	Estrutura	B3 - Térreo	10/03/2026	30/03/2026	0	0	0
ContençõesB3 - Térreo	Contenções	B3 - Térreo	10/03/2026	30/03/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	A1 - 02P	11/03/2026	17/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A1 - 02P	11/03/2026	17/03/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	C4 - Térreo	11/03/2026	17/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C4 - Térreo	11/03/2026	17/03/2026	0	0	0
ProlongadoresA1 - Térreo	Prolongadores	A1 - Térreo	12/03/2026	18/03/2026	0	0	0
ContrapisoA1 - 01P	Contrapiso	A1 - 01P	13/03/2026	23/03/2026	0	0	0
EstruturaB1 - Térreo	Estrutura	B1 - Térreo	16/03/2026	06/04/2026	0	0	0
ContençõesB1 - Térreo	Contenções	B1 - Térreo	16/03/2026	06/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	C3 - 01P	17/03/2026	23/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C3 - 01P	17/03/2026	23/03/2026	0	0	0
EstruturaB4 - 02P	Estrutura	B4 - 02P	17/03/2026	07/04/2026	0	0	0
ContençõesB4 - 02P	Contenções	B4 - 02P	17/03/2026	07/04/2026	0	0	0
Gás EnterradoLaz - 2oSS	Gás Enterrado	Laz - 2oSS	17/03/2026	26/03/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 2oSS	Hidrossanitário Enterrado	Laz - 2oSS	17/03/2026	26/03/2026	0	0	0
SPDA EnterradosLaz - 2oSS	SPDA Enterrados	Laz - 2oSS	17/03/2026	26/03/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 1oSS	Estrutura	Laz - 1oSS	17/03/2026	29/04/2026	0	0	0
RebocoA1 - 02P	Reboco	A1 - 02P	18/03/2026	26/03/2026	0	0	0
RebocoC4 - Térreo	Reboco	C4 - Térreo	18/03/2026	26/03/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC4 - 01P	Talisca Piso e Parede	C4 - 01P	18/03/2026	24/03/2026	0	0	0
AlvenariaC4 - 02P	Alvenaria	C4 - 02P	18/03/2026	31/03/2026	0	0	0
Infra IncêndioA1 - Térreo	Infra Incêndio	A1 - Térreo	19/03/2026	27/03/2026	0	0	0
Infra GásA1 - Térreo	Infra Gás	A1 - Térreo	19/03/2026	27/03/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA1 - Térreo	Infra Hidrossanitária	A1 - Térreo	19/03/2026	27/03/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA1 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	A1 - Térreo	19/03/2026	01/04/2026	0	0	0
ContrapisoC3 - Térreo	Contrapiso	C3 - Térreo	19/03/2026	27/03/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A2 - Térreo	23/03/2026	27/03/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA1 - 01P	1a Etapa Drywall	A1 - 01P	24/03/2026	01/04/2026	0	0	0
RebocoC3 - 01P	Reboco	C3 - 01P	24/03/2026	01/04/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC3 - 02P	Talisca Piso e Parede	C3 - 02P	24/03/2026	30/03/2026	0	0	0
EstruturaB2 - Térreo	Estrutura	B2 - Térreo	24/03/2026	14/04/2026	0	0	0
ContençõesB2 - Térreo	Contenções	B2 - Térreo	24/03/2026	14/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	C4 - 01P	25/03/2026	31/03/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C4 - 01P	25/03/2026	31/03/2026	0	0	0
ProlongadoresA1 - 01P	Prolongadores	A1 - 01P	26/03/2026	01/04/2026	0	0	0
ContrapisoA1 - 02P	Contrapiso	A1 - 02P	27/03/2026	07/04/2026	0	0	0
ContrapisoC4 - Térreo	Contrapiso	C4 - Térreo	27/03/2026	07/04/2026	0	0	0

Concretagem de PisoLaz - 2oSS	Concretagem de Piso	Laz - 2oSS	27/03/2026	08/04/2026	0	0	0
Infra ACA1 - Térreo	Infra AC	A1 - Térreo	30/03/2026	08/04/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA1 - Térreo	Infra Exaustão	A1 - Térreo	30/03/2026	08/04/2026	0	0	0
Renovação de ArA1 - Térreo	Renovação de Ar	A1 - Térreo	30/03/2026	08/04/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC3 - Térreo	1a Etapa Drywall	C3 - Térreo	30/03/2026	08/04/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC3 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	C3 - Térreo	30/03/2026	06/04/2026	0	0	0
Gás EnterradoA2 - Térreo	Gás Enterrado	A2 - Térreo	30/03/2026	07/04/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoA2 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	A2 - Térreo	30/03/2026	07/04/2026	0	0	0
SPDA EnterradosA2 - Térreo	SPDA Enterrados	A2 - Térreo	30/03/2026	07/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A2 - 01P	30/03/2026	06/04/2026	0	0	0
EstruturaRec - 01P	Estrutura	Rec - 01P	30/03/2026	28/04/2026	0	0	0
ContençõesCaminhos STR 01	Contenções	Caminhos STR 01	30/03/2026	06/05/2026	0	0	0
Escavações e AterrosCaminhos STR 02	Escavações e Aterros	Caminhos STR 02	30/03/2026	20/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	C3 - 02P	31/03/2026	07/04/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C3 - 02P	31/03/2026	07/04/2026	0	0	0
EstruturaB3 - 01P	Estrutura	B3 - 01P	31/03/2026	22/04/2026	0	0	0
ContençõesB3 - 01P	Contenções	B3 - 01P	31/03/2026	22/04/2026	0	0	0
RebocoC4 - 01P	Reboco	C4 - 01P	01/04/2026	10/04/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC4 - 02P	Talisca Piso e Parede	C4 - 02P	01/04/2026	08/04/2026	0	0	0
PlatibandaC4 - Cobertura	Platibanda	C4 - Cobertura	01/04/2026	08/04/2026	0	0	0
ProlongadoresC3 - Térreo	Prolongadores	C3 - Térreo	01/04/2026	08/04/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA1 - Térreo	Impermeabilização Varanda	A1 - Térreo	02/04/2026	09/04/2026	0	0	0
Infra IncêndioA1 - 01P	Infra Incêndio	A1 - 01P	02/04/2026	13/04/2026	0	0	0
Infra GásA1 - 01P	Infra Gás	A1 - 01P	02/04/2026	13/04/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA1 - 01P	Infra Hidrossanitária	A1 - 01P	02/04/2026	13/04/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA1 - 01P	Preparação Superfície Varanda	A1 - 01P	02/04/2026	10/04/2026	0	0	0
ContrapisoC3 - 01P	Contrapiso	C3 - 01P	02/04/2026	13/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A2 - 02P	07/04/2026	13/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A3 - Térreo	07/04/2026	13/04/2026	0	0	0
EstruturaB1 - 01P	Estrutura	B1 - 01P	07/04/2026	28/04/2026	0	0	0
ContençõesB1 - 01P	Contenções	B1 - 01P	07/04/2026	28/04/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA1 - 02P	1a Etapa Drywall	A1 - 02P	08/04/2026	16/04/2026	0	0	0
Elétrica EnterradaA1 - Cobertura	Elétrica Enterrada	A1 - Cobertura	08/04/2026	14/04/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC4 - Térreo	1a Etapa Drywall	C4 - Térreo	08/04/2026	16/04/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC4 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	C4 - Térreo	08/04/2026	14/04/2026	0	0	0
RebocoC3 - 02P	Reboco	C3 - 02P	08/04/2026	16/04/2026	0	0	0
Concretagem de PisoA2 - Térreo	Concretagem de Piso	A2 - Térreo	08/04/2026	15/04/2026	0	0	0
EstruturaB4 - Cobertura	Estrutura	B4 - Cobertura	08/04/2026	29/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA1 - Térreo	Infra Elétrica Teto	A1 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra DadosA1 - Térreo	Infra Dados	A1 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA1 - Térreo	Infra Elétrica Parede	A1 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	C4 - 02P	09/04/2026	15/04/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C4 - 02P	09/04/2026	15/04/2026	0	0	0

Infra IncêndioC3 - Térreo	Infra Incêndio	C3 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra GásC3 - Térreo	Infra Gás	C3 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC3 - Térreo	Infra Hidrossanitária	C3 - Térreo	09/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC3 - Térreo	Impermeabilização Varanda	C3 - Térreo	09/04/2026	15/04/2026	0	0	0
PlatibandaC3 - Cobertura	Platibanda	C3 - Cobertura	09/04/2026	15/04/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA1 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	A1 - Térreo	10/04/2026	14/04/2026	0	0	0
ProlongadoresA1 - 02P	Prolongadores	A1 - 02P	10/04/2026	16/04/2026	0	0	0
ProlongadoresC4 - Térreo	Prolongadores	C4 - Térreo	10/04/2026	16/04/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA1 - 01P	Impermeabilização Varanda	A1 - 01P	13/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA1 - 02P	Preparação Superfície Varanda	A1 - 02P	13/04/2026	20/04/2026	0	0	0
ContrapisoC4 - 01P	Contrapiso	C4 - 01P	13/04/2026	22/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C1 - Térreo	13/04/2026	17/04/2026	0	0	0
Infra ACA1 - 01P	Infra AC	A1 - 01P	14/04/2026	23/04/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA1 - 01P	Infra Exaustão	A1 - 01P	14/04/2026	23/04/2026	0	0	0
Renovação de ArA1 - 01P	Renovação de Ar	A1 - 01P	14/04/2026	23/04/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC3 - 01P	1a Etapa Drywall	C3 - 01P	14/04/2026	23/04/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC3 - 01P	Preparação Superfície Varanda	C3 - 01P	14/04/2026	20/04/2026	0	0	0
Gás EnterradoA3 - Térreo	Gás Enterrado	A3 - Térreo	14/04/2026	22/04/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoA3 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	A3 - Térreo	14/04/2026	22/04/2026	0	0	0
SPDA EnterradosA3 - Térreo	SPDA Enterrados	A3 - Térreo	14/04/2026	22/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A3 - 01P	14/04/2026	20/04/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA1 - Térreo	Preparação para Paisagismo	A1 - Térreo	15/04/2026	23/04/2026	0	0	0
EstruturaB2 - 01P	Estrutura	B2 - 01P	15/04/2026	07/05/2026	0	0	0
ContençõesB2 - 01P	Contenções	B2 - 01P	15/04/2026	07/05/2026	0	0	0
RebocoC4 - 02P	Reboco	C4 - 02P	16/04/2026	27/04/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC3 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	C3 - Térreo	16/04/2026	20/04/2026	0	0	0
ProlongadoresC3 - 01P	Prolongadores	C3 - 01P	16/04/2026	23/04/2026	0	0	0
AlvenariaA2 - Térreo	Alvenaria	A2 - Térreo	16/04/2026	30/04/2026	0	0	0
Infra IncêndioA1 - 02P	Infra Incêndio	A1 - 02P	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Infra GásA1 - 02P	Infra Gás	A1 - 02P	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA1 - 02P	Infra Hidrossanitária	A1 - 02P	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
ProlongadoresA1 - Cobertura	Prolongadores	A1 - Cobertura	17/04/2026	24/04/2026	0	0	0
Infra IncêndioC4 - Térreo	Infra Incêndio	C4 - Térreo	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Infra GásC4 - Térreo	Infra Gás	C4 - Térreo	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC4 - Térreo	Infra Hidrossanitária	C4 - Térreo	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC4 - Térreo	Impermeabilização Varanda	C4 - Térreo	17/04/2026	24/04/2026	0	0	0
ContrapisoC3 - 02P	Contrapiso	C3 - 02P	17/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA1 - Térreo	Teste Instalações	A1 - Térreo	20/04/2026	27/04/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA1 - Térreo	Cabeamento Elétrico	A1 - Térreo	20/04/2026	27/04/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA1 - Térreo	Cabeamento de Dados	A1 - Térreo	20/04/2026	27/04/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA1 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	A1 - 01P	20/04/2026	23/04/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC3 - Térreo	Infra Exaustão	C3 - Térreo	20/04/2026	29/04/2026	0	0	0
Gás EnterradoC1 - Térreo	Gás Enterrado	C1 - Térreo	20/04/2026	28/04/2026	0	0	0

Hidrossanitário EnterradoC1 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	C1 - Térreo	20/04/2026	28/04/2026	0	0	0
SPDA EnterradosC1 - Térreo	SPDA Enterrados	C1 - Térreo	20/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C1 - 01P	20/04/2026	27/04/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA1 - 02P	Impermeabilização Varanda	A1 - 02P	22/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC3 - Térreo	Preparação para Paisagismo	C3 - Térreo	22/04/2026	29/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	A3 - 02P	22/04/2026	28/04/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C2 - Térreo	22/04/2026	28/04/2026	0	0	0
ContençõesCaminhos STR 02	Contenções	Caminhos STR 02	22/04/2026	27/05/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC4 - 01P	1a Etapa Drywall	C4 - 01P	23/04/2026	04/05/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC4 - 01P	Preparação Superfície Varanda	C4 - 01P	23/04/2026	29/04/2026	0	0	0
Concretagem de PisoA3 - Térreo	Concretagem de Piso	A3 - Térreo	23/04/2026	30/04/2026	0	0	0
EstruturaB3 - 02P	Estrutura	B3 - 02P	23/04/2026	14/05/2026	0	0	0
ContençõesB3 - 02P	Contenções	B3 - 02P	23/04/2026	14/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA1 - 01P	Infra Elétrica Teto	A1 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Infra DadosA1 - 01P	Infra Dados	A1 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA1 - 01P	Infra Elétrica Parede	A1 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA1 - 01P	Preparação para Paisagismo	A1 - 01P	24/04/2026	04/05/2026	0	0	0
Infra IncêndioC3 - 01P	Infra Incêndio	C3 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Infra GásC3 - 01P	Infra Gás	C3 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC3 - 01P	Infra Hidrossanitária	C3 - 01P	24/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC3 - 01P	Impermeabilização Varanda	C3 - 01P	24/04/2026	30/04/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieA1 - Cobertura	Preparação de Superfície	A1 - Cobertura	27/04/2026	11/05/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC4 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	C4 - Térreo	27/04/2026	29/04/2026	0	0	0
ProlongadoresC4 - 01P	Prolongadores	C4 - 01P	27/04/2026	04/05/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA1 - Térreo	2a Etapa Drywall	A1 - Térreo	28/04/2026	07/05/2026	0	0	0
ContrapisoC4 - 02P	Contrapiso	C4 - 02P	28/04/2026	07/05/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C1 - 02P	28/04/2026	05/05/2026	0	0	0
Infra ACA1 - 02P	Infra AC	A1 - 02P	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA1 - 02P	Infra Exaustão	A1 - 02P	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA1 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	A1 - 02P	29/04/2026	04/05/2026	0	0	0
Renovação de ArA1 - 02P	Renovação de Ar	A1 - 02P	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Infra ACC4 - Térreo	Infra AC	C4 - Térreo	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC4 - Térreo	Infra Exaustão	C4 - Térreo	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Renovação de ArC4 - Térreo	Renovação de Ar	C4 - Térreo	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC3 - 02P	1a Etapa Drywall	C3 - 02P	29/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC3 - 02P	Preparação Superfície Varanda	C3 - 02P	29/04/2026	06/05/2026	0	0	0
Gás EnterradoC2 - Térreo	Gás Enterrado	C2 - Térreo	29/04/2026	07/05/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoC2 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	C2 - Térreo	29/04/2026	07/05/2026	0	0	0
SPDA EnterradosC2 - Térreo	SPDA Enterrados	C2 - Térreo	29/04/2026	07/05/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C2 - 01P	29/04/2026	06/05/2026	0	0	0
Concretagem de PisoC1 - Térreo	Concretagem de Piso	C1 - Térreo	29/04/2026	07/05/2026	0	0	0
EstruturaB1 - 02P	Estrutura	B1 - 02P	29/04/2026	20/05/2026	0	0	0
ContençõesB1 - 02P	Contenções	B1 - 02P	29/04/2026	20/05/2026	0	0	0



EstruturaRec - Cobertura	Estrutura	Rec - Cobertura	29/04/2026	13/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC4 - Térreo	Preparação para Paisagismo	C4 - Térreo	30/04/2026	08/05/2026	0	0	0
Gás EnterradoLaz - 1oSS	Gás Enterrado	Laz - 1oSS	30/04/2026	12/05/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 1oSS	Hidrossanitário Enterrado	Laz - 1oSS	30/04/2026	12/05/2026	0	0	0
SPDA EnterradosLaz - 1oSS	SPDA Enterrados	Laz - 1oSS	30/04/2026	12/05/2026	0	0	0
EstruturaLaz - Térreo	Estrutura	Laz - Térreo	30/04/2026	19/06/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 01P	Estrutura	Laz - 01P	30/04/2026	12/06/2026	0	0	0
Concretagem de PisoA4 - Térreo	Concretagem de Piso	A4 - Térreo	04/05/2026	11/05/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC3 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	C3 - 01P	04/05/2026	06/05/2026	0	0	0
ProlongadoresC3 - 02P	Prolongadores	C3 - 02P	04/05/2026	08/05/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA2 - Térreo	Talisca Piso e Parede	A2 - Térreo	04/05/2026	08/05/2026	0	0	0
AlvenariaA2 - 01P	Alvenaria	A2 - 01P	04/05/2026	15/05/2026	0	0	0
AlvenariaA3 - Térreo	Alvenaria	A3 - Térreo	04/05/2026	15/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA1 - 02P	Preparação para Paisagismo	A1 - 02P	05/05/2026	12/05/2026	0	0	0
Infra IncêndioC4 - 01P	Infra Incêndio	C4 - 01P	05/05/2026	13/05/2026	0	0	0
Infra GásC4 - 01P	Infra Gás	C4 - 01P	05/05/2026	13/05/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC4 - 01P	Infra Hidrossanitária	C4 - 01P	05/05/2026	13/05/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC4 - 01P	Impermeabilização Varanda	C4 - 01P	05/05/2026	11/05/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA1 - 01P	Teste Instalações	A1 - 01P	06/05/2026	12/05/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA1 - 01P	Cabeamento Elétrico	A1 - 01P	06/05/2026	12/05/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA1 - 01P	Cabeamento de Dados	A1 - 01P	06/05/2026	12/05/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC3 - 01P	Infra Exaustão	C3 - 01P	06/05/2026	14/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC3 - 01P	Preparação para Paisagismo	C3 - 01P	07/05/2026	14/05/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	C2 - 02P	07/05/2026	13/05/2026	0	0	0
FundaçãoCaminhos STR 01	Fundação	Caminhos STR 01	07/05/2026	20/05/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA1 - Térreo	Impermeabilização	A1 - Térreo	08/05/2026	14/05/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC4 - 02P	1a Etapa Drywall	C4 - 02P	08/05/2026	18/05/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC4 - 02P	Preparação Superfície Varanda	C4 - 02P	08/05/2026	14/05/2026	0	0	0
Concretagem de PisoC2 - Térreo	Concretagem de Piso	C2 - Térreo	08/05/2026	15/05/2026	0	0	0
AlvenariaC1 - Térreo	Alvenaria	C1 - Térreo	08/05/2026	21/05/2026	0	0	0
EstruturaB2 - 02P	Estrutura	B2 - 02P	08/05/2026	28/05/2026	0	0	0
ContençõesB2 - 02P	Contenções	B2 - 02P	08/05/2026	28/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA1 - 02P	Infra Elétrica Teto	A1 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra DadosA1 - 02P	Infra Dados	A1 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA1 - 02P	Infra Elétrica Parede	A1 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC4 - Térreo	Infra Elétrica Teto	C4 - Térreo	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra DadosC4 - Térreo	Infra Dados	C4 - Térreo	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC4 - Térreo	Infra Elétrica Parede	C4 - Térreo	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra IncêndioC3 - 02P	Infra Incêndio	C3 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra GásC3 - 02P	Infra Gás	C3 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC3 - 02P	Infra Hidrossanitária	C3 - 02P	11/05/2026	19/05/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC3 - 02P	Impermeabilização Varanda	C3 - 02P	11/05/2026	15/05/2026	0	0	0
ProlongadoresC3 - Cobertura	Prolongadores	C3 - Cobertura	11/05/2026	15/05/2026	0	0	0

Infra Elétrica em AlvenariaA2 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	A2 - Térreo	11/05/2026	15/05/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A2 - Térreo	11/05/2026	15/05/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA1 - Cobertura	Impermeabilização	A1 - Cobertura	12/05/2026	18/05/2026	0	0	0
AlvenariaA4 - Térreo	Alvenaria	A4 - Térreo	12/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC4 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	C4 - 01P	12/05/2026	14/05/2026	0	0	0
ProlongadoresC4 - 02P	Prolongadores	C4 - 02P	12/05/2026	18/05/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA1 - 01P	2a Etapa Drywall	A1 - 01P	13/05/2026	21/05/2026	0	0	0
Concretagem de PisoLaz - 1oSS	Concretagem de Piso	Laz - 1oSS	13/05/2026	22/05/2026	0	0	0
Infra ACC4 - 01P	Infra AC	C4 - 01P	14/05/2026	22/05/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC4 - 01P	Infra Exaustão	C4 - 01P	14/05/2026	22/05/2026	0	0	0
Renovação de ArC4 - 01P	Renovação de Ar	C4 - 01P	14/05/2026	22/05/2026	0	0	0
RejunteA1 - Térreo	Rejunte	A1 - Térreo	15/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA1 - Térreo	Revestimento Parede	A1 - Térreo	15/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Revestimento PisoA1 - Térreo	Revestimento Piso	A1 - Térreo	15/05/2026	25/05/2026	0	0	0
RodapéA1 - Térreo	Rodapé	A1 - Térreo	15/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	A1 - Térreo	15/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC4 - 01P	Preparação para Paisagismo	C4 - 01P	15/05/2026	22/05/2026	0	0	0
EstruturaB3 - Cobertura	Estrutura	B3 - Cobertura	15/05/2026	05/06/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC3 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	C3 - 02P	18/05/2026	20/05/2026	0	0	0
RebocoC3 - Cobertura	Reboco	C3 - Cobertura	18/05/2026	29/05/2026	0	0	0
ContrapisoC3 - Cobertura	Contrapiso	C3 - Cobertura	18/05/2026	29/05/2026	0	0	0
RebocoA2 - Térreo	Reboco	A2 - Térreo	18/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA2 - 01P	Talisca Piso e Parede	A2 - 01P	18/05/2026	22/05/2026	0	0	0
AlvenariaA2 - 02P	Alvenaria	A2 - 02P	18/05/2026	29/05/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA3 - Térreo	Talisca Piso e Parede	A3 - Térreo	18/05/2026	22/05/2026	0	0	0
AlvenariaA3 - 01P	Alvenaria	A3 - 01P	18/05/2026	29/05/2026	0	0	0
AlvenariaC2 - Térreo	Alvenaria	C2 - Térreo	18/05/2026	29/05/2026	0	0	0
RebocoA1 - Cobertura	Reboco	A1 - Cobertura	19/05/2026	01/06/2026	0	0	0
ContrapisoA1 - Cobertura	Contrapiso	A1 - Cobertura	19/05/2026	01/06/2026	0	0	0
Infra IncêndioC4 - 02P	Infra Incêndio	C4 - 02P	19/05/2026	27/05/2026	0	0	0
Infra GásC4 - 02P	Infra Gás	C4 - 02P	19/05/2026	27/05/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC4 - 02P	Infra Hidrossanitária	C4 - 02P	19/05/2026	27/05/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC4 - 02P	Impermeabilização Varanda	C4 - 02P	19/05/2026	25/05/2026	0	0	0
ProlongadoresC4 - Cobertura	Prolongadores	C4 - Cobertura	19/05/2026	25/05/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA1 - 02P	Teste Instalações	A1 - 02P	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA1 - 02P	Cabeamento Elétrico	A1 - 02P	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA1 - 02P	Cabeamento de Dados	A1 - 02P	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC4 - Térreo	Teste Instalações	C4 - Térreo	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC4 - Térreo	Cabeamento Elétrico	C4 - Térreo	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC4 - Térreo	Cabeamento de Dados	C4 - Térreo	20/05/2026	26/05/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC3 - 02P	Infra Exaustão	C3 - 02P	20/05/2026	28/05/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC3 - 02P	Preparação para Paisagismo	C3 - 02P	21/05/2026	28/05/2026	0	0	0
EstruturaB1 - Cobertura	Estrutura	B1 - Cobertura	21/05/2026	11/06/2026	0	0	0

Gás EnterradoCaminhos STR 01	Gás Enterrado	Caminhos STR 01	21/05/2026	11/06/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 01	Hidrossanitário Enterrado	Caminhos STR 01	21/05/2026	11/06/2026	0	0	0
SPDA EnterradosCaminhos STR 01	SPDA Enterrados	Caminhos STR 01	21/05/2026	11/06/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 01	Infra Irrigação	Caminhos STR 01	21/05/2026	11/06/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA1 - 01P	Impermeabilização	A1 - 01P	22/05/2026	28/05/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC1 - Térreo	Talisca Piso e Parede	C1 - Térreo	22/05/2026	28/05/2026	0	0	0
AlvenariaC1 - 01P	Alvenaria	C1 - 01P	22/05/2026	05/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC4 - 01P	Infra Elétrica Teto	C4 - 01P	25/05/2026	02/06/2026	0	0	0
Infra DadosC4 - 01P	Infra Dados	C4 - 01P	25/05/2026	02/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC4 - 01P	Infra Elétrica Parede	C4 - 01P	25/05/2026	02/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA2 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	A2 - 01P	25/05/2026	29/05/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A2 - 01P	25/05/2026	29/05/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	A3 - Térreo	25/05/2026	29/05/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A3 - Térreo	25/05/2026	29/05/2026	0	0	0
ForroA1 - Térreo	Forro	A1 - Térreo	26/05/2026	03/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA4 - Térreo	Talisca Piso e Parede	A4 - Térreo	26/05/2026	01/06/2026	0	0	0
AlvenariaA4 - 01P	Alvenaria	A4 - 01P	26/05/2026	09/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC4 - Térreo	Peitoril de Granito	C4 - Térreo	26/05/2026	01/06/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC4 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	C4 - 02P	26/05/2026	28/05/2026	0	0	0
RebocoC4 - Cobertura	Reboco	C4 - Cobertura	26/05/2026	09/06/2026	0	0	0
ContrapisoC4 - Cobertura	Contrapiso	C4 - Cobertura	26/05/2026	09/06/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA1 - 02P	2a Etapa Drywall	A1 - 02P	27/05/2026	05/06/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC4 - Térreo	2a Etapa Drywall	C4 - Térreo	27/05/2026	05/06/2026	0	0	0
ContrapisoA2 - Térreo	Contrapiso	A2 - Térreo	27/05/2026	05/06/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Rec - Térreo	27/05/2026	17/06/2026	0	0	0
Infra ACC4 - 02P	Infra AC	C4 - 02P	28/05/2026	08/06/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC4 - 02P	Infra Exaustão	C4 - 02P	28/05/2026	08/06/2026	0	0	0
Renovação de ArC4 - 02P	Renovação de Ar	C4 - 02P	28/05/2026	08/06/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B4 - Térreo	28/05/2026	03/06/2026	0	0	0
FundaçãoCaminhos STR 02	Fundação	Caminhos STR 02	28/05/2026	11/06/2026	0	0	0
RejunteA1 - 01P	Rejunte	A1 - 01P	29/05/2026	09/06/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA1 - 01P	Revestimento Parede	A1 - 01P	29/05/2026	09/06/2026	0	0	0
Revestimento PisoA1 - 01P	Revestimento Piso	A1 - 01P	29/05/2026	09/06/2026	0	0	0
RodapéA1 - 01P	Rodapé	A1 - 01P	29/05/2026	09/06/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	A1 - 01P	29/05/2026	09/06/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC4 - 02P	Preparação para Paisagismo	C4 - 02P	29/05/2026	08/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	C1 - Térreo	29/05/2026	05/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C1 - Térreo	29/05/2026	05/06/2026	0	0	0
EstruturaB2 - Cobertura	Estrutura	B2 - Cobertura	29/05/2026	19/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA1 - Térreo	Peitoril de Granito	A1 - Térreo	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC3 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	C3 - Cobertura	01/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra de SPDAC3 - Cobertura	Infra de SPDA	C3 - Cobertura	01/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoC3 - Cobertura	Infra Irrigação	C3 - Cobertura	01/06/2026	15/06/2026	0	0	0

Infra DrenagemC3 - Cobertura	Infra Drenagem	C3 - Cobertura	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
Montagem AndaimesC3 - Fachada	Montagem Andaimes	C3 - Fachada	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
RebocoA2 - 01P	Reboco	A2 - 01P	01/06/2026	10/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA2 - 02P	Talisca Piso e Parede	A2 - 02P	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
PlatibandaA2 - Cobertura	Platibanda	A2 - Cobertura	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
RebocoA3 - Térreo	Reboco	A3 - Térreo	01/06/2026	10/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA3 - 01P	Talisca Piso e Parede	A3 - 01P	01/06/2026	08/06/2026	0	0	0
AlvenariaA3 - 02P	Alvenaria	A3 - 02P	01/06/2026	15/06/2026	0	0	0
AlvenariaC2 - 01P	Alvenaria	C2 - 01P	01/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA1 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	A1 - Cobertura	02/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Infra de SPDAA1 - Cobertura	Infra de SPDA	A1 - Cobertura	02/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoA1 - Cobertura	Infra Irrigação	A1 - Cobertura	02/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Infra DrenagemA1 - Cobertura	Infra Drenagem	A1 - Cobertura	02/06/2026	09/06/2026	0	0	0
Montagem AndaimesA1 - Fachada	Montagem Andaimes	A1 - Fachada	02/06/2026	09/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	A4 - Térreo	02/06/2026	09/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A4 - Térreo	02/06/2026	09/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC4 - 01P	Peitoril de Granito	C4 - 01P	02/06/2026	09/06/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC4 - 01P	Teste Instalações	C4 - 01P	03/06/2026	10/06/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC4 - 01P	Cabeamento Elétrico	C4 - 01P	03/06/2026	10/06/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC4 - 01P	Cabeamento de Dados	C4 - 01P	03/06/2026	10/06/2026	0	0	0
EmassamentoA1 - Térreo	Emassamento	A1 - Térreo	05/06/2026	18/06/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA1 - Térreo	1a Etapa Pintura	A1 - Térreo	05/06/2026	18/06/2026	0	0	0
Gás EnterradoB4 - Térreo	Gás Enterrado	B4 - Térreo	05/06/2026	12/06/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoB4 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	B4 - Térreo	05/06/2026	12/06/2026	0	0	0
SPDA EnterradosB4 - Térreo	SPDA Enterrados	B4 - Térreo	05/06/2026	12/06/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B4 - 01P	05/06/2026	11/06/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA1 - 02P	Impermeabilização	A1 - 02P	08/06/2026	12/06/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC4 - Térreo	Impermeabilização	C4 - Térreo	08/06/2026	12/06/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA2 - Térreo	1a Etapa Drywall	A2 - Térreo	08/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA2 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	A2 - Térreo	08/06/2026	15/06/2026	0	0	0
RebocoC1 - Térreo	Reboco	C1 - Térreo	08/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC1 - 01P	Talisca Piso e Parede	C1 - 01P	08/06/2026	12/06/2026	0	0	0
AlvenariaC1 - 02P	Alvenaria	C1 - 02P	08/06/2026	19/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA1 - 01P	Peitoril de Granito	A1 - 01P	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC4 - 02P	Infra Elétrica Teto	C4 - 02P	09/06/2026	17/06/2026	0	0	0
Infra DadosC4 - 02P	Infra Dados	C4 - 02P	09/06/2026	17/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC4 - 02P	Infra Elétrica Parede	C4 - 02P	09/06/2026	17/06/2026	0	0	0
Infra ACC3 - Térreo	Infra AC	C3 - Térreo	09/06/2026	17/06/2026	0	0	0
Renovação de ArC3 - Térreo	Renovação de Ar	C3 - Térreo	09/06/2026	17/06/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaC3 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	C3 - Fachada	09/06/2026	12/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA2 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	A2 - 02P	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A2 - 02P	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	A3 - 01P	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0

Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A3 - 01P	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC2 - Térreo	Talisca Piso e Parede	C2 - Térreo	09/06/2026	15/06/2026	0	0	0
Escavações e AterrosCaminhos STR 04	Escavações e Aterros	Caminhos STR 04	09/06/2026	29/06/2026	0	0	0
ForroA1 - 01P	Forro	A1 - 01P	10/06/2026	18/06/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaA1 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	A1 - Fachada	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
RebocoA4 - Térreo	Reboco	A4 - Térreo	10/06/2026	18/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA4 - 01P	Talisca Piso e Parede	A4 - 01P	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
AlvenariaA4 - 02P	Alvenaria	A4 - 02P	10/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC4 - 02P	Peitoril de Granito	C4 - 02P	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC4 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	C4 - Cobertura	10/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Infra de SPDAC4 - Cobertura	Infra de SPDA	C4 - Cobertura	10/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoC4 - Cobertura	Infra Irrigação	C4 - Cobertura	10/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Infra DrenagemC4 - Cobertura	Infra Drenagem	C4 - Cobertura	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
Montagem AndaimosC4 - Fachada	Montagem Andaimos	C4 - Fachada	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
ProlongadoresA2 - Térreo	Prolongadores	A2 - Térreo	10/06/2026	16/06/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC4 - 01P	2a Etapa Drywall	C4 - 01P	11/06/2026	19/06/2026	0	0	0
ContrapisoA2 - 01P	Contrapiso	A2 - 01P	11/06/2026	19/06/2026	0	0	0
ContrapisoA3 - Térreo	Contrapiso	A3 - Térreo	11/06/2026	19/06/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Rec - 01P	11/06/2026	01/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B4 - 02P	12/06/2026	18/06/2026	0	0	0
Concretagem PisoCaminhos STR 01	Concretagem Piso	Caminhos STR 01	12/06/2026	09/07/2026	0	0	0
Gás EnterradoCaminhos STR 02	Gás Enterrado	Caminhos STR 02	12/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 02	Hidrossanitário Enterrado	Caminhos STR 02	12/06/2026	02/07/2026	0	0	0
SPDA EnterradosCaminhos STR 02	SPDA Enterrados	Caminhos STR 02	12/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 02	Infra Irrigação	Caminhos STR 02	12/06/2026	02/07/2026	0	0	0
RejunteA1 - 02P	Rejunte	A1 - 02P	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA1 - 02P	Revestimento Parede	A1 - 02P	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Revestimento PisoA1 - 02P	Revestimento Piso	A1 - 02P	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
RodapéA1 - 02P	Rodapé	A1 - 02P	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	A1 - 02P	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
RejunteC4 - Térreo	Rejunte	C4 - Térreo	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC4 - Térreo	Revestimento Parede	C4 - Térreo	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Revestimento PisoC4 - Térreo	Revestimento Piso	C4 - Térreo	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
RodapéC4 - Térreo	Rodapé	C4 - Térreo	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	C4 - Térreo	15/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaC3 - Fachada	Chapisco e Talisca	C3 - Fachada	15/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA2 - Térreo	Peitoril de Granito	A2 - Térreo	15/06/2026	19/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	C1 - 01P	15/06/2026	19/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C1 - 01P	15/06/2026	19/06/2026	0	0	0
Concretagem de PisoB4 - Térreo	Concretagem de Piso	B4 - Térreo	15/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Gás EnterradoRec - 2SS	Gás Enterrado	Rec - 2SS	15/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoRec - 2SS	Hidrossanitário Enterrado	Rec - 2SS	15/06/2026	26/06/2026	0	0	0
SPDA EnterradosRec - 2SS	SPDA Enterrados	Rec - 2SS	15/06/2026	26/06/2026	0	0	0

Gás EnterradoLaz - 01P	Gás Enterrado	Laz - 01P	15/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 01P	Hidrossanitário Enterrado	Laz - 01P	15/06/2026	24/06/2026	0	0	0
SPDA EnterradosLaz - 01P	SPDA Enterrados	Laz - 01P	15/06/2026	24/06/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 02P	Estrutura	Laz - 02P	15/06/2026	10/07/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA1 - 02P	Peitoril de Granito	A1 - 02P	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieC3 - Cobertura	Preparação de Superfície	C3 - Cobertura	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
RebocoA2 - 02P	Reboco	A2 - 02P	16/06/2026	24/06/2026	0	0	0
RebocoA3 - 01P	Reboco	A3 - 01P	16/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA3 - 02P	Talisca Piso e Parede	A3 - 02P	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
PlatibandaA3 - Cobertura	Platibanda	A3 - Cobertura	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	C2 - Térreo	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C2 - Térreo	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC2 - 01P	Talisca Piso e Parede	C2 - 01P	16/06/2026	22/06/2026	0	0	0
AlvenariaC2 - 02P	Alvenaria	C2 - 02P	16/06/2026	29/06/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA1 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	A1 - Cobertura	17/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaA1 - Fachada	Chapisco e Talisca	A1 - Fachada	17/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	A4 - 01P	17/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A4 - 01P	17/06/2026	23/06/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaC4 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	C4 - Fachada	17/06/2026	22/06/2026	0	0	0
Infra IncêndioA2 - Térreo	Infra Incêndio	A2 - Térreo	17/06/2026	25/06/2026	0	0	0
Infra GásA2 - Térreo	Infra Gás	A2 - Térreo	17/06/2026	25/06/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA2 - Térreo	Infra Hidrossanitária	A2 - Térreo	17/06/2026	25/06/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA2 - Térreo	Impermeabilização Varanda	A2 - Térreo	17/06/2026	23/06/2026	0	0	0
ContrapisoC1 - Térreo	Contrapiso	C1 - Térreo	17/06/2026	25/06/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC4 - 02P	Teste Instalações	C4 - 02P	18/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC4 - 02P	Cabeamento Elétrico	C4 - 02P	18/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC4 - 02P	Cabeamento de Dados	C4 - 02P	18/06/2026	24/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC3 - Térreo	Infra Elétrica Teto	C3 - Térreo	18/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Infra DadosC3 - Térreo	Infra Dados	C3 - Térreo	18/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC3 - Térreo	Infra Elétrica Parede	C3 - Térreo	18/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Infra ACC3 - 01P	Infra AC	C3 - 01P	18/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Renovação de ArC3 - 01P	Renovação de Ar	C3 - 01P	18/06/2026	26/06/2026	0	0	0
AlvenariaRec - Térreo	Alvenaria	Rec - Térreo	18/06/2026	01/07/2026	0	0	0
PergoladoA1 - Térreo	Pergolado	A1 - Térreo	19/06/2026	02/07/2026	0	0	0
BancadasA1 - Térreo	Bancadas	A1 - Térreo	19/06/2026	25/06/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA1 - Térreo	Esquadria de PVC	A1 - Térreo	19/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Infra PluvialA1 - Térreo	Infra Pluvial	A1 - Térreo	19/06/2026	02/07/2026	0	0	0
EmassamentoA1 - 01P	Emassamento	A1 - 01P	19/06/2026	02/07/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA1 - 01P	1a Etapa Pintura	A1 - 01P	19/06/2026	02/07/2026	0	0	0
ContrapisoA4 - Térreo	Contrapiso	A4 - Térreo	19/06/2026	29/06/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC4 - 01P	Impermeabilização	C4 - 01P	22/06/2026	26/06/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA2 - 01P	1a Etapa Drywall	A2 - 01P	22/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA2 - 01P	Preparação Superfície Varanda	A2 - 01P	22/06/2026	29/06/2026	0	0	0

Peitoril de GranitoA2 - 01P	Peitoril de Granito	A2 - 01P	22/06/2026	26/06/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA3 - Térreo	1a Etapa Drywall	A3 - Térreo	22/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA3 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	A3 - Térreo	22/06/2026	29/06/2026	0	0	0
RebocoC1 - 01P	Reboco	C1 - 01P	22/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeC1 - 02P	Talisca Piso e Parede	C1 - 02P	22/06/2026	26/06/2026	0	0	0
PlatibandaC1 - Cobertura	Platibanda	C1 - Cobertura	22/06/2026	26/06/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaC4 - Fachada	Chapisco e Talisca	C4 - Fachada	23/06/2026	30/06/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC3 - Cobertura	Impermeabilização	C3 - Cobertura	23/06/2026	29/06/2026	0	0	0
Reboco ExternoC3 - Fachada	Reboco Externo	C3 - Fachada	23/06/2026	08/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	A3 - 02P	23/06/2026	29/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A3 - 02P	23/06/2026	29/06/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	C2 - 01P	23/06/2026	29/06/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C2 - 01P	23/06/2026	29/06/2026	0	0	0
AlvenariaB4 - Térreo	Alvenaria	B4 - Térreo	23/06/2026	06/07/2026	0	0	0
Escavações e AterrosCaminhos STR 03	Escavações e Aterros	Caminhos STR 03	23/06/2026	13/07/2026	0	0	0
ForroA1 - 02P	Forro	A1 - 02P	24/06/2026	02/07/2026	0	0	0
RebocoA4 - 01P	Reboco	A4 - 01P	24/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeA4 - 02P	Talisca Piso e Parede	A4 - 02P	24/06/2026	30/06/2026	0	0	0
PlatibandaA4 - Cobertura	Platibanda	A4 - Cobertura	24/06/2026	30/06/2026	0	0	0
ForroC4 - Térreo	Forro	C4 - Térreo	24/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieC4 - Cobertura	Preparação de Superfície	C4 - Cobertura	24/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA2 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	A2 - Térreo	24/06/2026	26/06/2026	0	0	0
ProlongadoresA2 - 01P	Prolongadores	A2 - 01P	24/06/2026	30/06/2026	0	0	0
ProlongadoresA3 - Térreo	Prolongadores	A3 - Térreo	24/06/2026	30/06/2026	0	0	0
Reboco ExternoA1 - Fachada	Reboco Externo	A1 - Fachada	25/06/2026	08/07/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC4 - 02P	2a Etapa Drywall	C4 - 02P	25/06/2026	03/07/2026	0	0	0
ContrapisoA2 - 02P	Contrapiso	A2 - 02P	25/06/2026	03/07/2026	0	0	0
ContrapisoA3 - 01P	Contrapiso	A3 - 01P	25/06/2026	03/07/2026	0	0	0
RebocoC2 - Térreo	Reboco	C2 - Térreo	25/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA1 - Térreo	Portas de Madeira	A1 - Térreo	26/06/2026	02/07/2026	0	0	0
Infra ACA2 - Térreo	Infra AC	A2 - Térreo	26/06/2026	06/07/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA2 - Térreo	Infra Exaustão	A2 - Térreo	26/06/2026	06/07/2026	0	0	0
Renovação de ArA2 - Térreo	Renovação de Ar	A2 - Térreo	26/06/2026	06/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC1 - Térreo	1a Etapa Drywall	C1 - Térreo	26/06/2026	06/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC1 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	C1 - Térreo	26/06/2026	02/07/2026	0	0	0
RejunteC4 - 01P	Rejunte	C4 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC4 - 01P	Revestimento Parede	C4 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Revestimento PisoC4 - 01P	Revestimento Piso	C4 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
RodapéC4 - 01P	Rodapé	C4 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	C4 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC3 - Térreo	Teste Instalações	C3 - Térreo	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC3 - Térreo	Cabeamento Elétrico	C3 - Térreo	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC3 - Térreo	Cabeamento de Dados	C3 - Térreo	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0

Infra Elétrica TetoC3 - 01P	Infra Elétrica Teto	C3 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Infra DadosC3 - 01P	Infra Dados	C3 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC3 - 01P	Infra Elétrica Parede	C3 - 01P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Infra ACC3 - 02P	Infra AC	C3 - 02P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Renovação de ArC3 - 02P	Renovação de Ar	C3 - 02P	29/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA2 - Térreo	Preparação para Paisagismo	A2 - Térreo	29/06/2026	06/07/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA2 - 02P	Peitoril de Granito	A2 - 02P	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	C1 - 02P	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C1 - 02P	29/06/2026	03/07/2026	0	0	0
Concretagem de PisoRec - 2SS	Concretagem de Piso	Rec - 2SS	29/06/2026	31/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA4 - Térreo	1a Etapa Drywall	A4 - Térreo	30/06/2026	08/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA4 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	A4 - Térreo	30/06/2026	07/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC3 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	C3 - Cobertura	30/06/2026	13/07/2026	0	0	0
RebocoA3 - 02P	Reboco	A3 - 02P	30/06/2026	08/07/2026	0	0	0
Talisco Piso e ParedeC2 - 02P	Talisco Piso e Parede	C2 - 02P	30/06/2026	06/07/2026	0	0	0
PlatibandaC2 - Cobertura	Platibanda	C2 - Cobertura	30/06/2026	06/07/2026	0	0	0
ProlongadoresC1 - Térreo	Prolongadores	C1 - Térreo	30/06/2026	06/07/2026	0	0	0
ContençõesCaminhos STR 04	Contenções	Caminhos STR 04	30/06/2026	03/08/2026	0	0	0
ChapimA1 - Cobertura	Chapim	A1 - Cobertura	01/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	A4 - 02P	01/07/2026	07/07/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	A4 - 02P	01/07/2026	07/07/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC4 - Cobertura	Impermeabilização	C4 - Cobertura	01/07/2026	07/07/2026	0	0	0
Reboco ExternoC4 - Fachada	Reboco Externo	C4 - Fachada	01/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioA2 - 01P	Infra Incêndio	A2 - 01P	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Infra GásA2 - 01P	Infra Gás	A2 - 01P	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA2 - 01P	Infra Hidrossanitária	A2 - 01P	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA2 - 01P	Impermeabilização Varanda	A2 - 01P	01/07/2026	07/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioA3 - Térreo	Infra Incêndio	A3 - Térreo	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Infra GásA3 - Térreo	Infra Gás	A3 - Térreo	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA3 - Térreo	Infra Hidrossanitária	A3 - Térreo	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA3 - Térreo	Impermeabilização Varanda	A3 - Térreo	01/07/2026	07/07/2026	0	0	0
ContrapisoC1 - 01P	Contrapiso	C1 - 01P	01/07/2026	09/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA4 - Térreo	Prolongadores	A4 - Térreo	02/07/2026	08/07/2026	0	0	0
Talisco Piso e ParedeRec - Térreo	Talisco Piso e Parede	Rec - Térreo	02/07/2026	08/07/2026	0	0	0
AlvenariaRec - 01P	Alvenaria	Rec - 01P	02/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA1 - Térreo	Piso Amadeirado	A1 - Térreo	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
LouçasA1 - Térreo	Louças	A1 - Térreo	03/07/2026	09/07/2026	0	0	0
PergoladoA1 - 01P	Pergolado	A1 - 01P	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
BancadasA1 - 01P	Bancadas	A1 - 01P	03/07/2026	09/07/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA1 - 01P	Esquadria de PVC	A1 - 01P	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Infra PluvialA1 - 01P	Infra Pluvial	A1 - 01P	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
EmassamentoA1 - 02P	Emassamento	A1 - 02P	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA1 - 02P	1a Etapa Pintura	A1 - 02P	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0



ContrapisoA4 - 01P	Contrapiso	A4 - 01P	03/07/2026	13/07/2026	0	0	0
EmassamentoC4 - Térreo	Emassamento	C4 - Térreo	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC4 - Térreo	1a Etapa Pintura	C4 - Térreo	03/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B3 - Térreo	03/07/2026	09/07/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC4 - 02P	Impermeabilização	C4 - 02P	06/07/2026	10/07/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC3 - Térreo	2a Etapa Drywall	C3 - Térreo	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA2 - 02P	1a Etapa Drywall	A2 - 02P	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA2 - 02P	Preparação Superfície Varanda	A2 - 02P	06/07/2026	13/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA3 - 01P	1a Etapa Drywall	A3 - 01P	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA3 - 01P	Preparação Superfície Varanda	A3 - 01P	06/07/2026	13/07/2026	0	0	0
ContrapisoC2 - Térreo	Contrapiso	C2 - Térreo	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
RebocoC2 - 01P	Reboco	C2 - 01P	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
RebocoC1 - 02P	Reboco	C1 - 02P	06/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA2 - Térreo	Infra Elétrica Teto	A2 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra DadosA2 - Térreo	Infra Dados	A2 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA2 - Térreo	Infra Elétrica Parede	A2 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	C2 - 02P	07/07/2026	13/07/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	C2 - 02P	07/07/2026	13/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioC1 - Térreo	Infra Incêndio	C1 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra GásC1 - Térreo	Infra Gás	C1 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC1 - Térreo	Infra Hidrossanitária	C1 - Térreo	07/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC1 - Térreo	Impermeabilização Varanda	C1 - Térreo	07/07/2026	13/07/2026	0	0	0
Talisco Piso e ParedeB4 - Térreo	Talisco Piso e Parede	B4 - Térreo	07/07/2026	13/07/2026	0	0	0
AlvenariaB4 - 01P	Alvenaria	B4 - 01P	07/07/2026	20/07/2026	0	0	0
RebocoA4 - 02P	Reboco	A4 - 02P	08/07/2026	16/07/2026	0	0	0
ForroC4 - 01P	Forro	C4 - 01P	08/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC4 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	C4 - Cobertura	08/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC3 - 01P	Teste Instalações	C3 - 01P	08/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC3 - 01P	Cabeamento Elétrico	C3 - 01P	08/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC3 - 01P	Cabeamento de Dados	C3 - 01P	08/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC3 - 02P	Infra Elétrica Teto	C3 - 02P	08/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Infra DadosC3 - 02P	Infra Dados	C3 - 02P	08/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC3 - 02P	Infra Elétrica Parede	C3 - 02P	08/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA2 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	A2 - 01P	08/07/2026	10/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA2 - 02P	Prolongadores	A2 - 02P	08/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA3 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	A3 - Térreo	08/07/2026	10/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA3 - 01P	Prolongadores	A3 - 01P	08/07/2026	14/07/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasA1 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	A1 - Fachada	09/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioA4 - Térreo	Infra Incêndio	A4 - Térreo	09/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Infra GásA4 - Térreo	Infra Gás	A4 - Térreo	09/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA4 - Térreo	Infra Hidrossanitária	A4 - Térreo	09/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA4 - Térreo	Impermeabilização Varanda	A4 - Térreo	09/07/2026	15/07/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasC3 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	C3 - Fachada	09/07/2026	14/07/2026	0	0	0

ContrapisoA3 - 02P	Contrapiso	A3 - 02P	09/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B1 - Térreo	09/07/2026	15/07/2026	0	0	0
ContramarcoRec - Térreo	Contramarco	Rec - Térreo	09/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	Rec - Térreo	09/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Rec - Térreo	09/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA1 - 01P	Portas de Madeira	A1 - 01P	10/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Infra ACA2 - 01P	Infra AC	A2 - 01P	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA2 - 01P	Infra Exaustão	A2 - 01P	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Renovação de ArA2 - 01P	Renovação de Ar	A2 - 01P	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra ACA3 - Térreo	Infra AC	A3 - Térreo	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA3 - Térreo	Infra Exaustão	A3 - Térreo	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Renovação de ArA3 - Térreo	Renovação de Ar	A3 - Térreo	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC1 - 01P	1a Etapa Drywall	C1 - 01P	10/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC1 - 01P	Preparação Superfície Varanda	C1 - 01P	10/07/2026	16/07/2026	0	0	0
Gás EnterradoB3 - Térreo	Gás Enterrado	B3 - Térreo	10/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoB3 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	B3 - Térreo	10/07/2026	17/07/2026	0	0	0
SPDA EnterradosB3 - Térreo	SPDA Enterrados	B3 - Térreo	10/07/2026	17/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B3 - 01P	10/07/2026	16/07/2026	0	0	0
AlvenariaCaminhos STR 01	Alvenaria	Caminhos STR 01	10/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Concretagem PisoCaminhos STR 02	Concretagem Piso	Caminhos STR 02	10/07/2026	06/08/2026	0	0	0
RejunteC4 - 02P	Rejunte	C4 - 02P	13/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC4 - 02P	Revestimento Parede	C4 - 02P	13/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Revestimento PisoC4 - 02P	Revestimento Piso	C4 - 02P	13/07/2026	21/07/2026	0	0	0
RodapéC4 - 02P	Rodapé	C4 - 02P	13/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	C4 - 02P	13/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA2 - 01P	Preparação para Paisagismo	A2 - 01P	13/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA3 - Térreo	Preparação para Paisagismo	A3 - Térreo	13/07/2026	20/07/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 03P	Estrutura	Laz - 03P	13/07/2026	24/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA4 - 01P	1a Etapa Drywall	A4 - 01P	14/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA4 - 01P	Preparação Superfície Varanda	A4 - 01P	14/07/2026	21/07/2026	0	0	0
ChapimC3 - Cobertura	Chapim	C3 - Cobertura	14/07/2026	27/07/2026	0	0	0
ProlongadoresC1 - 01P	Prolongadores	C1 - 01P	14/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	B4 - Térreo	14/07/2026	20/07/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B4 - Térreo	14/07/2026	20/07/2026	0	0	0
ContençõesCaminhos STR 03	Contenções	Caminhos STR 03	14/07/2026	17/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA1 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	A1 - Cobertura	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC3 - Térreo	Impermeabilização	C3 - Térreo	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC3 - 01P	2a Etapa Drywall	C3 - 01P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioA2 - 02P	Infra Incêndio	A2 - 02P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra GásA2 - 02P	Infra Gás	A2 - 02P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA2 - 02P	Infra Hidrossanitária	A2 - 02P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA2 - 02P	Impermeabilização Varanda	A2 - 02P	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA2 - Cobertura	Prolongadores	A2 - Cobertura	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0

Infra IncêndioA3 - 01P	Infra Incêndio	A3 - 01P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra GásA3 - 01P	Infra Gás	A3 - 01P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA3 - 01P	Infra Hidrossanitária	A3 - 01P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA3 - 01P	Impermeabilização Varanda	A3 - 01P	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC2 - Térreo	1a Etapa Drywall	C2 - Térreo	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC2 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	C2 - Térreo	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
ContrapisoC2 - 01P	Contrapiso	C2 - 01P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
RebocoC2 - 02P	Reboco	C2 - 02P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
ContrapisoC1 - 02P	Contrapiso	C1 - 02P	15/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Montagem AndaimesC1 - Fachada	Montagem Andaimes	C1 - Fachada	15/07/2026	21/07/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoA1 - Fachada	Revestimento Cerâmico	A1 - Fachada	16/07/2026	12/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA4 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	A4 - Térreo	16/07/2026	20/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA4 - 01P	Prolongadores	A4 - 01P	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA2 - Térreo	Teste Instalações	A2 - Térreo	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA2 - Térreo	Cabeamento Elétrico	A2 - Térreo	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA2 - Térreo	Cabeamento de Dados	A2 - Térreo	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Infra ACC1 - Térreo	Infra AC	C1 - Térreo	16/07/2026	24/07/2026	0	0	0
Renovação de ArC1 - Térreo	Renovação de Ar	C1 - Térreo	16/07/2026	24/07/2026	0	0	0
Gás EnterradoB1 - Térreo	Gás Enterrado	B1 - Térreo	16/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoB1 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	B1 - Térreo	16/07/2026	23/07/2026	0	0	0
SPDA EnterradosB1 - Térreo	SPDA Enterrados	B1 - Térreo	16/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B1 - 01P	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeRec - 01P	Talisca Piso e Parede	Rec - 01P	16/07/2026	22/07/2026	0	0	0
PlatibandaRec - Cobertura	Platibanda	Rec - Cobertura	16/07/2026	24/07/2026	0	0	0
MobiliárioA1 - Térreo	Mobiliário	A1 - Térreo	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA1 - Térreo	Fechamento de Quadros	A1 - Térreo	17/07/2026	27/07/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA1 - Térreo	Deck de Madeira	A1 - Térreo	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA1 - 01P	Piso Amadeirado	A1 - 01P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
LouçasA1 - 01P	Louças	A1 - 01P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
PergoladoA1 - 02P	Pergolado	A1 - 02P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
BancadasA1 - 02P	Bancadas	A1 - 02P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA1 - 02P	Esquadria de PVC	A1 - 02P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Infra PluvialA1 - 02P	Infra Pluvial	A1 - 02P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
ContrapisoA4 - 02P	Contrapiso	A4 - 02P	17/07/2026	27/07/2026	0	0	0
PergoladoC4 - Térreo	Pergolado	C4 - Térreo	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
BancadasC4 - Térreo	Bancadas	C4 - Térreo	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC4 - Térreo	Esquadria de PVC	C4 - Térreo	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Infra PluvialC4 - Térreo	Infra Pluvial	C4 - Térreo	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
EmassamentoC4 - 01P	Emassamento	C4 - 01P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC4 - 01P	1a Etapa Pintura	C4 - 01P	17/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasC4 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	C4 - Fachada	17/07/2026	22/07/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC3 - 02P	Teste Instalações	C3 - 02P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC3 - 02P	Cabeamento Elétrico	C3 - 02P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0

Cabeamento de DadosC3 - 02P	Cabeamento de Dados	C3 - 02P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
ProlongadoresC2 - Térreo	Prolongadores	C2 - Térreo	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B3 - 02P	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B2 - Térreo	17/07/2026	23/07/2026	0	0	0
Infra ACA4 - Térreo	Infra AC	A4 - Térreo	20/07/2026	28/07/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA4 - Térreo	Infra Exaustão	A4 - Térreo	20/07/2026	28/07/2026	0	0	0
Renovação de ArA4 - Térreo	Renovação de Ar	A4 - Térreo	20/07/2026	28/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA3 - 02P	1a Etapa Drywall	A3 - 02P	20/07/2026	28/07/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA3 - 02P	Preparação Superfície Varanda	A3 - 02P	20/07/2026	27/07/2026	0	0	0
Concretagem de PisoB3 - Térreo	Concretagem de Piso	B3 - Térreo	20/07/2026	27/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 2oSS	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 2oSS	20/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA4 - Térreo	Preparação para Paisagismo	A4 - Térreo	21/07/2026	28/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA2 - 01P	Infra Elétrica Teto	A2 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra DadosA2 - 01P	Infra Dados	A2 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA2 - 01P	Infra Elétrica Parede	A2 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA3 - Térreo	Infra Elétrica Teto	A3 - Térreo	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra DadosA3 - Térreo	Infra Dados	A3 - Térreo	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA3 - Térreo	Infra Elétrica Parede	A3 - Térreo	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioC1 - 01P	Infra Incêndio	C1 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra GásC1 - 01P	Infra Gás	C1 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC1 - 01P	Infra Hidrossanitária	C1 - 01P	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC1 - 01P	Impermeabilização Varanda	C1 - 01P	21/07/2026	27/07/2026	0	0	0
RebocoB4 - Térreo	Reboco	B4 - Térreo	21/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB4 - 01P	Talisca Piso e Parede	B4 - 01P	21/07/2026	27/07/2026	0	0	0
AlvenariaB4 - 02P	Alvenaria	B4 - 02P	21/07/2026	03/08/2026	0	0	0
ContrapisoRec - Térreo	Contrapiso	Rec - Térreo	21/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroA1 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	A1 - Cobertura	22/07/2026	28/07/2026	0	0	0
ForroC4 - 02P	Forro	C4 - 02P	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
ChapimC4 - Cobertura	Chapim	C4 - Cobertura	22/07/2026	04/08/2026	0	0	0
RejunteC3 - Térreo	Rejunte	C3 - Térreo	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC3 - Térreo	Revestimento Parede	C3 - Térreo	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Revestimento PisoC3 - Térreo	Revestimento Piso	C3 - Térreo	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
RodapéC3 - Térreo	Rodapé	C3 - Térreo	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	C3 - Térreo	22/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA2 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	A2 - 02P	22/07/2026	24/07/2026	0	0	0
RebocoA2 - Cobertura	Reboco	A2 - Cobertura	22/07/2026	04/08/2026	0	0	0
ContrapisoA2 - Cobertura	Contrapiso	A2 - Cobertura	22/07/2026	04/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA3 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	A3 - 01P	22/07/2026	24/07/2026	0	0	0
ProlongadoresA3 - 02P	Prolongadores	A3 - 02P	22/07/2026	28/07/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaC1 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	C1 - Fachada	22/07/2026	27/07/2026	0	0	0
Infra IncêndioA4 - 01P	Infra Incêndio	A4 - 01P	23/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Infra GásA4 - 01P	Infra Gás	A4 - 01P	23/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA4 - 01P	Infra Hidrossanitária	A4 - 01P	23/07/2026	31/07/2026	0	0	0

Impermeabilização VarandaA4 - 01P	Impermeabilização Varanda	A4 - 01P	23/07/2026	29/07/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoC4 - Fachada	Revestimento Cerâmico	C4 - Fachada	23/07/2026	19/08/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA2 - Térreo	2a Etapa Drywall	A2 - Térreo	23/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B1 - 02P	23/07/2026	29/07/2026	0	0	0
ContramarcoRec - 01P	Contramarco	Rec - 01P	23/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	Rec - 01P	23/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Rec - 01P	23/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA1 - 02P	Portas de Madeira	A1 - 02P	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC4 - Térreo	Portas de Madeira	C4 - Térreo	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC3 - 01P	Impermeabilização	C3 - 01P	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC3 - 02P	2a Etapa Drywall	C3 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra ACA2 - 02P	Infra AC	A2 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA2 - 02P	Infra Exaustão	A2 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Renovação de ArA2 - 02P	Renovação de Ar	A2 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra ACA3 - 01P	Infra AC	A3 - 01P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA3 - 01P	Infra Exaustão	A3 - 01P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Renovação de ArA3 - 01P	Renovação de Ar	A3 - 01P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioC2 - Térreo	Infra Incêndio	C2 - Térreo	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra GásC2 - Térreo	Infra Gás	C2 - Térreo	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC2 - Térreo	Infra Hidrossanitária	C2 - Térreo	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC2 - Térreo	Impermeabilização Varanda	C2 - Térreo	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC2 - 01P	1a Etapa Drywall	C2 - 01P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC2 - 01P	Preparação Superfície Varanda	C2 - 01P	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
ContrapisoC2 - 02P	Contrapiso	C2 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC1 - 02P	1a Etapa Drywall	C1 - 02P	24/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC1 - 02P	Preparação Superfície Varanda	C1 - 02P	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Gás EnterradoB2 - Térreo	Gás Enterrado	B2 - Térreo	24/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoB2 - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	B2 - Térreo	24/07/2026	31/07/2026	0	0	0
SPDA EnterradosB2 - Térreo	SPDA Enterrados	B2 - Térreo	24/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B2 - 01P	24/07/2026	30/07/2026	0	0	0
Concretagem de PisoB1 - Térreo	Concretagem de Piso	B1 - Térreo	24/07/2026	31/07/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA2 - 02P	Preparação para Paisagismo	A2 - 02P	27/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA3 - 01P	Preparação para Paisagismo	A3 - 01P	27/07/2026	03/08/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - Cobertura	Prolongadores	Rec - Cobertura	27/07/2026	31/07/2026	0	0	0
EstruturaLaz - 04P Cobertura	Estrutura	Laz - 04P Cobertura	27/07/2026	07/08/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallA4 - 02P	1a Etapa Drywall	A4 - 02P	28/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaA4 - 02P	Preparação Superfície Varanda	A4 - 02P	28/07/2026	04/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC3 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	C3 - Cobertura	28/07/2026	03/08/2026	0	0	0
ProlongadoresC2 - 01P	Prolongadores	C2 - 01P	28/07/2026	03/08/2026	0	0	0
ProlongadoresC1 - 02P	Prolongadores	C1 - 02P	28/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaC1 - Fachada	Chapisco e Talisca	C1 - Fachada	28/07/2026	04/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	B4 - 01P	28/07/2026	03/08/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B4 - 01P	28/07/2026	03/08/2026	0	0	0

AlvenariaB3 - Térreo	Alvenaria	B3 - Térreo	28/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA4 - Térreo	Infra Elétrica Teto	A4 - Térreo	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra DadosA4 - Térreo	Infra Dados	A4 - Térreo	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA4 - Térreo	Infra Elétrica Parede	A4 - Térreo	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioA3 - 02P	Infra Incêndio	A3 - 02P	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra GásA3 - 02P	Infra Gás	A3 - 02P	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA3 - 02P	Infra Hidrossanitária	A3 - 02P	29/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA3 - 02P	Impermeabilização Varanda	A3 - 02P	29/07/2026	04/08/2026	0	0	0
ProlongadoresA3 - Cobertura	Prolongadores	A3 - Cobertura	29/07/2026	04/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA4 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	A4 - 01P	30/07/2026	03/08/2026	0	0	0
ProlongadoresA4 - 02P	Prolongadores	A4 - 02P	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA2 - 01P	Teste Instalações	A2 - 01P	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA2 - 01P	Cabeamento Elétrico	A2 - 01P	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA2 - 01P	Cabeamento de Dados	A2 - 01P	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA3 - Térreo	Teste Instalações	A3 - Térreo	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA3 - Térreo	Cabeamento Elétrico	A3 - Térreo	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA3 - Térreo	Cabeamento de Dados	A3 - Térreo	30/07/2026	05/08/2026	0	0	0
Infra ACC1 - 01P	Infra AC	C1 - 01P	30/07/2026	07/08/2026	0	0	0
Renovação de ArC1 - 01P	Renovação de Ar	C1 - 01P	30/07/2026	07/08/2026	0	0	0
ContrapisoB4 - Térreo	Contrapiso	B4 - Térreo	30/07/2026	07/08/2026	0	0	0
LumináriasA1 - Térreo	Luminárias	A1 - Térreo	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA1 - Térreo	Módulos Elétricos	A1 - Térreo	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Guarda CorpoA1 - Térreo	Guarda Corpo	A1 - Térreo	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA1 - Térreo	Vidros - Pergolado	A1 - Térreo	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
MobiliárioA1 - 01P	Mobiliário	A1 - 01P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA1 - 01P	Fechamento de Quadros	A1 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA1 - 01P	Deck de Madeira	A1 - 01P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA1 - 02P	Piso Amadeirado	A1 - 02P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
LouçasA1 - 02P	Louças	A1 - 02P	31/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC4 - Térreo	Piso Amadeirado	C4 - Térreo	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
LouçasC4 - Térreo	Louças	C4 - Térreo	31/07/2026	06/08/2026	0	0	0
PergoladoC4 - 01P	Pergolado	C4 - 01P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
BancadasC4 - 01P	Bancadas	C4 - 01P	31/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC4 - 01P	Esquadria de PVC	C4 - 01P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
Infra PluvialC4 - 01P	Infra Pluvial	C4 - 01P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
EmassamentoC4 - 02P	Emassamento	C4 - 02P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC4 - 02P	1a Etapa Pintura	C4 - 02P	31/07/2026	13/08/2026	0	0	0
ForroC3 - Térreo	Forro	C3 - Térreo	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
RejunteC3 - 01P	Rejunte	C3 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC3 - 01P	Revestimento Parede	C3 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Revestimento PisoC3 - 01P	Revestimento Piso	C3 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
RodapéC3 - 01P	Rodapé	C3 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	C3 - 01P	31/07/2026	10/08/2026	0	0	0

Proteção Mecânica VarandaC2 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	C2 - Térreo	31/07/2026	04/08/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	B2 - 02P	31/07/2026	06/08/2026	0	0	0
Infra ACA4 - 01P	Infra AC	A4 - 01P	03/08/2026	11/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA4 - 01P	Infra Exaustão	A4 - 01P	03/08/2026	11/08/2026	0	0	0
Renovação de ArA4 - 01P	Renovação de Ar	A4 - 01P	03/08/2026	11/08/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC3 - Térreo	Peitoril de Granito	C3 - Térreo	03/08/2026	07/08/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA2 - Térreo	Impermeabilização	A2 - Térreo	03/08/2026	07/08/2026	0	0	0
Concretagem de PisoB2 - Térreo	Concretagem de Piso	B2 - Térreo	03/08/2026	10/08/2026	0	0	0
AlvenariaB1 - Térreo	Alvenaria	B1 - Térreo	03/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 2SS	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Rec - 2SS	03/08/2026	21/08/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - 2oSS	Alvenaria	Laz - 2oSS	03/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 1oSS	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 1oSS	03/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA4 - 01P	Preparação para Paisagismo	A4 - 01P	04/08/2026	11/08/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC3 - 02P	Impermeabilização	C3 - 02P	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroC3 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	C3 - Cobertura	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA2 - 02P	Infra Elétrica Teto	A2 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra DadosA2 - 02P	Infra Dados	A2 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA2 - 02P	Infra Elétrica Parede	A2 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA3 - 01P	Infra Elétrica Teto	A3 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra DadosA3 - 01P	Infra Dados	A3 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA3 - 01P	Infra Elétrica Parede	A3 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra ACC2 - Térreo	Infra AC	C2 - Térreo	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC2 - Térreo	Infra Exaustão	C2 - Térreo	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Renovação de ArC2 - Térreo	Renovação de Ar	C2 - Térreo	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioC2 - 01P	Infra Incêndio	C2 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra GásC2 - 01P	Infra Gás	C2 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC2 - 01P	Infra Hidrossanitária	C2 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC2 - 01P	Impermeabilização Varanda	C2 - 01P	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallC2 - 02P	1a Etapa Drywall	C2 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaC2 - 02P	Preparação Superfície Varanda	C2 - 02P	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioC1 - 02P	Infra Incêndio	C1 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra GásC1 - 02P	Infra Gás	C1 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC1 - 02P	Infra Hidrossanitária	C1 - 02P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC1 - 02P	Impermeabilização Varanda	C1 - 02P	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
ProlongadoresC1 - Cobertura	Prolongadores	C1 - Cobertura	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
RebocoB4 - 01P	Reboco	B4 - 01P	04/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB4 - 02P	Talisca Piso e Parede	B4 - 02P	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
PlatibandaB4 - Cobertura	Platibanda	B4 - Cobertura	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
RebocoRec - Térreo	Reboco	Rec - Térreo	04/08/2026	17/08/2026	0	0	0
ContrapisoRec - 01P	Contrapiso	Rec - 01P	04/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - Escadas Serv	Infra Elétrica em Alvenaria	Rec - Escadas Serv	04/08/2026	10/08/2026	0	0	0
FundaçãoCaminhos STR 04	Fundação	Caminhos STR 04	04/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC4 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	C4 - Cobertura	05/08/2026	11/08/2026	0	0	0

Infra HidrossanitáriaA2 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	A2 - Cobertura	05/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Infra de SPDA A2 - Cobertura	Infra de SPDA	A2 - Cobertura	05/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoA2 - Cobertura	Infra Irrigação	A2 - Cobertura	05/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Infra DrenagemA2 - Cobertura	Infra Drenagem	A2 - Cobertura	05/08/2026	11/08/2026	0	0	0
Montagem AndaimesA2 - Fachada	Montagem Andaimes	A2 - Fachada	05/08/2026	11/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA3 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	A3 - 02P	05/08/2026	07/08/2026	0	0	0
RebocoA3 - Cobertura	Reboco	A3 - Cobertura	05/08/2026	18/08/2026	0	0	0
ContrapisoA3 - Cobertura	Contrapiso	A3 - Cobertura	05/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC2 - Térreo	Preparação para Paisagismo	C2 - Térreo	05/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Reboco ExternoC1 - Fachada	Reboco Externo	C1 - Fachada	05/08/2026	20/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioA4 - 02P	Infra Incêndio	A4 - 02P	06/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Infra GásA4 - 02P	Infra Gás	A4 - 02P	06/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA4 - 02P	Infra Hidrossanitária	A4 - 02P	06/08/2026	14/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaA4 - 02P	Impermeabilização Varanda	A4 - 02P	06/08/2026	12/08/2026	0	0	0
ProlongadoresA4 - Cobertura	Prolongadores	A4 - Cobertura	06/08/2026	12/08/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA2 - 01P	2a Etapa Drywall	A2 - 01P	06/08/2026	14/08/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA3 - Térreo	2a Etapa Drywall	A3 - Térreo	06/08/2026	14/08/2026	0	0	0
ProlongadoresC2 - 02P	Prolongadores	C2 - 02P	06/08/2026	12/08/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA4 - Térreo	Teste Instalações	A4 - Térreo	07/08/2026	13/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA4 - Térreo	Cabeamento Elétrico	A4 - Térreo	07/08/2026	13/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA4 - Térreo	Cabeamento de Dados	A4 - Térreo	07/08/2026	13/08/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC4 - 01P	Portas de Madeira	C4 - 01P	07/08/2026	13/08/2026	0	0	0
Infra ACA3 - 02P	Infra AC	A3 - 02P	07/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA3 - 02P	Infra Exaustão	A3 - 02P	07/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Renovação de ArA3 - 02P	Renovação de Ar	A3 - 02P	07/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 01	Instalações Elétricas Alvenaria	Caminhos STR 01	07/08/2026	20/08/2026	0	0	0
AlvenariaCaminhos STR 02	Alvenaria	Caminhos STR 02	07/08/2026	03/09/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC3 - 01P	Peitoril de Granito	C3 - 01P	10/08/2026	14/08/2026	0	0	0
RejunteA2 - Térreo	Rejunte	A2 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA2 - Térreo	Revestimento Parede	A2 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Revestimento PisoA2 - Térreo	Revestimento Piso	A2 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
RodapéA2 - Térreo	Rodapé	A2 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	A2 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA3 - 02P	Preparação para Paisagismo	A3 - 02P	10/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC1 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	C1 - Térreo	10/08/2026	12/08/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB4 - Térreo	1a Etapa Drywall	B4 - Térreo	10/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB4 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	B4 - Térreo	10/08/2026	14/08/2026	0	0	0
EstruturaBar - Térreo	Estrutura	Bar - Térreo	10/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA1 - Térreo	Ar Condicionado	A1 - Térreo	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA1 - Térreo	Aquecedor de Passagem	A1 - Térreo	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA1 - Térreo	Montagem das Condensadoras	A1 - Térreo	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
EmassamentoC3 - Térreo	Emassamento	C3 - Térreo	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC3 - Térreo	1a Etapa Pintura	C3 - Térreo	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0



ForroC3 - 01P	Forro	C3 - 01P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
RejunteC3 - 02P	Rejunte	C3 - 02P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC3 - 02P	Revestimento Parede	C3 - 02P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Revestimento PisoC3 - 02P	Revestimento Piso	C3 - 02P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
RodapéC3 - 02P	Rodapé	C3 - 02P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	C3 - 02P	11/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC2 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	C2 - 01P	11/08/2026	13/08/2026	0	0	0
RebocoC1 - Cobertura	Reboco	C1 - Cobertura	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0
ContrapisoC1 - Cobertura	Contrapiso	C1 - Cobertura	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	B4 - 02P	11/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B4 - 02P	11/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB3 - Térreo	Talisca Piso e Parede	B3 - Térreo	11/08/2026	17/08/2026	0	0	0
AlvenariaB3 - 01P	Alvenaria	B3 - 01P	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0
AlvenariaB2 - Térreo	Alvenaria	B2 - Térreo	11/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA4 - 01P	Infra Elétrica Teto	A4 - 01P	12/08/2026	20/08/2026	0	0	0
Infra DadosA4 - 01P	Infra Dados	A4 - 01P	12/08/2026	20/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA4 - 01P	Infra Elétrica Parede	A4 - 01P	12/08/2026	20/08/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroC4 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	C4 - Cobertura	12/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaA2 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	A2 - Fachada	12/08/2026	18/08/2026	0	0	0
ProlongadoresB4 - Térreo	Prolongadores	B4 - Térreo	12/08/2026	18/08/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoA1 - Fachada	Desmontagem Balancinho	A1 - Fachada	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaA4 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	A4 - 02P	13/08/2026	17/08/2026	0	0	0
RebocoA4 - Cobertura	Reboco	A4 - Cobertura	13/08/2026	26/08/2026	0	0	0
ContrapisoA4 - Cobertura	Contrapiso	A4 - Cobertura	13/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA2 - 02P	Teste Instalações	A2 - 02P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA2 - 02P	Cabeamento Elétrico	A2 - 02P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA2 - 02P	Cabeamento de Dados	A2 - 02P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA3 - 01P	Teste Instalações	A3 - 01P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA3 - 01P	Cabeamento Elétrico	A3 - 01P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA3 - 01P	Cabeamento de Dados	A3 - 01P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC2 - Térreo	Infra Elétrica Teto	C2 - Térreo	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra DadosC2 - Térreo	Infra Dados	C2 - Térreo	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC2 - Térreo	Infra Elétrica Parede	C2 - Térreo	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra ACC2 - 01P	Infra AC	C2 - 01P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC2 - 01P	Infra Exaustão	C2 - 01P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Renovação de Arc2 - 01P	Renovação de Ar	C2 - 01P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioC2 - 02P	Infra Incêndio	C2 - 02P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra GásC2 - 02P	Infra Gás	C2 - 02P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC2 - 02P	Infra Hidrossanitária	C2 - 02P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaC2 - 02P	Impermeabilização Varanda	C2 - 02P	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
ProlongadoresC2 - Cobertura	Prolongadores	C2 - Cobertura	13/08/2026	19/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC1 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	C1 - 01P	13/08/2026	17/08/2026	0	0	0
Infra ACC1 - 02P	Infra AC	C1 - 02P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0

Renovação de ArC1 - 02P	Renovação de Ar	C1 - 02P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
ContrapisoB4 - 01P	Contrapiso	B4 - 01P	13/08/2026	21/08/2026	0	0	0
LumináriasA1 - 01P	Luminárias	A1 - 01P	14/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA1 - 01P	Módulos Elétricos	A1 - 01P	14/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Guarda CorpoA1 - 01P	Guarda Corpo	A1 - 01P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA1 - 01P	Vidros - Pergolado	A1 - 01P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
MobiliárioA1 - 02P	Mobiliário	A1 - 02P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA1 - 02P	Fechamento de Quadros	A1 - 02P	14/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA1 - 02P	Deck de Madeira	A1 - 02P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA4 - Térreo	2a Etapa Drywall	A4 - Térreo	14/08/2026	24/08/2026	0	0	0
MobiliárioC4 - Térreo	Mobiliário	C4 - Térreo	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC4 - Térreo	Fechamento de Quadros	C4 - Térreo	14/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC4 - Térreo	Deck de Madeira	C4 - Térreo	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC4 - 01P	Piso Amadeirado	C4 - 01P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
LouçasC4 - 01P	Louças	C4 - 01P	14/08/2026	20/08/2026	0	0	0
PergoladoC4 - 02P	Pergolado	C4 - 02P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
BancadasC4 - 02P	Bancadas	C4 - 02P	14/08/2026	20/08/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC4 - 02P	Esquadria de PVC	C4 - 02P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Infra PluvialC4 - 02P	Infra Pluvial	C4 - 02P	14/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC2 - 01P	Preparação para Paisagismo	C2 - 01P	14/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Infra ACA4 - 02P	Infra AC	A4 - 02P	17/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoA4 - 02P	Infra Exaustão	A4 - 02P	17/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Renovação de ArA4 - 02P	Renovação de Ar	A4 - 02P	17/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC3 - 02P	Peitoril de Granito	C3 - 02P	17/08/2026	21/08/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA2 - 01P	Impermeabilização	A2 - 01P	17/08/2026	21/08/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA3 - Térreo	Impermeabilização	A3 - Térreo	17/08/2026	21/08/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB1 - Térreo	Talisca Piso e Parede	B1 - Térreo	17/08/2026	21/08/2026	0	0	0
AlvenariaB1 - 01P	Alvenaria	B1 - 01P	17/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - 2oSS	Talisca Piso e Parede	Laz - 2oSS	17/08/2026	21/08/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - 1oSS	Alvenaria	Laz - 1oSS	17/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - Térreo	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - Térreo	17/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA4 - 02P	Preparação para Paisagismo	A4 - 02P	18/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA3 - 02P	Infra Elétrica Teto	A3 - 02P	18/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Infra DadosA3 - 02P	Infra Dados	A3 - 02P	18/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA3 - 02P	Infra Elétrica Parede	A3 - 02P	18/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC1 - Térreo	Infra Exaustão	C1 - Térreo	18/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC1 - Térreo	Preparação para Paisagismo	C1 - Térreo	18/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC1 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	C1 - 02P	18/08/2026	20/08/2026	0	0	0
RebocoB4 - 02P	Reboco	B4 - 02P	18/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	B3 - Térreo	18/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B3 - Térreo	18/08/2026	24/08/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallRec - Térreo	1a Etapa Drywall	Rec - Térreo	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0
RebocoRec - 01P	Reboco	Rec - 01P	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0

ContrapisoRec - Escadas Serv	Contrapiso	Rec - Escadas Serv	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0
Estrutura MetálicaEscada Princp.	Estrutura Metálica	Escada Princp.	18/08/2026	24/08/2026	0	0	0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 01	Montagem Andaimes	Laz - Fachada 01	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 02	Montagem Andaimes	Laz - Fachada 02	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0
FundaçãoCaminhos STR 03	Fundação	Caminhos STR 03	18/08/2026	31/08/2026	0	0	0
Gás EnterradoCaminhos STR 04	Gás Enterrado	Caminhos STR 04	18/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 04	Hidrossanitário Enterrado	Caminhos STR 04	18/08/2026	08/09/2026	0	0	0
SPDA EnterradosCaminhos STR 04	SPDA Enterrados	Caminhos STR 04	18/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 04	Infra Irrigação	Caminhos STR 04	18/08/2026	08/09/2026	0	0	0
ForroA2 - Térreo	Forro	A2 - Térreo	19/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieA2 - Cobertura	Preparação de Superfície	A2 - Cobertura	19/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaA2 - Fachada	Chapisco e Talisca	A2 - Fachada	19/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA3 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	A3 - Cobertura	19/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra de SPDA A3 - Cobertura	Infra de SPDA	A3 - Cobertura	19/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoA3 - Cobertura	Infra Irrigação	A3 - Cobertura	19/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra DrenagemA3 - Cobertura	Infra Drenagem	A3 - Cobertura	19/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Montagem AndaimesA3 - Fachada	Montagem Andaimes	A3 - Fachada	19/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Infra IncêndioB4 - Térreo	Infra Incêndio	B4 - Térreo	19/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Infra GásB4 - Térreo	Infra Gás	B4 - Térreo	19/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB4 - Térreo	Infra Hidrossanitária	B4 - Térreo	19/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB4 - Térreo	Impermeabilização Varanda	B4 - Térreo	19/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaBar - Escada	Infra Elétrica em Alvenaria	Bar - Escada	19/08/2026	25/08/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA1 - Térreo	Acabamento Incêndio	A1 - Térreo	20/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA1 - Térreo	Acabamento Exaustão	A1 - Térreo	20/08/2026	26/08/2026	0	0	0
BrisesA1 - Térreo	Brises	A1 - Térreo	20/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoC4 - Fachada	Desmontagem Balancinho	C4 - Fachada	20/08/2026	26/08/2026	0	0	0
ForroC3 - 02P	Forro	C3 - 02P	20/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoC3 - Fachada	Revestimento Cerâmico	C3 - Fachada	20/08/2026	17/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA2 - 02P	2a Etapa Drywall	A2 - 02P	20/08/2026	28/08/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA3 - 01P	2a Etapa Drywall	A3 - 01P	20/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaC2 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	C2 - 02P	20/08/2026	24/08/2026	0	0	0
RebocoC2 - Cobertura	Reboco	C2 - Cobertura	20/08/2026	02/09/2026	0	0	0
ContrapisoC2 - Cobertura	Contrapiso	C2 - Cobertura	20/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA4 - 01P	Teste Instalações	A4 - 01P	21/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA4 - 01P	Cabeamento Elétrico	A4 - 01P	21/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA4 - 01P	Cabeamento de Dados	A4 - 01P	21/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC4 - 02P	Portas de Madeira	C4 - 02P	21/08/2026	27/08/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasC1 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	C1 - Fachada	21/08/2026	26/08/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 01P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 01P	21/08/2026	03/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 02P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 02P	21/08/2026	03/09/2026	0	0	0
RebocoCaminhos STR 01	Reboco	Caminhos STR 01	21/08/2026	18/09/2026	0	0	0
RejunteA2 - 01P	Rejunte	A2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA2 - 01P	Revestimento Parede	A2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0

Revestimento PisoA2 - 01P	Revestimento Piso	A2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
RodapéA2 - 01P	Rodapé	A2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	A2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
RejuntaA3 - Térreo	Rejunta	A3 - Térreo	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA3 - Térreo	Revestimento Parede	A3 - Térreo	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA3 - Térreo	Revestimento Piso	A3 - Térreo	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
RodapéA3 - Térreo	Rodapé	A3 - Térreo	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	A3 - Térreo	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC2 - Térreo	Teste Instalações	C2 - Térreo	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC2 - Térreo	Cabeamento Elétrico	C2 - Térreo	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC2 - Térreo	Cabeamento de Dados	C2 - Térreo	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC2 - 01P	Infra Elétrica Teto	C2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra DadosC2 - 01P	Infra Dados	C2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC2 - 01P	Infra Elétrica Parede	C2 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra ACC2 - 02P	Infra AC	C2 - 02P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC2 - 02P	Infra Exaustão	C2 - 02P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Renovação de ArC2 - 02P	Renovação de Ar	C2 - 02P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB4 - 01P	1a Etapa Drywall	B4 - 01P	24/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB4 - 01P	Preparação Superfície Varanda	B4 - 01P	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	B1 - Térreo	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B1 - Térreo	24/08/2026	28/08/2026	0	0	0
AlvenariaRec - 2SS	Alvenaria	Rec - 2SS	24/08/2026	04/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 1SS	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Rec - 1SS	24/08/2026	14/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 2oSS	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - 2oSS	24/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 2oSS	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Laz - 2oSS	24/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA1 - 01P	Ar Condicionado	A1 - 01P	25/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA1 - 01P	Aquecedor de Passagem	A1 - 01P	25/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA1 - 01P	Montagem das Condensadoras	A1 - 01P	25/08/2026	02/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA4 - Térreo	Impermeabilização	A4 - Térreo	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
PergoladoC3 - Térreo	Pergolado	C3 - Térreo	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
BancadasC3 - Térreo	Bancadas	C3 - Térreo	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC3 - Térreo	Esquadria de PVC	C3 - Térreo	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra PluvialC3 - Térreo	Infra Pluvial	C3 - Térreo	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
EmassamentoC3 - 01P	Emassamento	C3 - 01P	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC3 - 01P	1a Etapa Pintura	C3 - 01P	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC2 - 02P	Preparação para Paisagismo	C2 - 02P	25/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC1 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	C1 - Cobertura	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra de SPDAC1 - Cobertura	Infra de SPDA	C1 - Cobertura	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoC1 - Cobertura	Infra Irrigação	C1 - Cobertura	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra DrenagemC1 - Cobertura	Infra Drenagem	C1 - Cobertura	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
RebocoB3 - Térreo	Reboco	B3 - Térreo	25/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB3 - 01P	Talisca Piso e Parede	B3 - 01P	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
AlvenariaB3 - 02P	Alvenaria	B3 - 02P	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0

Talisca Piso e ParedeB2 - Térreo	Talisca Piso e Parede	B2 - Térreo	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
AlvenariaB2 - 01P	Alvenaria	B2 - 01P	25/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra ElétricaEscada Princp.	Infra Elétrica	Escada Princp.	25/08/2026	31/08/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoA4 - 02P	Infra Elétrica Teto	A4 - 02P	26/08/2026	03/09/2026	0	0	0
Infra DadosA4 - 02P	Infra Dados	A4 - 02P	26/08/2026	03/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeA4 - 02P	Infra Elétrica Parede	A4 - 02P	26/08/2026	03/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA2 - Cobertura	Impermeabilização	A2 - Cobertura	26/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaA3 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	A3 - Fachada	26/08/2026	01/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC1 - 01P	Preparação para Paisagismo	C1 - 01P	26/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB4 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	B4 - Térreo	26/08/2026	28/08/2026	0	0	0
ProlongadoresB4 - 01P	Prolongadores	B4 - 01P	26/08/2026	01/09/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA1 - Térreo	2a Etapa Pintura	A1 - Térreo	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaA4 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	A4 - Cobertura	27/08/2026	10/09/2026	0	0	0
Infra de SPDA A4 - Cobertura	Infra de SPDA	A4 - Cobertura	27/08/2026	10/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoA4 - Cobertura	Infra Irrigação	A4 - Cobertura	27/08/2026	10/09/2026	0	0	0
Infra DrenagemA4 - Cobertura	Infra Drenagem	A4 - Cobertura	27/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Montagem AndaimosA4 - Fachada	Montagem Andaimos	A4 - Fachada	27/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Reboco ExternoA2 - Fachada	Reboco Externo	A2 - Fachada	27/08/2026	10/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA3 - 02P	Teste Instalações	A3 - 02P	27/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA3 - 02P	Cabeamento Elétrico	A3 - 02P	27/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA3 - 02P	Cabeamento de Dados	A3 - 02P	27/08/2026	02/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC1 - Térreo	Infra Elétrica Teto	C1 - Térreo	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
Infra DadosC1 - Térreo	Infra Dados	C1 - Térreo	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC1 - Térreo	Infra Elétrica Parede	C1 - Térreo	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC1 - 01P	Infra Exaustão	C1 - 01P	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
ContrapisoB4 - 02P	Contrapiso	B4 - 02P	27/08/2026	04/09/2026	0	0	0
LumináriasA1 - 02P	Luminárias	A1 - 02P	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA1 - 02P	Módulos Elétricos	A1 - 02P	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Guarda CorpoA1 - 02P	Guarda Corpo	A1 - 02P	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA1 - 02P	Vidros - Pergolado	A1 - 02P	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA4 - 01P	2a Etapa Drywall	A4 - 01P	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
LumináriasC4 - Térreo	Luminárias	C4 - Térreo	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC4 - Térreo	Módulos Elétricos	C4 - Térreo	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Guarda CorpoC4 - Térreo	Guarda Corpo	C4 - Térreo	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC4 - Térreo	Vidros - Pergolado	C4 - Térreo	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
MobiliárioC4 - 01P	Mobiliário	C4 - 01P	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC4 - 01P	Fechamento de Quadros	C4 - 01P	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC4 - 01P	Deck de Madeira	C4 - 01P	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC4 - 02P	Piso Amadeirado	C4 - 02P	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
LouçasC4 - 02P	Louças	C4 - 02P	28/08/2026	03/09/2026	0	0	0
EmassamentoA2 - Térreo	Emassamento	A2 - Térreo	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA2 - Térreo	1a Etapa Pintura	A2 - Térreo	28/08/2026	11/09/2026	0	0	0
Infra ACB4 - Térreo	Infra AC	B4 - Térreo	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0

Infra ExaustãoB4 - Térreo	Infra Exaustão	B4 - Térreo	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Renovação de ArB4 - Térreo	Renovação de Ar	B4 - Térreo	28/08/2026	08/09/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 1	tamento e Impermeabilização do P	Laz - Elevador 1	28/08/2026	03/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA2 - 02P	Impermeabilização	A2 - 02P	31/08/2026	04/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA3 - 01P	Impermeabilização	A3 - 01P	31/08/2026	04/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC2 - Térreo	2a Etapa Drywall	C2 - Térreo	31/08/2026	09/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB4 - Térreo	Preparação para Paisagismo	B4 - Térreo	31/08/2026	08/09/2026	0	0	0
RebocoB1 - Térreo	Reboco	B1 - Térreo	31/08/2026	09/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB1 - 01P	Talisca Piso e Parede	B1 - 01P	31/08/2026	04/09/2026	0	0	0
AlvenariaB1 - 02P	Alvenaria	B1 - 02P	31/08/2026	14/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaBar - Térreo	peza Inicial e Tratamento de Estrut	Bar - Térreo	31/08/2026	04/09/2026	0	0	0
EstruturaBar - Terraço	Estrutura	Bar - Terraço	31/08/2026	14/09/2026	0	0	0
RejunteA4 - Térreo	Rejunte	A4 - Térreo	01/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA4 - Térreo	Revestimento Parede	A4 - Térreo	01/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA4 - Térreo	Revestimento Piso	A4 - Térreo	01/09/2026	10/09/2026	0	0	0
RodapéA4 - Térreo	Rodapé	A4 - Térreo	01/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	A4 - Térreo	01/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC3 - Térreo	Portas de Madeira	C3 - Térreo	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	B3 - 01P	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B3 - 01P	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	B2 - Térreo	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B2 - Térreo	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - Térreo	Prolongadores	Rec - Térreo	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallRec - 01P	1a Etapa Drywall	Rec - 01P	01/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieRec - Cobertura	Preparação de Superfície	Rec - Cobertura	01/09/2026	15/09/2026	0	0	0
RebocoRec - Escadas Serv	Reboco	Rec - Escadas Serv	01/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoEscada Princp.	Cabeamento Elétrico	Escada Princp.	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Montagem AndaimenRec - Fachada Frontal	Montagem Andaimen	ec - Fachada Frontal	01/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 01	Tratamento e Limpeza de Fachada	Laz - Fachada 01	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 02	Tratamento e Limpeza de Fachada	Laz - Fachada 02	01/09/2026	08/09/2026	0	0	0
Gás EnterradoCaminhos STR 03	Gás Enterrado	Caminhos STR 03	01/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 03	Hidrossanitário Enterrado	Caminhos STR 03	01/09/2026	22/09/2026	0	0	0
SPDA EnterradosCaminhos STR 03	SPDA Enterrados	Caminhos STR 03	01/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 03	Infra Irrigação	Caminhos STR 03	01/09/2026	22/09/2026	0	0	0
ForroA2 - 01P	Forro	A2 - 01P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA2 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	A2 - Cobertura	02/09/2026	16/09/2026	0	0	0
ForroA3 - Térreo	Forro	A3 - Térreo	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieA3 - Cobertura	Preparação de Superfície	A3 - Cobertura	02/09/2026	09/09/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaA3 - Fachada	Chapisco e Talisca	A3 - Fachada	02/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC2 - 01P	Teste Instalações	C2 - 01P	02/09/2026	09/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC2 - 01P	Cabeamento Elétrico	C2 - 01P	02/09/2026	09/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC2 - 01P	Cabeamento de Dados	C2 - 01P	02/09/2026	09/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC2 - 02P	Infra Elétrica Teto	C2 - 02P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0

Infra DadosC2 - 02P	Infra Dados	C2 - 02P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC2 - 02P	Infra Elétrica Parede	C2 - 02P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Infra IncêndioB4 - 01P	Infra Incêndio	B4 - 01P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Infra GásB4 - 01P	Infra Gás	B4 - 01P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB4 - 01P	Infra Hidrossanitária	B4 - 01P	02/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB4 - 01P	Impermeabilização Varanda	B4 - 01P	02/09/2026	09/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - 1oSS	Talisca Piso e Parede	Laz - 1oSS	02/09/2026	10/09/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - Térreo	Alvenaria	Laz - Térreo	02/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA1 - 01P	Acabamento Incêndio	A1 - 01P	03/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA1 - 01P	Acabamento Exaustão	A1 - 01P	03/09/2026	10/09/2026	0	0	0
BrisesA1 - 01P	Brises	A1 - 01P	03/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaA4 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	A4 - Fachada	03/09/2026	10/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallA3 - 02P	2a Etapa Drywall	A3 - 02P	03/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaC2 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	C2 - Cobertura	03/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Infra de SPDAC2 - Cobertura	Infra de SPDA	C2 - Cobertura	03/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoC2 - Cobertura	Infra Irrigação	C2 - Cobertura	03/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Infra DrenagemC2 - Cobertura	Infra Drenagem	C2 - Cobertura	03/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Montagem AndaimesC2 - Fachada	Montagem Andaimes	C2 - Fachada	03/09/2026	10/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC1 - 02P	Preparação para Paisagismo	C1 - 02P	03/09/2026	11/09/2026	0	0	0
ContrapisoB3 - Térreo	Contrapiso	B3 - Térreo	03/09/2026	14/09/2026	0	0	0
RebocoLaz - 2oSS	Reboco	Laz - 2oSS	03/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesA4 - 02P	Teste Instalações	A4 - 02P	04/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA4 - 02P	Cabeamento Elétrico	A4 - 02P	04/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosA4 - 02P	Cabeamento de Dados	A4 - 02P	04/09/2026	11/09/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - 01P	Alvenaria	Laz - 01P	04/09/2026	30/09/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - 02P	Alvenaria	Laz - 02P	04/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 03P	Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 03P	04/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 1	Caiação e Estucamento	Laz - Elevador 1	04/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 2	Tratamento e Impermeabilização do Poço	Laz - Elevador 2	04/09/2026	11/09/2026	0	0	0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 02	Instalações Elétricas Alvenaria	Caminhos STR 02	04/09/2026	18/09/2026	0	0	0
MetaisA1 - Térreo	Metais	A1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
AcessóriosA1 - Térreo	Acessórios	A1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
PaisagismoA1 - Térreo	Paisagismo	A1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
RejunteA2 - 02P	Rejunte	A2 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA2 - 02P	Revestimento Parede	A2 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA2 - 02P	Revestimento Piso	A2 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
RodapéA2 - 02P	Rodapé	A2 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	A2 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
RejunteA3 - 01P	Rejunte	A3 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA3 - 01P	Revestimento Parede	A3 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA3 - 01P	Revestimento Piso	A3 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
RodapéA3 - 01P	Rodapé	A3 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	A3 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0

Teste InstalaçõesC1 - Térreo	Teste Instalações	C1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC1 - Térreo	Cabeamento Elétrico	C1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC1 - Térreo	Cabeamento de Dados	C1 - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC1 - 01P	Infra Elétrica Teto	C1 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Infra DadosC1 - 01P	Infra Dados	C1 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC1 - 01P	Infra Elétrica Parede	C1 - 01P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Infra ExaustãoC1 - 02P	Infra Exaustão	C1 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB4 - 02P	1a Etapa Drywall	B4 - 02P	08/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB4 - 02P	Preparação Superfície Varanda	B4 - 02P	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	B1 - 01P	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B1 - 01P	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeRec - 2SS	Talisca Piso e Parede	Rec - 2SS	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Gás EnterradoBar - Térreo	Gás Enterrado	Bar - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Hidrossanitário EnterradoBar - Térreo	Hidrossanitário Enterrado	Bar - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
SPDA EnterradosBar - Térreo	SPDA Enterrados	Bar - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieBar - Térreo	Preparação de Superfície	Bar - Térreo	08/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA1 - 02P	Ar Condicionado	A1 - 02P	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA1 - 02P	Aquecedor de Passagem	A1 - 02P	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA1 - 02P	Montagem das Condensadoras	A1 - 02P	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA4 - 01P	Impermeabilização	A4 - 01P	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC4 - Térreo	Ar Condicionado	C4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC4 - Térreo	Aquecedor de Passagem	C4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC4 - Térreo	Montagem das Condensadoras	C4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC3 - Térreo	Piso Amadeirado	C3 - Térreo	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
LouçasC3 - Térreo	Louças	C3 - Térreo	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
PergoladoC3 - 01P	Pergolado	C3 - 01P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
BancadasC3 - 01P	Bancadas	C3 - 01P	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC3 - 01P	Esquadria de PVC	C3 - 01P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra PluvialC3 - 01P	Infra Pluvial	C3 - 01P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
EmassamentoC3 - 02P	Emassamento	C3 - 02P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC3 - 02P	1a Etapa Pintura	C3 - 02P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieC1 - Cobertura	Preparação de Superfície	C1 - Cobertura	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB4 - Térreo	Infra Elétrica Teto	B4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Infra DadosB4 - Térreo	Infra Dados	B4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB4 - Térreo	Infra Elétrica Parede	B4 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
RebocoB3 - 01P	Reboco	B3 - 01P	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB3 - 02P	Talisca Piso e Parede	B3 - 02P	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
PlatibandaB3 - Cobertura	Platibanda	B3 - Cobertura	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
RebocoB2 - Térreo	Reboco	B2 - Térreo	09/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB2 - 01P	Talisca Piso e Parede	B2 - 01P	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
AlvenariaB2 - 02P	Alvenaria	B2 - 02P	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoRec - Térreo	Infra Elétrica Teto	Rec - Térreo	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra DadosRec - Térreo	Infra Dados	Rec - Térreo	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0



Infra Elétrica Parede	Rec - Térreo	09/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Prolongadores	Rec - Térreo Área Externa	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura	Laz - 04P Cobertura	09/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Chapisco e Talisca	Laz - Fachada 01	09/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Chapisco e Talisca	Laz - Fachada 02	09/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Concretagem Piso	Caminhos STR 04	09/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Impermeabilização	A3 - Cobertura	10/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Impermeabilização	C2 - Térreo	10/09/2026	16/09/2026	0	0	0
2a Etapa Drywall	C2 - 01P	10/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Proteção Mecânica Varanda	B4 - 01P	10/09/2026	14/09/2026	0	0	0
Prolongadores	B4 - 02P	10/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Contrapiso	B1 - Térreo	10/09/2026	18/09/2026	0	0	0
2a Etapa Pintura	A1 - 01P	11/09/2026	21/09/2026	0	0	0
Forro	A4 - Térreo	11/09/2026	21/09/2026	0	0	0
Preparação de Superfície	A4 - Cobertura	11/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Chapisco e Talisca	A4 - Fachada	11/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e Juntas	A2 - Fachada	11/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Reboco Externo	A3 - Fachada	11/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de Fachada	C2 - Fachada	11/09/2026	16/09/2026	0	0	0
Contramarco	Laz - 1oSS	11/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - 1oSS	11/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Laz - 1oSS	11/09/2026	22/09/2026	0	0	0
2a Etapa Drywall	A4 - 02P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Luminárias	C4 - 01P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Módulos Elétricos	C4 - 01P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Guarda Corpo	C4 - 01P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Vidros - Pergolado	C4 - 01P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Mobiliário	C4 - 02P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Fechamento de Quadros	C4 - 02P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Deck de Madeira	C4 - 02P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Pergolado	A2 - Térreo	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Bancadas	A2 - Térreo	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Esquadria de PVC	A2 - Térreo	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra Pluvial	A2 - Térreo	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Emassamento	A2 - 01P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
1a Etapa Pintura	A2 - 01P	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Emassamento	A3 - Térreo	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
1a Etapa Pintura	A3 - Térreo	14/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Teste Instalações	C2 - 02P	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Cabeamento Elétrico	C2 - 02P	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Cabeamento de Dados	C2 - 02P	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Infra AC	B4 - 01P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Exaustão	B4 - 01P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0

Renovação de ArB4 - 01P	Renovação de Ar	B4 - 01P	14/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 1	Instalações Provisórias	Laz - Elevador 1	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 2	Caiação e Estucamento	Laz - Elevador 2	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 3	tamento e Impermeabilização do P	Laz - Elevador 3	14/09/2026	18/09/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA1 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	A1 - Térreo	15/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Comunicação VisualA1 - Térreo	Comunicação Visual	A1 - Térreo	15/09/2026	15/09/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoA1 - Térreo	Acabamento Elétrico	A1 - Térreo	15/09/2026	15/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA3 - 02P	Impermeabilização	A3 - 02P	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC1 - Térreo	2a Etapa Drywall	C1 - Térreo	15/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB4 - 01P	Preparação para Paisagismo	B4 - 01P	15/09/2026	22/09/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB3 - Térreo	1a Etapa Drywall	B3 - Térreo	15/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB3 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	B3 - Térreo	15/09/2026	22/09/2026	0	0	0
RebocoB1 - 01P	Reboco	B1 - 01P	15/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB1 - 02P	Talisca Piso e Parede	B1 - 02P	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
PlatibandaB1 - Cobertura	Platibanda	B1 - Cobertura	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
ContramarcoRec - 2SS	Contramarco	Rec - 2SS	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 2SS	Infra Elétrica em Alvenaria	Rec - 2SS	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 2SS	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Rec - 2SS	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
AlvenariaRec - 1SS	Alvenaria	Rec - 1SS	15/09/2026	28/09/2026	0	0	0
Concretagem PisoBar - Térreo	Concretagem Piso	Bar - Térreo	15/09/2026	21/09/2026	0	0	0
ChecklistA1 - Térreo	Checklist	A1 - Térreo	16/09/2026	17/09/2026	0	0	0
Limpeza FinalA1 - Térreo	Limpeza Final	A1 - Térreo	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
RejunteA4 - 01P	Rejunte	A4 - 01P	16/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA4 - 01P	Revestimento Parede	A4 - 01P	16/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA4 - 01P	Revestimento Piso	A4 - 01P	16/09/2026	24/09/2026	0	0	0
RodapéA4 - 01P	Rodapé	A4 - 01P	16/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	A4 - 01P	16/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC3 - 01P	Portas de Madeira	C3 - 01P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC1 - Cobertura	Impermeabilização	C1 - Cobertura	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	B3 - 02P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B3 - 02P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - 01P	Infra Elétrica em Alvenaria	B2 - 01P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - 01P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B2 - 01P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieRec - Térreo Área Externa	Preparação de Superfície	C - Térreo Área Exte	16/09/2026	29/09/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - 01P	Prolongadores	Rec - 01P	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoRec - Cobertura	Impermeabilização	Rec - Cobertura	16/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - Escadas Serv	Revestimento Piso	Rec - Escadas Serv	16/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Frontal	Tratamento e Limpeza de Fachada	Rec - Fachada Frontal	16/09/2026	22/09/2026	0	0	0
Montagem AndaimesRec - Fachada Lateral Esq	Montagem Andaimes	C - Fachada Lateral	16/09/2026	29/09/2026	0	0	0
ForroA2 - 02P	Forro	A2 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
ChapimA2 - Cobertura	Chapim	A2 - Cobertura	17/09/2026	30/09/2026	0	0	0
ForroA3 - 01P	Forro	A3 - 01P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA3 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	A3 - Cobertura	17/09/2026	30/09/2026	0	0	0

RejunteC2 - Térreo	Rejunte	C2 - Térreo	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC2 - Térreo	Revestimento Parede	C2 - Térreo	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoC2 - Térreo	Revestimento Piso	C2 - Térreo	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
RodapéC2 - Térreo	Rodapé	C2 - Térreo	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	C2 - Térreo	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaC2 - Fachada	Chapisco e Talisca	C2 - Fachada	17/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC1 - 01P	Teste Instalações	C1 - 01P	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC1 - 01P	Cabeamento Elétrico	C1 - 01P	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC1 - 01P	Cabeamento de Dados	C1 - 01P	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoC1 - 02P	Infra Elétrica Teto	C1 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra DadosC1 - 02P	Infra Dados	C1 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeC1 - 02P	Infra Elétrica Parede	C1 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra IncêndioB4 - 02P	Infra Incêndio	B4 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra GásB4 - 02P	Infra Gás	B4 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB4 - 02P	Infra Hidrossanitária	B4 - 02P	17/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB4 - 02P	Impermeabilização Varanda	B4 - 02P	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
ProlongadoresB4 - Cobertura	Prolongadores	B4 - Cobertura	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
ProlongadoresB3 - Térreo	Prolongadores	B3 - Térreo	17/09/2026	23/09/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA1 - 02P	Acabamento Incêndio	A1 - 02P	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA1 - 02P	Acabamento Exaustão	A1 - 02P	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
BrisesA1 - 02P	Brises	A1 - 02P	18/09/2026	01/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA4 - Cobertura	Impermeabilização	A4 - Cobertura	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioC4 - Térreo	Acabamento Incêndio	C4 - Térreo	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC4 - Térreo	Acabamento Exaustão	C4 - Térreo	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
BrisesC4 - Térreo	Brises	C4 - Térreo	18/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoC3 - Fachada	Desmontagem Balancinho	C3 - Fachada	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoA2 - Fachada	Revestimento Cerâmico	A2 - Fachada	18/09/2026	16/10/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieC2 - Cobertura	Preparação de Superfície	C2 - Cobertura	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB4 - Térreo	Teste Instalações	B4 - Térreo	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB4 - Térreo	Cabeamento Elétrico	B4 - Térreo	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB4 - Térreo	Cabeamento de Dados	B4 - Térreo	18/09/2026	24/09/2026	0	0	0
ContrapisoB3 - 01P	Contrapiso	B3 - 01P	18/09/2026	28/09/2026	0	0	0
ContrapisoB2 - Térreo	Contrapiso	B2 - Térreo	18/09/2026	28/09/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - 2oSS	Contrapiso	Laz - 2oSS	18/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoA4 - Fachada	Reboco Externo	A4 - Fachada	21/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA2 - Térreo	Portas de Madeira	A2 - Térreo	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC2 - 01P	Impermeabilização	C2 - 01P	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC2 - 02P	2a Etapa Drywall	C2 - 02P	21/09/2026	29/09/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB1 - Térreo	1a Etapa Drywall	B1 - Térreo	21/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB1 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	B1 - Térreo	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - 02P	Talisca Piso e Parede	Laz - 02P	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
AlvenariaLaz - 03P	Alvenaria	Laz - 03P	21/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 1	Montagem dos Elevadores	Laz - Elevador 1	21/09/2026	26/10/2026	0	0	0

Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 2	Instalações Provisórias	Laz - Elevador 2	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 3	Caiação e Estucamento	Laz - Elevador 3	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 4	tamento e Impermeabilização do P	Laz - Elevador 4	21/09/2026	25/09/2026	0	0	0
Reboco ExternoLaz - Fachada 01	Reboco Externo	Laz - Fachada 01	21/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoLaz - Fachada 02	Reboco Externo	Laz - Fachada 02	21/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeCaminhos STR 01	Revestimento Parede	Caminhos STR 01	21/09/2026	03/11/2026	0	0	0
RebocoCaminhos STR 02	Reboco	Caminhos STR 02	21/09/2026	19/10/2026	0	0	0
MetaisA1 - 01P	Metais	A1 - 01P	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
AcessóriosA1 - 01P	Acessórios	A1 - 01P	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
PaisagismoA1 - 01P	Paisagismo	A1 - 01P	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
EmassamentoA4 - Térreo	Emassamento	A4 - Térreo	22/09/2026	05/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA4 - Térreo	1a Etapa Pintura	A4 - Térreo	22/09/2026	05/10/2026	0	0	0
RejunteA3 - 02P	Rejunte	A3 - 02P	22/09/2026	30/09/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA3 - 02P	Revestimento Parede	A3 - 02P	22/09/2026	30/09/2026	0	0	0
Revestimento PisoA3 - 02P	Revestimento Piso	A3 - 02P	22/09/2026	30/09/2026	0	0	0
RodapéA3 - 02P	Rodapé	A3 - 02P	22/09/2026	30/09/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	A3 - 02P	22/09/2026	30/09/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	B1 - 02P	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B1 - 02P	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
ContrapisoRec - 2SS	Contrapiso	Rec - 2SS	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
AlvenariaBar - Térreo	Alvenaria	Bar - Térreo	22/09/2026	28/09/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoA4 - 02P	Impermeabilização	A4 - 02P	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC4 - 01P	Ar Condicionado	C4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC4 - 01P	Aquecedor de Passagem	C4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC4 - 01P	Montagem das Condensadoras	C4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
MobiliárioC3 - Térreo	Mobiliário	C3 - Térreo	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC3 - Térreo	Fechamento de Quadros	C3 - Térreo	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC3 - Térreo	Deck de Madeira	C3 - Térreo	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC3 - 01P	Piso Amadeirado	C3 - 01P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
LouçasC3 - 01P	Louças	C3 - 01P	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0
PergoladoC3 - 02P	Pergolado	C3 - 02P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
BancadasC3 - 02P	Bancadas	C3 - 02P	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC3 - 02P	Esquadria de PVC	C3 - 02P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra PluvialC3 - 02P	Infra Pluvial	C3 - 02P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC1 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	C1 - Cobertura	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB4 - 01P	Infra Elétrica Teto	B4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Infra DadosB4 - 01P	Infra Dados	B4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB4 - 01P	Infra Elétrica Parede	B4 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
RebocoB3 - 02P	Reboco	B3 - 02P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
RebocoB2 - 01P	Reboco	B2 - 01P	23/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeB2 - 02P	Talisca Piso e Parede	B2 - 02P	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0
PlatibandaB2 - Cobertura	Platibanda	B2 - Cobertura	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0
ProlongadoresB1 - Térreo	Prolongadores	B1 - Térreo	23/09/2026	29/09/2026	0	0	0

Infra IncêndioRec - Térreo	Infra Incêndio	Rec - Térreo	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra GásRec - Térreo	Infra Gás	Rec - Térreo	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaRec - Térreo	Infra Hidrossanitária	Rec - Térreo	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoRec - 01P	Infra Elétrica Teto	Rec - 01P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra DadosRec - 01P	Infra Dados	Rec - 01P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeRec - 01P	Infra Elétrica Parede	Rec - 01P	23/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Frontal	Chapisco e Talisca	ec - Fachada Frontal	23/09/2026	02/10/2026	0	0	0
RebocoLaz - 1oSS	Reboco	Laz - 1oSS	23/09/2026	13/10/2026	0	0	0
Concretagem PisoCaminhos STR 03	Concretagem Piso	Caminhos STR 03	23/09/2026	21/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC1 - Térreo	Impermeabilização	C1 - Térreo	24/09/2026	30/09/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC1 - 01P	2a Etapa Drywall	C1 - 01P	24/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB4 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	B4 - 02P	24/09/2026	28/09/2026	0	0	0
RebocoB4 - Cobertura	Reboco	B4 - Cobertura	24/09/2026	07/10/2026	0	0	0
ContrapisoB4 - Cobertura	Contrapiso	B4 - Cobertura	24/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB3 - Térreo	Infra Incêndio	B3 - Térreo	24/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Infra GásB3 - Térreo	Infra Gás	B3 - Térreo	24/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB3 - Térreo	Infra Hidrossanitária	B3 - Térreo	24/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB3 - Térreo	Impermeabilização Varanda	B3 - Térreo	24/09/2026	30/09/2026	0	0	0
ContrapisoB1 - 01P	Contrapiso	B1 - 01P	24/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - Térreo	Talisca Piso e Parede	Laz - Térreo	24/09/2026	05/10/2026	0	0	0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Adulto	Enchimentos Piscina	z - 01P Piscina Adulto	24/09/2026	30/09/2026	0	0	0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Infantil	Enchimentos Piscina	z - 01P Piscina Infantil	24/09/2026	30/09/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA1 - 02P	2a Etapa Pintura	A1 - 02P	25/09/2026	05/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA1 - Cobertura	1a Etapa Pintura	A1 - Cobertura	25/09/2026	01/10/2026	0	0	0
FornoA4 - 01P	Forno	A4 - 01P	25/09/2026	05/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoA4 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	A4 - Cobertura	25/09/2026	08/10/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC4 - Térreo	2a Etapa Pintura	C4 - Térreo	25/09/2026	05/10/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasA3 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	A3 - Fachada	25/09/2026	01/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC2 - Cobertura	Impermeabilização	C2 - Cobertura	25/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoC2 - Fachada	Reboco Externo	C2 - Fachada	25/09/2026	13/10/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB4 - Térreo	2a Etapa Drywall	B4 - Térreo	25/09/2026	05/10/2026	0	0	0
LumináriasC4 - 02P	Luminárias	C4 - 02P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC4 - 02P	Módulos Elétricos	C4 - 02P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Guarda CorpoC4 - 02P	Guarda Corpo	C4 - 02P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC4 - 02P	Vidros - Pergolado	C4 - 02P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA2 - Térreo	Piso Amadeirado	A2 - Térreo	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
LouçasA2 - Térreo	Louças	A2 - Térreo	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
PergoladoA2 - 01P	Pergolado	A2 - 01P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
BancadasA2 - 01P	Bancadas	A2 - 01P	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA2 - 01P	Esquadria de PVC	A2 - 01P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
Infra PluvialA2 - 01P	Infra Pluvial	A2 - 01P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
EmassamentoA2 - 02P	Emassamento	A2 - 02P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA2 - 02P	1a Etapa Pintura	A2 - 02P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0

PergoladoA3 - Térreo	Pergolado	A3 - Térreo	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
BancadasA3 - Térreo	Bancadas	A3 - Térreo	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA3 - Térreo	Esquadria de PVC	A3 - Térreo	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
Infra PluvialA3 - Térreo	Infra Pluvial	A3 - Térreo	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
EmassamentoA3 - 01P	Emassamento	A3 - 01P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA3 - 01P	1a Etapa Pintura	A3 - 01P	28/09/2026	09/10/2026	0	0	0
ForroC2 - Térreo	Forro	C2 - Térreo	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
RejunteC2 - 01P	Rejunte	C2 - 01P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC2 - 01P	Revestimento Parede	C2 - 01P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoC2 - 01P	Revestimento Piso	C2 - 01P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
RodapéC2 - 01P	Rodapé	C2 - 01P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	C2 - 01P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesC1 - 02P	Teste Instalações	C1 - 02P	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC1 - 02P	Cabeamento Elétrico	C1 - 02P	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosC1 - 02P	Cabeamento de Dados	C1 - 02P	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Infra ACB4 - 02P	Infra AC	B4 - 02P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB4 - 02P	Infra Exaustão	B4 - 02P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Renovação de ArB4 - 02P	Renovação de Ar	B4 - 02P	28/09/2026	06/10/2026	0	0	0
ContramarcoLaz - 02P	Contramarco	Laz - 02P	28/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - 02P	28/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Laz - 02P	28/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 3	Instalações Provisórias	Laz - Elevador 3	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 4	Caiação e Estucamento	Laz - Elevador 4	28/09/2026	02/10/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA1 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	A1 - 01P	29/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Comunicação VisualA1 - 01P	Comunicação Visual	A1 - 01P	29/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoA1 - 01P	Acabamento Elétrico	A1 - 01P	29/09/2026	29/09/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB4 - 02P	Preparação para Paisagismo	B4 - 02P	29/09/2026	06/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB3 - 01P	1a Etapa Drywall	B3 - 01P	29/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB3 - 01P	Preparação Superfície Varanda	B3 - 01P	29/09/2026	06/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB2 - Térreo	1a Etapa Drywall	B2 - Térreo	29/09/2026	07/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB2 - Térreo	Preparação Superfície Varanda	B2 - Térreo	29/09/2026	05/10/2026	0	0	0
RebocoB1 - 02P	Reboco	B1 - 02P	29/09/2026	07/10/2026	0	0	0
RebocoRec - 2SS	Reboco	Rec - 2SS	29/09/2026	13/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeRec - 1SS	Talisca Piso e Parede	Rec - 1SS	29/09/2026	05/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeBar - Térreo	Talisca Piso e Parede	Bar - Térreo	29/09/2026	01/10/2026	0	0	0
PlatibandaBar - Terraço	Platibanda	Bar - Terraço	29/09/2026	05/10/2026	0	0	0
ChecklistA1 - 01P	Checklist	A1 - 01P	30/09/2026	01/10/2026	0	0	0
Limpeza FinalA1 - 01P	Limpeza Final	A1 - 01P	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
RejunteA4 - 02P	Rejunte	A4 - 02P	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeA4 - 02P	Revestimento Parede	A4 - 02P	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoA4 - 02P	Revestimento Piso	A4 - 02P	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
RodapéA4 - 02P	Rodapé	A4 - 02P	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	A4 - 02P	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0

Portas de MadeiraC3 - 02P	Portas de Madeira	C3 - 02P	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC2 - 02P	Impermeabilização	C2 - 02P	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - 02P	Infra Elétrica em Alvenaria	B2 - 02P	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - 02P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	B2 - 02P	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB1 - Térreo	Infra Incêndio	B1 - Térreo	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Infra GásB1 - Térreo	Infra Gás	B1 - Térreo	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB1 - Térreo	Infra Hidrossanitária	B1 - Térreo	30/09/2026	08/10/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB1 - Térreo	Impermeabilização Varanda	B1 - Térreo	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoRec - Térreo Área Externa	Impermeabilização	Rec - Térreo Área Externa	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
EmassamentoRec - Escadas Serv	Emassamento	Rec - Escadas Serv	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Lateral Esq	Tratamento e Limpeza de Fachada	Rec - Fachada Lateral	30/09/2026	06/10/2026	0	0	0
Montagem AndaimessRec - Fachada Lateral Dir	Montagem Andaimess	Rec - Fachada Lateral	30/09/2026	14/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA2 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	A2 - Cobertura	01/10/2026	07/10/2026	0	0	0
ForroA3 - 02P	Forro	A3 - 02P	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
ChapimA3 - Cobertura	Chapim	A3 - Cobertura	01/10/2026	15/10/2026	0	0	0
RejunteC1 - Térreo	Rejunte	C1 - Térreo	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC1 - Térreo	Revestimento Parede	C1 - Térreo	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoC1 - Térreo	Revestimento Piso	C1 - Térreo	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
RodapéC1 - Térreo	Rodapé	C1 - Térreo	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	C1 - Térreo	01/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB3 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	B3 - Térreo	01/10/2026	05/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB3 - 01P	Prolongadores	B3 - 01P	01/10/2026	07/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB2 - Térreo	Prolongadores	B2 - Térreo	01/10/2026	07/10/2026	0	0	0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Adulto	Contrapiso e Reboco	Laz - 01P Piscina Adulto	01/10/2026	15/10/2026	0	0	0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Infantil	Contrapiso e Reboco	Laz - 01P Piscina Infantil	01/10/2026	15/10/2026	0	0	0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Enchimentos Piscina	Laz - 01P Piscina Borda Infinita	01/10/2026	07/10/2026	0	0	0
Comunicação VisualA1 - Cobertura	Comunicação Visual	A1 - Cobertura	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
ChecklistA1 - Cobertura	Checklist	A1 - Cobertura	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
PaisagismoA1 - Cobertura	Paisagismo	A1 - Cobertura	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioC4 - 01P	Acabamento Incêndio	C4 - 01P	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC4 - 01P	Acabamento Exaustão	C4 - 01P	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
BrisesC4 - 01P	Brises	C4 - 01P	02/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoA3 - Fachada	Revestimento Cerâmico	A3 - Fachada	02/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoC2 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	C2 - Cobertura	02/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB4 - 01P	Teste Instalações	B4 - 01P	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB4 - 01P	Cabeamento Elétrico	B4 - 01P	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB4 - 01P	Cabeamento de Dados	B4 - 01P	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
ContrapisoB3 - 02P	Contrapiso	B3 - 02P	02/10/2026	13/10/2026	0	0	0
ContrapisoB2 - 01P	Contrapiso	B2 - 01P	02/10/2026	13/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - 2oSS	1a Etapa Drywall	Laz - 2oSS	02/10/2026	14/10/2026	0	0	0
ContramarcoBar - Térreo	Contramarco	Bar - Térreo	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaBar - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	Bar - Térreo	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaBar - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Bar - Térreo	02/10/2026	08/10/2026	0	0	0

Tratamento de Frisos e JuntasA4 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	A4 - Fachada	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA2 - 01P	Portas de Madeira	A2 - 01P	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA3 - Térreo	Portas de Madeira	A3 - Térreo	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC1 - 01P	Impermeabilização	C1 - 01P	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallC1 - 02P	2a Etapa Drywall	C1 - 02P	05/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Infra ACB3 - Térreo	Infra AC	B3 - Térreo	05/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB3 - Térreo	Infra Exaustão	B3 - Térreo	05/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Renovação de ArB3 - Térreo	Renovação de Ar	B3 - Térreo	05/10/2026	14/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB1 - 01P	1a Etapa Drywall	B1 - 01P	05/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB1 - 01P	Preparação Superfície Varanda	B1 - 01P	05/10/2026	13/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoRec - Fachada Frontal	Reboco Externo	ec - Fachada Frontal	05/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - 03P	Talisca Piso e Parede	Laz - 03P	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
PlatibandaLaz - 03P Cobertura	Platibanda	Laz - 03P Cobertura	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
PlatibandaLaz - 04P Cobertura	Platibanda	Laz - 04P Cobertura	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 4	Instalações Provisórias	Laz - Elevador 4	05/10/2026	09/10/2026	0	0	0
MetaisA1 - 02P	Metais	A1 - 02P	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
AcessóriosA1 - 02P	Acessórios	A1 - 02P	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
PaisagismoA1 - 02P	Paisagismo	A1 - 02P	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
PergoladoA4 - Térreo	Pergolado	A4 - Térreo	06/10/2026	20/10/2026	0	0	0
BancadasA4 - Térreo	Bancadas	A4 - Térreo	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA4 - Térreo	Esquadria de PVC	A4 - Térreo	06/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Infra PluvialA4 - Térreo	Infra Pluvial	A4 - Térreo	06/10/2026	20/10/2026	0	0	0
EmassamentoA4 - 01P	Emassamento	A4 - 01P	06/10/2026	20/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA4 - 01P	1a Etapa Pintura	A4 - 01P	06/10/2026	20/10/2026	0	0	0
MetaisC4 - Térreo	Metais	C4 - Térreo	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
AcessóriosC4 - Térreo	Acessórios	C4 - Térreo	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
PaisagismoC4 - Térreo	Paisagismo	C4 - Térreo	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB4 - Térreo	Impermeabilização	B4 - Térreo	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB3 - Térreo	Preparação para Paisagismo	B3 - Térreo	06/10/2026	14/10/2026	0	0	0
ContramarcoRec - 1SS	Contramarco	Rec - 1SS	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 1SS	Infra Elétrica em Alvenaria	Rec - 1SS	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 1SS	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Rec - 1SS	06/10/2026	13/10/2026	0	0	0
ContramarcoLaz - Térreo	Contramarco	Laz - Térreo	06/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Térreo	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - Térreo	06/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - Térreo	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Laz - Térreo	06/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Talisca Piso e ParedeLaz - 01P	Talisca Piso e Parede	Laz - 01P	06/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC4 - 02P	Ar Condicionado	C4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC4 - 02P	Aquecedor de Passagem	C4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC4 - 02P	Montagem das Condensadoras	C4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
LumináriasC3 - Térreo	Luminárias	C3 - Térreo	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC3 - Térreo	Módulos Elétricos	C3 - Térreo	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Guarda CorpoC3 - Térreo	Guarda Corpo	C3 - Térreo	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC3 - Térreo	Vidros - Pergolado	C3 - Térreo	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0



MobiliárioC3 - 01P	Mobiliário	C3 - 01P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC3 - 01P	Fechamento de Quadros	C3 - 01P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC3 - 01P	Deck de Madeira	C3 - 01P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC3 - 02P	Piso Amadeirado	C3 - 02P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
LouçasC3 - 02P	Louças	C3 - 02P	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
ForroC2 - 01P	Forro	C2 - 01P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
RejunteC2 - 02P	Rejunte	C2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC2 - 02P	Revestimento Parede	C2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoC2 - 02P	Revestimento Piso	C2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
RodapéC2 - 02P	Rodapé	C2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	C2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
ChapimC1 - Cobertura	Chapim	C1 - Cobertura	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB4 - 02P	Infra Elétrica Teto	B4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Infra DadosB4 - 02P	Infra Dados	B4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB4 - 02P	Infra Elétrica Parede	B4 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
RebocoB2 - 02P	Reboco	B2 - 02P	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB1 - Térreo	Proteção Mecânica Varanda	B1 - Térreo	07/10/2026	09/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB1 - 01P	Prolongadores	B1 - 01P	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Infra ACRec - Térreo	Infra AC	Rec - Térreo	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoRec - Térreo	Infra Exaustão	Rec - Térreo	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Cortes no Contrapiso p/ GrelhasRec - Térreo Cozinha	Cortes no Contrapiso p/ Grelhas	Rec - Térreo Cozinha	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
ContrapisoRec - Térreo Área Externa	Contrapiso	Rec - Térreo Área Externa	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioRec - 01P	Infra Incêndio	Rec - 01P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra GásRec - 01P	Infra Gás	Rec - 01P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaRec - 01P	Infra Hidrossanitária	Rec - 01P	07/10/2026	21/10/2026	0	0	0
RebocoRec - Cobertura	Reboco	Rec - Cobertura	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
ContrapisoRec - Cobertura	Contrapiso	Rec - Cobertura	07/10/2026	16/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - Escadas Serv	1a Etapa Pintura	Rec - Escadas Serv	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoRec - Elevador 01	Tratamento e Impermeabilização do Poço	Rec - Elevador 01	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Lateral Esq	Chapisco e Talisca	Rec - Fachada Lateral Esq	07/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 01	Tratamento de Frisos e Juntas	Laz - Fachada 01	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 02	Tratamento de Frisos e Juntas	Laz - Fachada 02	07/10/2026	14/10/2026	0	0	0
AlvenariaCaminhos STR 04	Alvenaria	Caminhos STR 04	07/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroA2 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	A2 - Cobertura	08/10/2026	15/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB4 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	B4 - Cobertura	08/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Infra de SPDAB4 - Cobertura	Infra de SPDA	B4 - Cobertura	08/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoB4 - Cobertura	Infra Irrigação	B4 - Cobertura	08/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Infra DrenagemB4 - Cobertura	Infra Drenagem	B4 - Cobertura	08/10/2026	15/10/2026	0	0	0
Montagem AndaimésB4 - Fachada	Montagem Andaimés	B4 - Fachada	08/10/2026	15/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB3 - 01P	Infra Incêndio	B3 - 01P	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Infra GásB3 - 01P	Infra Gás	B3 - 01P	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB3 - 01P	Infra Hidrossanitária	B3 - 01P	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB3 - 01P	Impermeabilização Varanda	B3 - 01P	08/10/2026	15/10/2026	0	0	0

Infra IncêndioB2 - Térreo	Infra Incêndio	B2 - Térreo	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Infra GásB2 - Térreo	Infra Gás	B2 - Térreo	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB2 - Térreo	Infra Hidrossanitária	B2 - Térreo	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB2 - Térreo	Impermeabilização Varanda	B2 - Térreo	08/10/2026	15/10/2026	0	0	0
ContrapisoB1 - 02P	Contrapiso	B1 - 02P	08/10/2026	19/10/2026	0	0	0
RebocoLaz - 02P	Reboco	Laz - 02P	08/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Limpeza FinalA1 - Cobertura	Limpeza Final	A1 - Cobertura	09/10/2026	16/10/2026	0	0	0
ForroA4 - 02P	Forro	A4 - 02P	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ChapimA4 - Cobertura	Chapim	A4 - Cobertura	09/10/2026	23/10/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC4 - 01P	2a Etapa Pintura	C4 - 01P	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA3 - Térreo	Peitoril de Granito	A3 - Térreo	09/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC2 - Térreo	Peitoril de Granito	C2 - Térreo	09/10/2026	16/10/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB4 - 01P	2a Etapa Drywall	B4 - 01P	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Infra ACB1 - Térreo	Infra AC	B1 - Térreo	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB1 - Térreo	Infra Exaustão	B1 - Térreo	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Renovação de ArB1 - Térreo	Renovação de Ar	B1 - Térreo	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Revestimento de LareiraLaz - Térreo Cômodos	Revestimento de Lareira	az - Térreo Cômodos	09/10/2026	16/10/2026	0	0	0
RebocoBar - Térreo	Reboco	Bar - Térreo	09/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoBar - Térreo	Reboco Externo	Bar - Térreo	09/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoA4 - Fachada	Revestimento Cerâmico	A4 - Fachada	13/10/2026	10/11/2026	0	0	0
MobiliárioA2 - Térreo	Mobiliário	A2 - Térreo	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA2 - Térreo	Fechamento de Quadros	A2 - Térreo	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA2 - Térreo	Deck de Madeira	A2 - Térreo	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA2 - 01P	Piso Amadeirado	A2 - 01P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
LouçasA2 - 01P	Louças	A2 - 01P	13/10/2026	19/10/2026	0	0	0
PergoladoA2 - 02P	Pergolado	A2 - 02P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
BancadasA2 - 02P	Bancadas	A2 - 02P	13/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA2 - 02P	Esquadria de PVC	A2 - 02P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Infra PluvialA2 - 02P	Infra Pluvial	A2 - 02P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA3 - Térreo	Piso Amadeirado	A3 - Térreo	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
LouçasA3 - Térreo	Louças	A3 - Térreo	13/10/2026	19/10/2026	0	0	0
PergoladoA3 - 01P	Pergolado	A3 - 01P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
BancadasA3 - 01P	Bancadas	A3 - 01P	13/10/2026	19/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA3 - 01P	Esquadria de PVC	A3 - 01P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Infra PluvialA3 - 01P	Infra Pluvial	A3 - 01P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
EmassamentoA3 - 02P	Emassamento	A3 - 02P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA3 - 02P	1a Etapa Pintura	A3 - 02P	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
EmassamentoC2 - Térreo	Emassamento	C2 - Térreo	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC2 - Térreo	1a Etapa Pintura	C2 - Térreo	13/10/2026	26/10/2026	0	0	0
ForroC1 - Térreo	Forro	C1 - Térreo	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
RejunteC1 - 01P	Rejunte	C1 - 01P	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC1 - 01P	Revestimento Parede	C1 - 01P	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoC1 - 01P	Revestimento Piso	C1 - 01P	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0

RodapéC1 - 01P	Rodapé	C1 - 01P	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	C1 - 01P	13/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB1 - Térreo	Preparação para Paisagismo	B1 - Térreo	13/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ContramarcoLaz - 03P	Contramarco	Laz - 03P	13/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 03P	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - 03P	13/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 03P	Infra Hidrossanitária em Alvenaria	Laz - 03P	13/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA1 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	A1 - 02P	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Comunicação VisualA1 - 02P	Comunicação Visual	A1 - 02P	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoA1 - 02P	Acabamento Elétrico	A1 - 02P	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA4 - Térreo	Portas de Madeira	A4 - Térreo	14/10/2026	20/10/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC4 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	C4 - Térreo	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Comunicação VisualC4 - Térreo	Comunicação Visual	C4 - Térreo	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC4 - Térreo	Acabamento Elétrico	C4 - Térreo	14/10/2026	14/10/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasC2 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	C2 - Fachada	14/10/2026	19/10/2026	0	0	0
RejunteB4 - Térreo	Rejunte	B4 - Térreo	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB4 - Térreo	Revestimento Parede	B4 - Térreo	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoB4 - Térreo	Revestimento Piso	B4 - Térreo	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
RodapéB4 - Térreo	Rodapé	B4 - Térreo	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	B4 - Térreo	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB3 - 02P	1a Etapa Drywall	B3 - 02P	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB3 - 02P	Preparação Superfície Varanda	B3 - 02P	14/10/2026	21/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB2 - 01P	1a Etapa Drywall	B2 - 01P	14/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB2 - 01P	Preparação Superfície Varanda	B2 - 01P	14/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - 2SS	Prolongadores	Rec - 2SS	14/10/2026	20/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall	1a Etapa Drywall	2SS Área Técnica e	14/10/2026	15/10/2026	0	0	0
ContrapisoRec - 1SS	Contrapiso	Rec - 1SS	14/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - 1oSS	Contrapiso	Laz - 1oSS	14/10/2026	27/10/2026	0	0	0
ChecklistA1 - 02P	Checklist	A1 - 02P	15/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Limpeza FinalA1 - 02P	Limpeza Final	A1 - 02P	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
ChecklistC4 - Térreo	Checklist	C4 - Térreo	15/10/2026	16/10/2026	0	0	0
Limpeza FinalC4 - Térreo	Limpeza Final	C4 - Térreo	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoC1 - 02P	Impermeabilização	C1 - 02P	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB3 - Térreo	Infra Elétrica Teto	B3 - Térreo	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Infra DadosB3 - Térreo	Infra Dados	B3 - Térreo	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB3 - Térreo	Infra Elétrica Parede	B3 - Térreo	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB1 - 01P	Infra Incêndio	B1 - 01P	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Infra GásB1 - 01P	Infra Gás	B1 - 01P	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB1 - 01P	Infra Hidrossanitária	B1 - 01P	15/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB1 - 01P	Impermeabilização Varanda	B1 - 01P	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Cozinha	Impermeabilização Áreas Molhadas	Rec - Térreo Cozinha	15/10/2026	19/10/2026	0	0	0
CorrimãosRec - Escadas Serv	Corrimãos	Rec - Escadas Serv	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoRec - Elevador 01	Caiação e Estucamento	Rec - Elevador 01	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoRec - Elevador 02	tamento e Impermeabilização do P	Rec - Elevador 02	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0

Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Lateral Dir	Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Lateral	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Montagem AndaimesRec - Fachada Posterior	Montagem AndaimesRec - Fachada Posterior	15/10/2026	28/10/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 2oSS	ProlongadoresLaz - 2oSS	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 01	Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 01	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 02	Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 02	15/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA3 - Cobertura	Cabeamento ElétricoA3 - Cobertura	16/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaB4 - Fachada	Tratamento e Limpeza de FachadaB4 - Fachada	16/10/2026	21/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB3 - 01P	Proteção Mecânica VarandaB3 - 01P	16/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB3 - 02P	ProlongadoresB3 - 02P	16/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB2 - Térreo	Proteção Mecânica VarandaB2 - Térreo	16/10/2026	20/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB2 - 01P	ProlongadoresB2 - 01P	16/10/2026	22/10/2026	0	0	0
PassantesLaz - 01P Piscina Adulto	PassantesLaz - 01P Piscina Adulto	16/10/2026	22/10/2026	0	0	0
PassantesLaz - 01P Piscina Infantil	PassantesLaz - 01P Piscina Infantil	16/10/2026	22/10/2026	0	0	0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	16/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioC4 - 02P	Acabamento IncêndioC4 - 02P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC4 - 02P	Acabamento ExaustãoC4 - 02P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
BrisesC4 - 02P	BrisesC4 - 02P	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC3 - Térreo	Ar CondicionadoC3 - Térreo	19/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC3 - Térreo	Aquecedor de PassagemC3 - Térreo	19/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC3 - Térreo	Montagem das CondensadorasC3 - Térreo	19/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoA2 - Fachada	Desmontagem BalancinhoA2 - Fachada	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA3 - 01P	Peitoril de GranitoA3 - 01P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC2 - 01P	Peitoril de GranitoC2 - 01P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
ForroC2 - 02P	ForroC2 - 02P	19/10/2026	27/10/2026	0	0	0
ChapimC2 - Cobertura	ChapimC2 - Cobertura	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB4 - 02P	Teste InstalaçõesB4 - 02P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB4 - 02P	Cabeamento ElétricoB4 - 02P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB4 - 02P	Cabeamento de DadosB4 - 02P	19/10/2026	23/10/2026	0	0	0
ContrapisoB2 - 02P	ContrapisoB2 - 02P	19/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Infra de SPDARec - Cobertura	Infra de SPDARec - Cobertura	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
RebocoLaz - Térreo	RebocoLaz - Térreo	19/10/2026	06/11/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - Térreo	ContrapisoLaz - Térreo	19/10/2026	09/11/2026	0	0	0
ContramarcoLaz - 01P	ContramarcoLaz - 01P	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 01P	Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 01P	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 01P	Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 01P	19/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA2 - 02P	Portas de MadeiraA2 - 02P	20/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA3 - 01P	Portas de MadeiraA3 - 01P	20/10/2026	26/10/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoC2 - Fachada	Revestimento CerâmicoC2 - Fachada	20/10/2026	17/11/2026	0	0	0
Infra ACB3 - 01P	Infra ACB3 - 01P	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB3 - 01P	Infra ExaustãoB3 - 01P	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Renovação de ArB3 - 01P	Renovação de ArB3 - 01P	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Infra ACB2 - Térreo	Infra ACB2 - Térreo	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB2 - Térreo	Infra ExaustãoB2 - Térreo	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0

Renovação de ArB2 - Térreo	Renovação de Ar	B2 - Térreo	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB1 - 02P	1a Etapa Drywall	B1 - 02P	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB1 - 02P	Preparação Superfície Varanda	B1 - 02P	20/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeRec - Térreo Cozinha	Revestimento Parede	Rec - Térreo Cozinha	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - Térreo Cozinha	Revestimento Piso	Rec - Térreo Cozinha	20/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA4 - Térreo	Piso Amadeirado	A4 - Térreo	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
LouçasA4 - Térreo	Louças	A4 - Térreo	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
PergoladoA4 - 01P	Pergolado	A4 - 01P	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
BancadasA4 - 01P	Bancadas	A4 - 01P	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA4 - 01P	Esquadria de PVC	A4 - 01P	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Infra PluvialA4 - 01P	Infra Pluvial	A4 - 01P	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
EmassamentoA4 - 02P	Emassamento	A4 - 02P	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaA4 - 02P	1a Etapa Pintura	A4 - 02P	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
MetaisC4 - 01P	Metais	C4 - 01P	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
AcessóriosC4 - 01P	Acessórios	C4 - 01P	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
PaisagismoC4 - 01P	Paisagismo	C4 - 01P	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB4 - 01P	Impermeabilização	B4 - 01P	21/10/2026	27/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB3 - 01P	Preparação para Paisagismo	B3 - 01P	21/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB2 - Térreo	Preparação para Paisagismo	B2 - Térreo	21/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB1 - Térreo	Infra Elétrica Teto	B1 - Térreo	21/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra DadosB1 - Térreo	Infra Dados	B1 - Térreo	21/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB1 - Térreo	Infra Elétrica Parede	B1 - Térreo	21/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoRec - 2SS	Infra Elétrica Teto	Rec - 2SS	21/10/2026	11/11/2026	0	0	0
Infra DadosRec - 2SS	Infra Dados	Rec - 2SS	21/10/2026	11/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeRec - 2SS	Infra Elétrica Parede	Rec - 2SS	21/10/2026	11/11/2026	0	0	0
RebocoRec - 1SS	Reboco	Rec - 1SS	21/10/2026	04/11/2026	0	0	0
ContrapisoBar - Térreo	Contrapiso	Bar - Térreo	21/10/2026	29/10/2026	0	0	0
LumináriasC3 - 01P	Luminárias	C3 - 01P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC3 - 01P	Módulos Elétricos	C3 - 01P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Guarda CorpoC3 - 01P	Guarda Corpo	C3 - 01P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC3 - 01P	Vidros - Pergolado	C3 - 01P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
MobiliárioC3 - 02P	Mobiliário	C3 - 02P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC3 - 02P	Fechamento de Quadros	C3 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC3 - 02P	Deck de Madeira	C3 - 02P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
ForroC1 - 01P	Forro	C1 - 01P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
RejunteC1 - 02P	Rejunte	C1 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Revestimento ParedeC1 - 02P	Revestimento Parede	C1 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Revestimento PisoC1 - 02P	Revestimento Piso	C1 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
RodapéC1 - 02P	Rodapé	C1 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	C1 - 02P	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC1 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	C1 - Cobertura	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaB4 - Fachada	Chapisco e Talisca	B4 - Fachada	22/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB1 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	B1 - 01P	22/10/2026	26/10/2026	0	0	0

ProlongadoresB1 - 02P	Prolongadores	B1 - 02P	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - Térreo	Teste Instalações	Rec - Térreo	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoRec - Térreo Área Externa	Preparação para Paisagismo	Rec - Térreo Área Externa	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Infra ACRec - 01P	Infra AC	Rec - 01P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoRec - 01P	Infra Exaustão	Rec - 01P	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaRec - Cobertura	Infra Hidrossanitária	Rec - Cobertura	22/10/2026	05/11/2026	0	0	0
LumináriasRec - Escadas Serv	Luminárias	Rec - Escadas Serv	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - Escadas Serv	Cabeamento Elétrico	Rec - Escadas Serv	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Instalações ProvisóriasRec - Elevador 01	Instalações Provisórias	Rec - Elevador 01	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Caiação e EstucamentoRec - Elevador 02	Caiação e Estucamento	Rec - Elevador 02	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Frontal	Tratamento de Frisos e Juntas	Rec - Fachada Frontal	22/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Reboco ExternoRec - Fachada Lateral Esq	Reboco Externo	Rec - Fachada Lateral Esq	22/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Lateral Dir	Chapisco e Talisca	Rec - Fachada Lateral Dir	22/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - 2oSS	Infra Elétrica Teto	Laz - 2oSS	22/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra DadosLaz - 2oSS	Infra Dados	Laz - 2oSS	22/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeLaz - 2oSS	Infra Elétrica Parede	Laz - 2oSS	22/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Pintura ExternaLaz - Fachada 01	Pintura Externa	Laz - Fachada 01	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Pintura ExternaLaz - Fachada 02	Pintura Externa	Laz - Fachada 02	22/10/2026	30/10/2026	0	0	0
AlvenariaCaminhos STR 03	Alvenaria	Caminhos STR 03	22/10/2026	19/11/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroA3 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	A3 - Cobertura	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
ForroB4 - Térreo	Forro	B4 - Térreo	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieB4 - Cobertura	Preparação de Superfície	B4 - Cobertura	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB3 - 02P	Infra Incêndio	B3 - 02P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Infra GásB3 - 02P	Infra Gás	B3 - 02P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB3 - 02P	Infra Hidrossanitária	B3 - 02P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB3 - 02P	Impermeabilização Varanda	B3 - 02P	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
ProlongadoresB3 - Cobertura	Prolongadores	B3 - Cobertura	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra IncêndioB2 - 01P	Infra Incêndio	B2 - 01P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Infra GásB2 - 01P	Infra Gás	B2 - 01P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB2 - 01P	Infra Hidrossanitária	B2 - 01P	23/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB2 - 01P	Impermeabilização Varanda	B2 - 01P	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Banco em PedraLaz - 1oSS Cômodos	Banco em Pedra	Laz - 1oSS Cômodos	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Adulto	Infra Hidrossanitária	Laz - 01P Piscina Adulto	23/10/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Adulto	Infra Elétrica	Laz - 01P Piscina Adulto	23/10/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Infantil	Infra Hidrossanitária	Laz - 01P Piscina Infantil	23/10/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Infantil	Infra Elétrica	Laz - 01P Piscina Infantil	23/10/2026	13/11/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - 02P	Contrapiso	Laz - 02P	23/10/2026	06/11/2026	0	0	0
RebocoLaz - 03P	Reboco	Laz - 03P	23/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Escada Serviço	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - Escada Serviço	23/10/2026	29/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoA4 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	A4 - Cobertura	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC4 - 02P	2a Etapa Pintura	C4 - 02P	26/10/2026	04/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC4 - Cobertura	1a Etapa Pintura	C4 - Cobertura	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA3 - 02P	Peitoril de Granito	A3 - 02P	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0

Peitoril de GranitoC2 - 02P	Peitoril de Granito	C2 - 02P	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB4 - 02P	2a Etapa Drywall	B4 - 02P	26/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB3 - Térreo	Teste Instalações	B3 - Térreo	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB3 - Térreo	Cabeamento Elétrico	B3 - Térreo	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB3 - Térreo	Cabeamento de Dados	B3 - Térreo	26/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Infra ACB1 - 01P	Infra AC	B1 - 01P	26/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB1 - 01P	Infra Exaustão	B1 - 01P	26/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Renovação de ArB1 - 01P	Renovação de Ar	B1 - 01P	26/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Pintura ExternaBar - Térreo	Pintura Externa	Bar - Térreo	26/10/2026	09/11/2026	0	0	0
LumináriasA2 - Térreo	Luminárias	A2 - Térreo	27/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA2 - Térreo	Módulos Elétricos	A2 - Térreo	27/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Guarda CorpoA2 - Térreo	Guarda Corpo	A2 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA2 - Térreo	Vidros - Pergolado	A2 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
MobiliárioA2 - 01P	Mobiliário	A2 - 01P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA2 - 01P	Fechamento de Quadros	A2 - 01P	27/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA2 - 01P	Deck de Madeira	A2 - 01P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA2 - 02P	Piso Amadeirado	A2 - 02P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
LouçasA2 - 02P	Louças	A2 - 02P	27/10/2026	03/11/2026	0	0	0
MobiliárioA3 - Térreo	Mobiliário	A3 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA3 - Térreo	Fechamento de Quadros	A3 - Térreo	27/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA3 - Térreo	Deck de Madeira	A3 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA3 - 01P	Piso Amadeirado	A3 - 01P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
LouçasA3 - 01P	Louças	A3 - 01P	27/10/2026	03/11/2026	0	0	0
PergoladoA3 - 02P	Pergolado	A3 - 02P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
BancadasA3 - 02P	Bancadas	A3 - 02P	27/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA3 - 02P	Esquadria de PVC	A3 - 02P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Infra PluvialA3 - 02P	Infra Pluvial	A3 - 02P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
PergoladoC2 - Térreo	Pergolado	C2 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
BancadasC2 - Térreo	Bancadas	C2 - Térreo	27/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC2 - Térreo	Esquadria de PVC	C2 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Infra PluvialC2 - Térreo	Infra Pluvial	C2 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
EmassamentoC2 - 01P	Emassamento	C2 - 01P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC2 - 01P	1a Etapa Pintura	C2 - 01P	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
EmassamentoC1 - Térreo	Emassamento	C1 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC1 - Térreo	1a Etapa Pintura	C1 - Térreo	27/10/2026	10/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB1 - 01P	Preparação para Paisagismo	B1 - 01P	27/10/2026	04/11/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - 01P	Contrapiso	Laz - 01P	27/10/2026	03/12/2026	0	0	0
TestesLaz - Elevador 1	Testes	Laz - Elevador 1	27/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 2	Montagem dos Elevadores	Laz - Elevador 2	27/10/2026	02/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA4 - 01P	Portas de Madeira	A4 - 01P	28/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC4 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	C4 - 01P	28/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Comunicação VisualC4 - 01P	Comunicação Visual	C4 - 01P	28/10/2026	28/10/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC4 - 01P	Acabamento Elétrico	C4 - 01P	28/10/2026	28/10/2026	0	0	0

Acabamento IncêndioC3 - Térreo	Acabamento Incêndio	C3 - Térreo	28/10/2026	04/11/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC3 - Térreo	Acabamento Exaustão	C3 - Térreo	28/10/2026	04/11/2026	0	0	0
BrisesC3 - Térreo	Brises	C3 - Térreo	28/10/2026	11/11/2026	0	0	0
RejunteB4 - 01P	Rejunte	B4 - 01P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB4 - 01P	Revestimento Parede	B4 - 01P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Revestimento PisoB4 - 01P	Revestimento Piso	B4 - 01P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
RodapéB4 - 01P	Rodapé	B4 - 01P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	B4 - 01P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallB2 - 02P	1a Etapa Drywall	B2 - 02P	28/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Preparação Superfície VarandaB2 - 02P	Preparação Superfície Varanda	B2 - 02P	28/10/2026	04/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - 1oSS	1a Etapa Drywall	Laz - 1oSS	28/10/2026	04/11/2026	0	0	0
ChecklistC4 - 01P	Checklist	C4 - 01P	29/10/2026	30/10/2026	0	0	0
Limpeza FinalC4 - 01P	Limpeza Final	C4 - 01P	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroC1 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	C1 - Cobertura	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB3 - 01P	Infra Elétrica Teto	B3 - 01P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra DadosB3 - 01P	Infra Dados	B3 - 01P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB3 - 01P	Infra Elétrica Parede	B3 - 01P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB2 - Térreo	Infra Elétrica Teto	B2 - Térreo	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra DadosB2 - Térreo	Infra Dados	B2 - Térreo	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB2 - Térreo	Infra Elétrica Parede	B2 - Térreo	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra IncêndioB1 - 02P	Infra Incêndio	B1 - 02P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra GásB1 - 02P	Infra Gás	B1 - 02P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB1 - 02P	Infra Hidrossanitária	B1 - 02P	29/10/2026	09/11/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB1 - 02P	Impermeabilização Varanda	B1 - 02P	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
ProlongadoresB1 - Cobertura	Prolongadores	B1 - Cobertura	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallRec - Térreo	2a Etapa Drywall	Rec - Térreo	29/10/2026	12/11/2026	0	0	0
Módulo ElétricoRec - Térreo Cozinha	Módulo Elétrico	Rec - Térreo Cozinha	29/10/2026	03/11/2026	0	0	0
Soleiras e FiletesRec - Térreo Cozinha	Soleiras e Filetes	Rec - Térreo Cozinha	29/10/2026	03/11/2026	0	0	0
ChecklistRec - Escadas Serv	Checklist	Rec - Escadas Serv	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Montagem dos ElevadoresRec - Elevador 01	Montagem dos Elevadores	Rec - Elevador 01	29/10/2026	19/11/2026	0	0	0
Instalações ProvisóriasRec - Elevador 02	Instalações Provisórias	Rec - Elevador 02	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Frontal	Seladora e Impermeabilização	Rec - Fachada Frontal	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Posterior	Tratamento e Limpeza de Fachada	Rec - Fachada Posterior	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraBar - Terraço	Deck de Madeira	Bar - Terraço	29/10/2026	05/11/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB4 - Cobertura	Impermeabilização	B4 - Cobertura	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Reboco ExternoB4 - Fachada	Reboco Externo	B4 - Fachada	30/10/2026	17/11/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB3 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	B3 - 02P	30/10/2026	04/11/2026	0	0	0
RebocoB3 - Cobertura	Reboco	B3 - Cobertura	30/10/2026	13/11/2026	0	0	0
ContrapisoB3 - Cobertura	Contrapiso	B3 - Cobertura	30/10/2026	13/11/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB2 - 01P	Proteção Mecânica Varanda	B2 - 01P	30/10/2026	04/11/2026	0	0	0
ProlongadoresB2 - 02P	Prolongadores	B2 - 02P	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB1 - Térreo	Teste Instalações	B1 - Térreo	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB1 - Térreo	Cabeamento Elétrico	B1 - Térreo	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0



Cabeamento de DadosB1 - Térreo	Cabeamento de Dados	B1 - Térreo	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
PassantesLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Passantes	01P Piscina Borda I	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Escada Lazer	Infra Elétrica em Alvenaria	Laz - Escada Lazer	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallBar - Térreo	1a Etapa Drywall	Bar - Térreo	30/10/2026	06/11/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroA4 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	A4 - Cobertura	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
Comunicação VisualC4 - Cobertura	Comunicação Visual	C4 - Cobertura	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
ChecklistC4 - Cobertura	Checklist	C4 - Cobertura	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
PaisagismoC4 - Cobertura	Paisagismo	C4 - Cobertura	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC3 - 01P	Ar Condicionado	C3 - 01P	03/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC3 - 01P	Aquecedor de Passagem	C3 - 01P	03/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC3 - 01P	Montagem das Condensadoras	C3 - 01P	03/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoA3 - Fachada	Desmontagem Balancinho	A3 - Fachada	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoC2 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	C2 - Cobertura	03/11/2026	09/11/2026	0	0	0
ForroC1 - 02P	Forro	C1 - 02P	03/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoC1 - Fachada	Revestimento Cerâmico	C1 - Fachada	03/11/2026	01/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB3 - Térreo	2a Etapa Drywall	B3 - Térreo	03/11/2026	11/11/2026	0	0	0
BrisesLaz - Fachada 01	Brises	Laz - Fachada 01	03/11/2026	16/11/2026	0	0	0
BrisesLaz - Fachada 02	Brises	Laz - Fachada 02	03/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA3 - 02P	Portas de Madeira	A3 - 02P	04/11/2026	10/11/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC2 - Térreo	Portas de Madeira	C2 - Térreo	04/11/2026	10/11/2026	0	0	0
EmassamentoB4 - Térreo	Emassamento	B4 - Térreo	04/11/2026	17/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaB4 - Térreo	1a Etapa Pintura	B4 - Térreo	04/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Infra ACB3 - 02P	Infra AC	B3 - 02P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB3 - 02P	Infra Exaustão	B3 - 02P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Renovação de ArB3 - 02P	Renovação de Ar	B3 - 02P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra ACB2 - 01P	Infra AC	B2 - 01P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB2 - 01P	Infra Exaustão	B2 - 01P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Renovação de ArB2 - 01P	Renovação de Ar	B2 - 01P	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVC/AlumínioRec - Térreo Cozinha	Esquadria de PVC/Alumínio	Rec - Térreo Cozinha	04/11/2026	10/11/2026	0	0	0
Reboco ExternoRec - Fachada Lateral Dir	Reboco Externo	c - Fachada Lateral	04/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 1	Proteção do Elevador	Laz - Elevador 1	04/11/2026	10/11/2026	0	0	0
AduelasLaz - Elevador 1	Aduelas	Laz - Elevador 1	04/11/2026	25/11/2026	0	0	0
ChapimCaminhos STR 01	Chapim	Caminhos STR 01	04/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Revestimento ParedeCaminhos STR 02	Revestimento Parede	Caminhos STR 02	04/11/2026	16/12/2026	0	0	0
MobiliárioA4 - Térreo	Mobiliário	A4 - Térreo	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA4 - Térreo	Fechamento de Quadros	A4 - Térreo	05/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA4 - Térreo	Deck de Madeira	A4 - Térreo	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA4 - 01P	Piso Amadeirado	A4 - 01P	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0
LouçasA4 - 01P	Louças	A4 - 01P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
PergoladoA4 - 02P	Pergolado	A4 - 02P	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0
BancadasA4 - 02P	Bancadas	A4 - 02P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCA4 - 02P	Esquadria de PVC	A4 - 02P	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Infra PluvialA4 - 02P	Infra Pluvial	A4 - 02P	05/11/2026	18/11/2026	0	0	0

MetaisC4 - 02P	Metais	C4 - 02P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
AcessóriosC4 - 02P	Acessórios	C4 - 02P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
PaisagismoC4 - 02P	Paisagismo	C4 - 02P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC3 - Térreo	2a Etapa Pintura	C3 - Térreo	05/11/2026	13/11/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB4 - 02P	Impermeabilização	B4 - 02P	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB3 - 02P	Preparação para Paisagismo	B3 - 02P	05/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB2 - 01P	Preparação para Paisagismo	B2 - 01P	05/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB1 - 01P	Infra Elétrica Teto	B1 - 01P	05/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra DadosB1 - 01P	Infra Dados	B1 - 01P	05/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB1 - 01P	Infra Elétrica Parede	B1 - 01P	05/11/2026	13/11/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - 1SS	Prolongadores	Rec - 1SS	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall	1a Etapa Drywall	1SS Área Técnica e Hall	05/11/2026	06/11/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 1oSS	Prolongadores	Laz - 1oSS	05/11/2026	11/11/2026	0	0	0
LumináriasC3 - 02P	Luminárias	C3 - 02P	06/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC3 - 02P	Módulos Elétricos	C3 - 02P	06/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Guarda CorpoC3 - 02P	Guarda Corpo	C3 - 02P	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC3 - 02P	Vidros - Pergolado	C3 - 02P	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA2 - Térreo	Ar Condicionado	A2 - Térreo	06/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA2 - Térreo	Aquecedor de Passagem	A2 - Térreo	06/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA2 - Térreo	Montagem das Condensadoras	A2 - Térreo	06/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB1 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	B1 - 02P	06/11/2026	10/11/2026	0	0	0
RebocoB1 - Cobertura	Reboco	B1 - Cobertura	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
ContrapisoB1 - Cobertura	Contrapiso	B1 - Cobertura	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - Térreo Área Externa	Revestimento Piso	Rec - Térreo Área Externa	06/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - 01P	Teste Instalações	Rec - 01P	06/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra ACRec - Cobertura	Infra AC	Rec - Cobertura	06/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoRec - Cobertura	Infra Exaustão	Rec - Cobertura	06/11/2026	12/11/2026	0	0	0
ChapimRec - Cobertura	Chapim	Rec - Cobertura	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Limpeza FinalRec - Escadas Serv	Limpeza Final	Rec - Escadas Serv	06/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Pintura ExternaRec - Fachada Frontal	Pintura Externa	Rec - Fachada Frontal	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Posterior	Chapisco e Talisca	Rec - Fachada Posterior	06/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 04	Instalações Elétricas Alvenaria	Caminhos STR 04	06/11/2026	19/11/2026	0	0	0
ForroB4 - 01P	Forro	B4 - 01P	09/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB4 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	B4 - Cobertura	09/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra IncêndioB2 - 02P	Infra Incêndio	B2 - 02P	09/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Infra GásB2 - 02P	Infra Gás	B2 - 02P	09/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB2 - 02P	Infra Hidrossanitária	B2 - 02P	09/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Impermeabilização VarandaB2 - 02P	Impermeabilização Varanda	B2 - 02P	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
ProlongadoresB2 - Cobertura	Prolongadores	B2 - Cobertura	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB1 - Térreo	2a Etapa Drywall	B1 - Térreo	09/11/2026	17/11/2026	0	0	0
RebocoLaz - 01P	Reboco	Laz - 01P	09/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Bombas e Filtros	01P Piscina Borda Infinita	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - 02P	1a Etapa Drywall	Laz - 02P	09/11/2026	18/11/2026	0	0	0

ContrapisoLaz - 03P	Contrapiso	Laz - 03P	09/11/2026	23/11/2026	0	0	0
RebocoLaz - Escada Serviço	Reboco	Laz - Escada Serviço	09/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 03	Montagem Andaimes	Laz - Fachada 03	09/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 04	Montagem Andaimes	Laz - Fachada 04	09/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoBar - Térreo	Infra Elétrica Teto	Bar - Térreo	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra DadosBar - Térreo	Infra Dados	Bar - Térreo	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeBar - Térreo	Infra Elétrica Parede	Bar - Térreo	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
ProlongadoresBar - Térreo	Prolongadores	Bar - Térreo	09/11/2026	13/11/2026	0	0	0
Limpeza FinalC4 - Cobertura	Limpeza Final	C4 - Cobertura	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroC2 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	C2 - Cobertura	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB3 - 01P	Teste Instalações	B3 - 01P	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB3 - 01P	Cabeamento Elétrico	B3 - 01P	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB3 - 01P	Cabeamento de Dados	B3 - 01P	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB2 - Térreo	Teste Instalações	B2 - Térreo	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB2 - Térreo	Cabeamento Elétrico	B2 - Térreo	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB2 - Térreo	Cabeamento de Dados	B2 - Térreo	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Infra ACB1 - 02P	Infra AC	B1 - 02P	10/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB1 - 02P	Infra Exaustão	B1 - 02P	10/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Renovação de ArB1 - 02P	Renovação de Ar	B1 - 02P	10/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Lateral Esq	Tratamento de Frisos e Juntas	Rec - Fachada Lateral Esq	10/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Infra IncêndioLaz - 2oSS	Infra Incêndio	Laz - 2oSS	10/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 2oSS	Infra Exaustão	Laz - 2oSS	10/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra GásLaz - 2oSS	Infra Gás	Laz - 2oSS	10/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 2oSS	Infra Hidrossanitária	Laz - 2oSS	10/11/2026	26/11/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - Térreo	1a Etapa Drywall	Laz - Térreo	10/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoA4 - Fachada	Desmontagem Balancinho	A4 - Fachada	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0
LumináriasA2 - 01P	Luminárias	A2 - 01P	11/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA2 - 01P	Módulos Elétricos	A2 - 01P	11/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Guarda CorpoA2 - 01P	Guarda Corpo	A2 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA2 - 01P	Vidros - Pergolado	A2 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
MobiliárioA2 - 02P	Mobiliário	A2 - 02P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA2 - 02P	Fechamento de Quadros	A2 - 02P	11/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA2 - 02P	Deck de Madeira	A2 - 02P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
LumináriasA3 - Térreo	Luminárias	A3 - Térreo	11/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Guarda CorpoA3 - Térreo	Guarda Corpo	A3 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA3 - Térreo	Vidros - Pergolado	A3 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
MobiliárioA3 - 01P	Mobiliário	A3 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA3 - 01P	Fechamento de Quadros	A3 - 01P	11/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA3 - 01P	Deck de Madeira	A3 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA3 - 02P	Piso Amadeirado	A3 - 02P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
LouçasA3 - 02P	Louças	A3 - 02P	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC2 - Térreo	Piso Amadeirado	C2 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
LouçasC2 - Térreo	Louças	C2 - Térreo	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0

PergoladoC2 - 01P	Pergolado	C2 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
BancadasC2 - 01P	Bancadas	C2 - 01P	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC2 - 01P	Esquadria de PVC	C2 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Infra PluvialC2 - 01P	Infra Pluvial	C2 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
EmassamentoC2 - 02P	Emassamento	C2 - 02P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC2 - 02P	1a Etapa Pintura	C2 - 02P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
PergoladoC1 - Térreo	Pergolado	C1 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
BancadasC1 - Térreo	Bancadas	C1 - Térreo	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC1 - Térreo	Esquadria de PVC	C1 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Infra PluvialC1 - Térreo	Infra Pluvial	C1 - Térreo	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
EmassamentoC1 - 01P	Emassamento	C1 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC1 - 01P	1a Etapa Pintura	C1 - 01P	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB1 - 02P	Preparação para Paisagismo	B1 - 02P	11/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Montagem CozinhaRec - Térreo Cozinha	Montagem Cozinha	Rec - Térreo Cozinha	11/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Pintura EspecialBar - Térreo	Pintura Especial	Bar - Térreo	11/11/2026	17/11/2026	0	0	0
Portas de MadeiraA4 - 02P	Portas de Madeira	A4 - 02P	12/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC4 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	C4 - 02P	12/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Comunicação VisualC4 - 02P	Comunicação Visual	C4 - 02P	12/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC4 - 02P	Acabamento Elétrico	C4 - 02P	12/11/2026	12/11/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioC3 - 01P	Acabamento Incêndio	C3 - 01P	12/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC3 - 01P	Acabamento Exaustão	C3 - 01P	12/11/2026	18/11/2026	0	0	0
BrisesC3 - 01P	Brises	C3 - 01P	12/11/2026	26/11/2026	0	0	0
RejunteB4 - 02P	Rejunte	B4 - 02P	12/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB4 - 02P	Revestimento Parede	B4 - 02P	12/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Revestimento PisoB4 - 02P	Revestimento Piso	B4 - 02P	12/11/2026	23/11/2026	0	0	0
RodapéB4 - 02P	Rodapé	B4 - 02P	12/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	B4 - 02P	12/11/2026	23/11/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB3 - Térreo	Impermeabilização	B3 - Térreo	12/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Infra IncêndioRec - 2SS	Infra Incêndio	Rec - 2SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra ExaustãoRec - 2SS	Infra Exaustão	Rec - 2SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 2SS	Cabeamento Elétrico	Rec - 2SS	12/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaRec - 2SS	Infra Hidrossanitária	Rec - 2SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall	Infra Hidrossanitária em Drywall	2SS Área Técnica e Hall	12/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica em DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall	Infra Elétrica em Drywall	2SS Área Técnica e Hall	12/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoRec - 1SS	Infra Elétrica Teto	Rec - 1SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra DadosRec - 1SS	Infra Dados	Rec - 1SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeRec - 1SS	Infra Elétrica Parede	Rec - 1SS	12/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - 1oSS	Infra Elétrica Teto	Laz - 1oSS	12/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra DadosLaz - 1oSS	Infra Dados	Laz - 1oSS	12/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeLaz - 1oSS	Infra Elétrica Parede	Laz - 1oSS	12/11/2026	26/11/2026	0	0	0
ChecklistC4 - 02P	Checklist	C4 - 02P	13/11/2026	16/11/2026	0	0	0
Limpeza FinalC4 - 02P	Limpeza Final	C4 - 02P	13/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB3 - 02P	Infra Elétrica Teto	B3 - 02P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0

Infra DadosB3 - 02P	Infra Dados	B3 - 02P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB3 - 02P	Infra Elétrica Parede	B3 - 02P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB2 - 01P	Infra Elétrica Teto	B2 - 01P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Infra DadosB2 - 01P	Infra Dados	B2 - 01P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB2 - 01P	Infra Elétrica Parede	B2 - 01P	13/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Recepção	Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Recepção	Rec - 01P	13/11/2026	19/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallRec - 01P	2a Etapa Drywall	Rec - 01P	13/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Montagem dos ExaustoresRec - Cobertura	Montagem dos Exaustores	Rec - Cobertura	13/11/2026	19/11/2026	0	0	0
LumináriasCaminhos STR 01	Luminárias	Caminhos STR 01	13/11/2026	04/12/2026	0	0	0
MetaisC3 - Térreo	Metais	C3 - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
AcessóriosC3 - Térreo	Acessórios	C3 - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
PaisagismoC3 - Térreo	Paisagismo	C3 - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB3 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	B3 - Cobertura	16/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Infra de SPDAB3 - Cobertura	Infra de SPDA	B3 - Cobertura	16/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoB3 - Cobertura	Infra Irrigação	B3 - Cobertura	16/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Infra DrenagemB3 - Cobertura	Infra Drenagem	B3 - Cobertura	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Montagem AndaimosB3 - Fachada	Montagem Andaimos	B3 - Fachada	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Proteção Mecânica VarandaB2 - 02P	Proteção Mecânica Varanda	B2 - 02P	16/11/2026	18/11/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieB2 - Cobertura	Preparação de Superfície	B2 - Cobertura	16/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB1 - 01P	Teste Instalações	B1 - 01P	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB1 - 01P	Cabeamento Elétrico	B1 - 01P	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB1 - 01P	Cabeamento de Dados	B1 - 01P	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Infra Hidrossanitária	01P Piscina Borda Infinita	16/11/2026	07/12/2026	0	0	0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Infra Elétrica	01P Piscina Borda Infinita	16/11/2026	07/12/2026	0	0	0
Infra ACBar - Térreo	Infra AC	Bar - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra IncêndioBar - Térreo	Infra Incêndio	Bar - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoBar - Térreo	Infra Exaustão	Bar - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra GásBar - Térreo	Infra Gás	Bar - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaBar - Térreo	Infra Hidrossanitária	Bar - Térreo	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
ProlongadoresBar - Terraço	Prolongadores	Bar - Terraço	16/11/2026	23/11/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC3 - 02P	Ar Condicionado	C3 - 02P	17/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC3 - 02P	Aquecedor de Passagem	C3 - 02P	17/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC3 - 02P	Montagem das Condensadoras	C3 - 02P	17/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA2 - Térreo	Acabamento Incêndio	A2 - Térreo	17/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA2 - Térreo	Acabamento Exaustão	A2 - Térreo	17/11/2026	24/11/2026	0	0	0
BrisesA2 - Térreo	Brises	A2 - Térreo	17/11/2026	01/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB3 - 01P	2a Etapa Drywall	B3 - 01P	17/11/2026	26/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB2 - Térreo	2a Etapa Drywall	B2 - Térreo	17/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - 2SS Área Técnica e Hall	Teste Instalações	2SS Área Técnica e Hall	17/11/2026	19/11/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Lateral Esq	Seladora e Impermeabilização	Rec - Fachada Lateral Esq	17/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 01	Desmontagem Balancinho	Laz - Fachada 01	17/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 02	Desmontagem Balancinho	Laz - Fachada 02	17/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC2 - 01P	Portas de Madeira	C2 - 01P	18/11/2026	25/11/2026	0	0	0

Desmontagem BalancinhoC2 - Fachada	Desmontagem Balancinho	C2 - Fachada	18/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC1 - Térreo	Portas de Madeira	C1 - Térreo	18/11/2026	25/11/2026	0	0	0
PergoladoB4 - Térreo	Pergolado	B4 - Térreo	18/11/2026	02/12/2026	0	0	0
BancadasB4 - Térreo	Bancadas	B4 - Térreo	18/11/2026	25/11/2026	0	0	0
Esquadria de PVCB4 - Térreo	Esquadria de PVC	B4 - Térreo	18/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Infra PluvialB4 - Térreo	Infra Pluvial	B4 - Térreo	18/11/2026	02/12/2026	0	0	0
EmassamentoB4 - 01P	Emassamento	B4 - 01P	18/11/2026	02/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaB4 - 01P	1a Etapa Pintura	B4 - 01P	18/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasB4 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	B4 - Fachada	18/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Infra ACB2 - 02P	Infra AC	B2 - 02P	18/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Infra ExaustãoB2 - 02P	Infra Exaustão	B2 - 02P	18/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Renovação de ArB2 - 02P	Renovação de Ar	B2 - 02P	18/11/2026	27/11/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB1 - Térreo	Impermeabilização	B1 - Térreo	18/11/2026	25/11/2026	0	0	0
LumináriasA4 - Térreo	Luminárias	A4 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA4 - Térreo	Módulos Elétricos	A4 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Guarda CorpoA4 - Térreo	Guarda Corpo	A4 - Térreo	19/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA4 - Térreo	Vidros - Pergolado	A4 - Térreo	19/11/2026	03/12/2026	0	0	0
MobiliárioA4 - 01P	Mobiliário	A4 - 01P	19/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA4 - 01P	Fechamento de Quadros	A4 - 01P	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA4 - 01P	Deck de Madeira	A4 - 01P	19/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoA4 - 02P	Piso Amadeirado	A4 - 02P	19/11/2026	03/12/2026	0	0	0
LouçasA4 - 02P	Louças	A4 - 02P	19/11/2026	26/11/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC3 - 01P	2a Etapa Pintura	C3 - 01P	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
RejunteB3 - Térreo	Rejunte	B3 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB3 - Térreo	Revestimento Parede	B3 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Revestimento PisoB3 - Térreo	Revestimento Piso	B3 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
RodapéB3 - Térreo	Rodapé	B3 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	B3 - Térreo	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB2 - 02P	Preparação para Paisagismo	B2 - 02P	19/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB1 - 02P	Infra Elétrica Teto	B1 - 02P	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Infra DadosB1 - 02P	Infra Dados	B1 - 02P	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB1 - 02P	Infra Elétrica Parede	B1 - 02P	19/11/2026	30/11/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 02P	Prolongadores	Laz - 02P	19/11/2026	26/11/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 02P Terraço	Prolongadores	Laz - 02P Terraço	19/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA2 - 01P	Ar Condicionado	A2 - 01P	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA2 - 01P	Aquecedor de Passagem	A2 - 01P	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA2 - 01P	Montagem das Condensadoras	A2 - 01P	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA3 - Térreo	Ar Condicionado	A3 - Térreo	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA3 - Térreo	Aquecedor de Passagem	A3 - Térreo	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA3 - Térreo	Montagem das Condensadoras	A3 - Térreo	23/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB1 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	B1 - Cobertura	23/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Infra de SPDAB1 - Cobertura	Infra de SPDA	B1 - Cobertura	23/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoB1 - Cobertura	Infra Irrigação	B1 - Cobertura	23/11/2026	04/12/2026	0	0	0

Infra DrenagemB1 - Cobertura	Infra Drenagem	B1 - Cobertura	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Montagem AndaimesB1 - Fachada	Montagem Andaimes	B1 - Fachada	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall	2a Etapa Drywall	2SS Área Técnica e	23/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - Térreo Recepção	Revestimento Piso	ec - Térreo Recepção	23/11/2026	02/12/2026	0	0	0
RodapéRec - Térreo Recepção	Rodapé	ec - Térreo Recepção	23/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Restaurante	Impermeabilização Áreas Molhadas	ec - Térreo Restaurante	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - Cobertura	Cabeamento Elétrico	Rec - Cobertura	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
TestesRec - Elevador 01	Testes	Rec - Elevador 01	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Montagem dos ElevadoresRec - Elevador 02	Montagem dos Elevadores	Rec - Elevador 02	23/11/2026	11/12/2026	0	0	0
BrisesRec - Fachada Frontal	Brises	ec - Fachada Frontal	23/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Lateral Dir	Tratamento de Frisos e Juntas	c - Fachada Lateral	23/11/2026	27/11/2026	0	0	0
Reboco ExternoRec - Fachada Posterior	Reboco Externo	ec - Fachada Posterior	23/11/2026	08/12/2026	0	0	0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 03	Instalações Elétricas Alvenaria	Caminhos STR 03	23/11/2026	04/12/2026	0	0	0
RebocoCaminhos STR 04	Reboco	Caminhos STR 04	23/11/2026	18/12/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC3 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	C3 - Térreo	24/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Comunicação VisualC3 - Térreo	Comunicação Visual	C3 - Térreo	24/11/2026	24/11/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC3 - Térreo	Acabamento Elétrico	C3 - Térreo	24/11/2026	24/11/2026	0	0	0
ForroB4 - 02P	Forro	B4 - 02P	24/11/2026	02/12/2026	0	0	0
ChapimB4 - Cobertura	Chapim	B4 - Cobertura	24/11/2026	07/12/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaB3 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	B3 - Fachada	24/11/2026	30/11/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB1 - 01P	2a Etapa Drywall	B1 - 01P	24/11/2026	02/12/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - 03P	1a Etapa Drywall	Laz - 03P	24/11/2026	03/12/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - Escada Serviço	Contrapiso	Laz - Escada Serviço	24/11/2026	07/12/2026	0	0	0
RebocoLaz - Escada Lazer	Reboco	Laz - Escada Lazer	24/11/2026	07/12/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 03	Tratamento e Limpeza de Fachada	Laz - Fachada 03	24/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 04	Tratamento e Limpeza de Fachada	Laz - Fachada 04	24/11/2026	30/11/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesBar - Térreo	Teste Instalações	Bar - Térreo	24/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieBar - Terraço	Preparação de Superfície	Bar - Terraço	24/11/2026	07/12/2026	0	0	0
ChecklistC3 - Térreo	Checklist	C3 - Térreo	25/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Limpeza FinalC3 - Térreo	Limpeza Final	C3 - Térreo	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA2 - Térreo	2a Etapa Pintura	A2 - Térreo	25/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Revestimento CerâmicoB4 - Fachada	Revestimento Cerâmico	B4 - Fachada	25/11/2026	22/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB3 - 02P	Teste Instalações	B3 - 02P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB3 - 02P	Cabeamento Elétrico	B3 - 02P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB3 - 02P	Cabeamento de Dados	B3 - 02P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB2 - 01P	Teste Instalações	B2 - 01P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB2 - 01P	Cabeamento Elétrico	B2 - 01P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB2 - 01P	Cabeamento de Dados	B2 - 01P	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 2SS Área Técnica e Hall	Impermeabilização Áreas Molhadas	2SS Área Técnica e	25/11/2026	26/11/2026	0	0	0
Pintura ExternaRec - Fachada Lateral Esq	Pintura Externa	c - Fachada Lateral	25/11/2026	08/12/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - Térreo	Prolongadores	Laz - Térreo	25/11/2026	01/12/2026	0	0	0
LumináriasA2 - 02P	Luminárias	A2 - 02P	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA2 - 02P	Módulos Elétricos	A2 - 02P	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0

Guarda CorpoA2 - 02P	Guarda Corpo	A2 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA2 - 02P	Vidros - Pergolado	A2 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
LumináriasA3 - 01P	Luminárias	A3 - 01P	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoA3 - 01P	Guarda Corpo	A3 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA3 - 01P	Vidros - Pergolado	A3 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
MobiliárioA3 - 02P	Mobiliário	A3 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA3 - 02P	Fechamento de Quadros	A3 - 02P	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA3 - 02P	Deck de Madeira	A3 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
MobiliárioC2 - Térreo	Mobiliário	C2 - Térreo	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC2 - Térreo	Fechamento de Quadros	C2 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC2 - Térreo	Deck de Madeira	C2 - Térreo	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC2 - 01P	Piso Amadeirado	C2 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
LouçasC2 - 01P	Louças	C2 - 01P	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
PergoladoC2 - 02P	Pergolado	C2 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
BancadasC2 - 02P	Bancadas	C2 - 02P	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC2 - 02P	Esquadria de PVC	C2 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Infra PluvialC2 - 02P	Infra Pluvial	C2 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC1 - Térreo	Piso Amadeirado	C1 - Térreo	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
LouçasC1 - Térreo	Louças	C1 - Térreo	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
PergoladoC1 - 01P	Pergolado	C1 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
BancadasC1 - 01P	Bancadas	C1 - 01P	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC1 - 01P	Esquadria de PVC	C1 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Infra PluvialC1 - 01P	Infra Pluvial	C1 - 01P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
EmassamentoC1 - 02P	Emassamento	C1 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC1 - 02P	1a Etapa Pintura	C1 - 02P	26/11/2026	09/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraB4 - Térreo	Portas de Madeira	B4 - Térreo	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
RejunteB1 - Térreo	Rejunte	B1 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB1 - Térreo	Revestimento Parede	B1 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoB1 - Térreo	Revestimento Piso	B1 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
RodapéB1 - Térreo	Rodapé	B1 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	B1 - Térreo	26/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Forro EspecialRec - Térreo Cozinha	Forro Especial	Rec - Térreo Cozinha	26/11/2026	02/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioC3 - 02P	Acabamento Incêndio	C3 - 02P	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoC3 - 02P	Acabamento Exaustão	C3 - 02P	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
BrisesC3 - 02P	Brises	C3 - 02P	27/11/2026	10/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB3 - 01P	Impermeabilização	B3 - 01P	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB2 - Térreo	Impermeabilização	B2 - Térreo	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra ACLaz - 1oSS	Infra AC	Laz - 2oSS	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra IncêndioLaz - 1oSS	Infra Incêndio	Laz - 1oSS	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 1oSS	Infra Exaustão	Laz - 1oSS	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra GásLaz - 1oSS	Infra Gás	Laz - 1oSS	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 1oSS	Infra Hidrossanitária	Laz - 1oSS	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - 02P	Infra Elétrica Teto	Laz - 02P	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0



Infra DadosLaz - 02P	Infra Dados	Laz - 02P	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeLaz - 02P	Infra Elétrica Parede	Laz - 02P	27/11/2026	14/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 02P Terraço	Infra Hidrossanitária	Laz - 02P Terraço	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallBar - Térreo	2a Etapa Drywall	Bar - Térreo	27/11/2026	03/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoB2 - 02P	Infra Elétrica Teto	B2 - 02P	30/11/2026	08/12/2026	0	0	0
Infra DadosB2 - 02P	Infra Dados	B2 - 02P	30/11/2026	08/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeB2 - 02P	Infra Elétrica Parede	B2 - 02P	30/11/2026	08/12/2026	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaB1 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	B1 - Fachada	30/11/2026	03/12/2026	0	0	0
RejunteRec - Térreo Área Externa	Rejunte	c - Térreo Área Exte	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
PaisagismoRec - Térreo Área Externa	Paisagismo	c - Térreo Área Exte	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Área Externa	Soleiras, Nichos e Filetes	c - Térreo Área Exte	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Fixação Perfil Guarda CorpoRec - 01P	Fixação Perfil Guarda Corpo	Rec - 01P	30/11/2026	11/12/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 01P Wine Bar	Impermeabilização Áreas Molhadas	Rec - 01P Wine Bar	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
SerralheriaRec - Cobertura	Serralheria	Rec - Cobertura	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Proteção do ElevadorRec - Elevador 01	Proteção do Elevador	Rec - Elevador 01	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
AduelasRec - Elevador 01	Aduelas	Rec - Elevador 01	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Lateral Dir	Seladora e Impermeabilização	c - Fachada Lateral	30/11/2026	04/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA4 - Térreo	Ar Condicionado	A4 - Térreo	01/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA4 - Térreo	Aquecedor de Passagem	A4 - Térreo	01/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA4 - Térreo	Montagem das Condensadoras	A4 - Térreo	01/12/2026	09/12/2026	0	0	0
MetaisC3 - 01P	Metais	C3 - 01P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
AcessóriosC3 - 01P	Acessórios	C3 - 01P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
PaisagismoC3 - 01P	Paisagismo	C3 - 01P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
ForroB3 - Térreo	Forro	B3 - Térreo	01/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieB3 - Cobertura	Preparação de Superfície	B3 - Cobertura	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaB3 - Fachada	Chapisco e Talisca	B3 - Fachada	01/12/2026	08/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB2 - Cobertura	Impermeabilização	B2 - Cobertura	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB1 - 02P	Teste Instalações	B1 - 02P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB1 - 02P	Cabeamento Elétrico	B1 - 02P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB1 - 02P	Cabeamento de Dados	B1 - 02P	01/12/2026	07/12/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 03	Chapisco e Talisca	Laz - Fachada 03	01/12/2026	10/12/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 04	Chapisco e Talisca	Laz - Fachada 04	01/12/2026	10/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA2 - 01P	Acabamento Incêndio	A2 - 01P	02/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA2 - 01P	Acabamento Exaustão	A2 - 01P	02/12/2026	08/12/2026	0	0	0
BrisesA2 - 01P	Brises	A2 - 01P	02/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA3 - Térreo	Acabamento Incêndio	A3 - Térreo	02/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA3 - Térreo	Acabamento Exaustão	A3 - Térreo	02/12/2026	08/12/2026	0	0	0
BrisesA3 - Térreo	Brises	A3 - Térreo	02/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoC1 - Fachada	Desmontagem Balancinho	C1 - Fachada	02/12/2026	08/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB3 - 02P	2a Etapa Drywall	B3 - 02P	02/12/2026	10/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB2 - 01P	2a Etapa Drywall	B2 - 01P	02/12/2026	10/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - Térreo	Infra Elétrica Teto	Laz - Térreo	02/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Infra DadosLaz - Térreo	Infra Dados	Laz - Térreo	02/12/2026	11/12/2026	0	0	0

Infra Elétrica ParedeLaz - Térreo	Infra Elétrica Parede	Laz - Térreo	02/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC2 - 02P	Portas de Madeira	C2 - 02P	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC1 - 01P	Portas de Madeira	C1 - 01P	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoB4 - Térreo	Piso Amadeirado	B4 - Térreo	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
LouçasB4 - Térreo	Louças	B4 - Térreo	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
PergoladoB4 - 01P	Pergolado	B4 - 01P	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
BancadasB4 - 01P	Bancadas	B4 - 01P	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCB4 - 01P	Esquadria de PVC	B4 - 01P	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Infra PluvialB4 - 01P	Infra Pluvial	B4 - 01P	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
EmassamentoB4 - 02P	Emassamento	B4 - 02P	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaB4 - 02P	1a Etapa Pintura	B4 - 02P	03/12/2026	16/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB1 - 01P	Impermeabilização	B1 - 01P	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeRec - Térreo Recepção	Revestimento Parede	ec - Térreo Recepção	03/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - Térreo Restaurante	Revestimento Piso	c - Térreo Restaura	03/12/2026	14/12/2026	0	0	0
RodapéRec - Térreo Restaurante	Rodapé	c - Térreo Restaura	03/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Cozinha	Acabamento Elétrico	rec - Térreo Cozinha	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Revestimentos EspeciaisEscada Princp.	Revestimentos Especiais	Escada Princp.	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
TestesLaz - Elevador 2	Testes	Laz - Elevador 2	03/12/2026	09/12/2026	0	0	0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 3	Montagem dos Elevadores	Laz - Elevador 3	03/12/2026	08/01/2027	0	0	0
LumináriasA4 - 01P	Luminárias	A4 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA4 - 01P	Módulos Elétricos	A4 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoA4 - 01P	Guarda Corpo	A4 - 01P	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA4 - 01P	Vidros - Pergolado	A4 - 01P	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
MobiliárioA4 - 02P	Mobiliário	A4 - 02P	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosA4 - 02P	Fechamento de Quadros	A4 - 02P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraA4 - 02P	Deck de Madeira	A4 - 02P	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaC3 - 02P	2a Etapa Pintura	C3 - 02P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaC3 - Cobertura	1a Etapa Pintura	C3 - Cobertura	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
MetaisA2 - Térreo	Metais	A2 - Térreo	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
AcessóriosA2 - Térreo	Acessórios	A2 - Térreo	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
PaisagismoA2 - Térreo	Paisagismo	A2 - Térreo	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
RejunteB3 - 01P	Rejunte	B3 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB3 - 01P	Revestimento Parede	B3 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoB3 - 01P	Revestimento Piso	B3 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
RodapéB3 - 01P	Rodapé	B3 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	B3 - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
RejunteB2 - Térreo	Rejunte	B2 - Térreo	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB2 - Térreo	Revestimento Parede	B2 - Térreo	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoB2 - Térreo	Revestimento Piso	B2 - Térreo	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
RodapéB2 - Térreo	Rodapé	B2 - Térreo	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	B2 - Térreo	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Chapisco e TaliscaB1 - Fachada	Chapisco e Talisca	B1 - Fachada	04/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - 2SS	Teste Instalações	Rec - 2SS	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0

Infra IncêndioRec - 1SS	Infra Incêndio	Rec - 1SS	04/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra ExaustãoRec - 1SS	Infra Exaustão	Rec - 1SS	04/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 1SS	Cabeamento Elétrico	Rec - 1SS	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaRec - 1SS	Infra Hidrossanitária	Rec - 1SS	04/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra Hidrossanitária em DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall	Infra Hidrossanitária em Drywall	1SS Área Técnica e Hall	04/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica em DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall	Infra Elétrica em Drywall	1SS Área Técnica e Hall	04/12/2026	08/12/2026	0	0	0
1a Etapa DrywallLaz - 01P	1a Etapa Drywall	Laz - 01P	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 01P	Prolongadores	Laz - 01P	04/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieLaz - 02P Terraço	Preparação de Superfície	Laz - 02P Terraço	04/12/2026	17/12/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 03P	Prolongadores	Laz - 03P	04/12/2026	10/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoBar - Térreo	Impermeabilização	Bar - Térreo	04/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA2 - 02P	Ar Condicionado	A2 - 02P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA2 - 02P	Aquecedor de Passagem	A2 - 02P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA2 - 02P	Montagem das Condensadoras	A2 - 02P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA3 - 01P	Ar Condicionado	A3 - 01P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA3 - 01P	Aquecedor de Passagem	A3 - 01P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA3 - 01P	Montagem das Condensadoras	A3 - 01P	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
ForroB1 - Térreo	Forro	B1 - Térreo	07/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieB1 - Cobertura	Preparação de Superfície	B1 - Cobertura	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
MobiliárioRec - Térreo Área Externa	Mobiliário	B - Térreo Área Externa	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
MetaisRec - Térreo Área Externa	Metais	B - Térreo Área Externa	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoRec - Térreo Área Externa	Guarda Corpo	B - Térreo Área Externa	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - 01P Wine Bar	Revestimento Piso	Rec - 01P Wine Bar	07/12/2026	16/12/2026	0	0	0
RodapéRec - 01P Wine Bar	Rodapé	Rec - 01P Wine Bar	07/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 01P Stand de Vendas	Impermeabilização Áreas Molhadas	- 01P Stand de Vendas	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
ProlongadoresRec - 01P Terraços	Prolongadores	Rec - 01P Terraços	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasRec - Cobertura	Montagem das Condensadoras	Rec - Cobertura	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Frontal	Desmontagem Balancinho	ec - Fachada Frontal	07/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 01	Preparação para Paisagismo	Caminhos STR 01	07/12/2026	18/12/2026	0	0	0
RebocoCaminhos STR 03	Reboco	Caminhos STR 03	07/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC3 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	C3 - 01P	08/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualC3 - 01P	Comunicação Visual	C3 - 01P	08/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC3 - 01P	Acabamento Elétrico	C3 - 01P	08/12/2026	08/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB4 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	B4 - Cobertura	08/12/2026	14/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB3 - Cobertura	Impermeabilização	B3 - Cobertura	08/12/2026	14/12/2026	0	0	0
RebocoB2 - Cobertura	Reboco	B2 - Cobertura	08/12/2026	16/12/2026	0	0	0
ContrapisoB2 - Cobertura	Contrapiso	B2 - Cobertura	08/12/2026	16/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB1 - 02P	2a Etapa Drywall	B1 - 02P	08/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Banco em PedraLaz - 01P Piscina Infantil	Banco em Pedra	z - 01P Piscina Infantil	08/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Cabeamento Elétrico	01P Piscina Borda Infinita	08/12/2026	14/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoLaz - Escada Serviço	Revestimento Piso	Laz - Escada Serviço	08/12/2026	21/12/2026	0	0	0
ContrapisoLaz - Escada Lazer	Contrapiso	Laz - Escada Lazer	08/12/2026	21/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoBar - Terraço	Impermeabilização	Bar - Terraço	08/12/2026	14/12/2026	0	0	0

ChecklistC3 - 01P	Checklist	C3 - 01P	09/12/2026	10/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalC3 - 01P	Limpeza Final	C3 - 01P	09/12/2026	15/12/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA2 - 01P	2a Etapa Pintura	A2 - 01P	09/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Reboco ExternoB3 - Fachada	Reboco Externo	B3 - Fachada	09/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesB2 - 02P	Teste Instalações	B2 - 02P	09/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB2 - 02P	Cabeamento Elétrico	B2 - 02P	09/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosB2 - 02P	Cabeamento de Dados	B2 - 02P	09/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - 1SS Área Técnica e Hall	Teste Instalações	1SS Área Técnica e	09/12/2026	11/12/2026	0	0	0
BrisesRec - Fachada Lateral Esq	Brises	Rec - Fachada Lateral	09/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Pintura ExternaRec - Fachada Lateral Dir	Pintura Externa	Rec - Fachada Lateral	09/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Posterior	Tratamento de Frisos e Juntas	Rec - Fachada Posterior	09/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeBar - Térreo	Revestimento Parede	Bar - Térreo	09/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoBar - Térreo	Revestimento Piso	Bar - Térreo	09/12/2026	17/12/2026	0	0	0
RodapéBar - Térreo	Rodapé	Bar - Térreo	09/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA4 - Térreo	Acabamento Incêndio	A4 - Térreo	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA4 - Térreo	Acabamento Exaustão	A4 - Térreo	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
BrisesA4 - Térreo	Brises	A4 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
LumináriasA3 - 02P	Luminárias	A3 - 02P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoA3 - 02P	Guarda Corpo	A3 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoA3 - 02P	Vidros - Pergolado	A3 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
LumináriasC2 - Térreo	Luminárias	C2 - Térreo	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Módulos ElétricosC2 - Térreo	Módulos Elétricos	C2 - Térreo	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoC2 - Térreo	Guarda Corpo	C2 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Vidros - PergoladoC2 - Térreo	Vidros - Pergolado	C2 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
MobiliárioC2 - 01P	Mobiliário	C2 - 01P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC2 - 01P	Fechamento de Quadros	C2 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC2 - 01P	Deck de Madeira	C2 - 01P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC2 - 02P	Piso Amadeirado	C2 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
LouçasC2 - 02P	Louças	C2 - 02P	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
MobiliárioC1 - Térreo	Mobiliário	C1 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosC1 - Térreo	Fechamento de Quadros	C1 - Térreo	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraC1 - Térreo	Deck de Madeira	C1 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoC1 - 01P	Piso Amadeirado	C1 - 01P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
LouçasC1 - 01P	Louças	C1 - 01P	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
PergoladoC1 - 02P	Pergolado	C1 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
BancadasC1 - 02P	Bancadas	C1 - 02P	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCC1 - 02P	Esquadria de PVC	C1 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Infra PluvialC1 - 02P	Infra Pluvial	C1 - 02P	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraB4 - 01P	Portas de Madeira	B4 - 01P	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
EmassamentoB3 - Térreo	Emassamento	B3 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaB3 - Térreo	1a Etapa Pintura	B3 - Térreo	10/12/2026	23/12/2026	0	0	0
RejunteB1 - 01P	Rejunte	B1 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB1 - 01P	Revestimento Parede	B1 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0

Revestimento PisoB1 - 01P	Revestimento Piso	B1 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
RodapéB1 - 01P	Rodapé	B1 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	B1 - 01P	10/12/2026	18/12/2026	0	0	0
ChecklistRec - Térreo Cozinha	Checklist	Rec - Térreo Cozinha	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoEscada Princp.	Guarda Corpo	Escada Princp.	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 2	Proteção do Elevador	Laz - Elevador 2	10/12/2026	16/12/2026	0	0	0
AduelasLaz - Elevador 2	Aduelas	Laz - Elevador 2	10/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualC3 - Cobertura	Comunicação Visual	C3 - Cobertura	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
ChecklistC3 - Cobertura	Checklist	C3 - Cobertura	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
PaisagismoC3 - Cobertura	Paisagismo	C3 - Cobertura	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA2 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	A2 - Térreo	11/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualA2 - Térreo	Comunicação Visual	A2 - Térreo	11/12/2026	11/12/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoA2 - Térreo	Acabamento Elétrico	A2 - Térreo	11/12/2026	11/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB3 - 02P	Impermeabilização	B3 - 02P	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB2 - 01P	Impermeabilização	B2 - 01P	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Pintura de TetoRec - 2SS	Pintura de Teto	Rec - 2SS	11/12/2026	04/01/2027	0	0	0
ProlongadoresLaz - 03P Cobertura	Prolongadores	Laz - 03P Cobertura	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 03P Terraço	Prolongadores	Laz - 03P Terraço	11/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Reboco ExternoLaz - Fachada 03	Reboco Externo	Laz - Fachada 03	11/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Reboco ExternoLaz - Fachada 04	Reboco Externo	Laz - Fachada 04	11/12/2026	29/12/2026	0	0	0
ChecklistA2 - Térreo	Checklist	A2 - Térreo	14/12/2026	15/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalA2 - Térreo	Limpeza Final	A2 - Térreo	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB1 - Cobertura	Impermeabilização	B1 - Cobertura	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Reboco ExternoB1 - Fachada	Reboco Externo	B1 - Fachada	14/12/2026	28/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall	2a Etapa Drywall	1SS Área Técnica e Hall	14/12/2026	15/12/2026	0	0	0
RejunteRec - Térreo Recepção	Rejunte	Rec - Térreo Recepção	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Recepção	Soleiras, Nichos e Filetes	Rec - Térreo Recepção	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
ChecklistRec - Térreo Área Externa	Checklist	Rec - Térreo Área Externa	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Preparação de SuperfícieRec - 01P Terraços	Preparação de Superfície	Rec - 01P Terraços	14/12/2026	28/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - Cobertura	1a Etapa Pintura	Rec - Cobertura	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
TestesRec - Elevador 02	Testes	Rec - Elevador 02	14/12/2026	18/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA4 - 01P	Ar Condicionado	A4 - 01P	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA4 - 01P	Aquecedor de Passagem	A4 - 01P	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA4 - 01P	Montagem das Condensadoras	A4 - 01P	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
MetaisC3 - 02P	Metais	C3 - 02P	15/12/2026	21/12/2026	0	0	0
AcessóriosC3 - 02P	Acessórios	C3 - 02P	15/12/2026	21/12/2026	0	0	0
PaisagismoC3 - 02P	Paisagismo	C3 - 02P	15/12/2026	21/12/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroB4 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	B4 - Cobertura	15/12/2026	21/12/2026	0	0	0
ForroB3 - 01P	Forro	B3 - 01P	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Preparação para PaisagismoB3 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	B3 - Cobertura	15/12/2026	29/12/2026	0	0	0
ForroB2 - Térreo	Forro	B2 - Térreo	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeRec - Térreo Restaurante	Revestimento Parede	Rec - Térreo Restaurante	15/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - 2oSS	Teste Instalações	Laz - 2oSS	15/12/2026	21/12/2026	0	0	0

Infra ACLaz - 1oSS	Infra AC	Laz - 1oSS	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra IncêndioLaz - Térreo	Infra Incêndio	Laz - Térreo	15/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - Térreo	Infra Exaustão	Laz - Térreo	15/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra GásLaz - Térreo	Infra Gás	Laz - Térreo	15/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - Térreo	Infra Hidrossanitária	Laz - Térreo	15/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - 01P	Infra Elétrica Teto	Laz - 01P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra DadosLaz - 01P	Infra Dados	Laz - 01P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeLaz - 01P	Infra Elétrica Parede	Laz - 01P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra IncêndioLaz - 02P	Infra Incêndio	Laz - 02P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 02P	Infra Exaustão	Laz - 02P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra GásLaz - 02P	Infra Gás	Laz - 02P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 02P	Infra Hidrossanitária	Laz - 02P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica TetoLaz - 03P	Infra Elétrica Teto	Laz - 03P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra DadosLaz - 03P	Infra Dados	Laz - 03P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra Elétrica ParedeLaz - 03P	Infra Elétrica Parede	Laz - 03P	15/12/2026	31/12/2026	0	0	0
RebocoBar - Terraço	Reboco	Bar - Terraço	15/12/2026	29/12/2026	0	0	0
ContrapisoBar - Terraço	Contrapiso	Bar - Terraço	15/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA2 - 02P	Acabamento Incêndio	A2 - 02P	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA2 - 02P	Acabamento Exaustão	A2 - 02P	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
BrisesA2 - 02P	Brises	A2 - 02P	16/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA3 - 01P	Acabamento Incêndio	A3 - 01P	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA3 - 01P	Acabamento Exaustão	A3 - 01P	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
BrisesA3 - 01P	Brises	A3 - 01P	16/12/2026	30/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallB2 - 02P	2a Etapa Drywall	B2 - 02P	16/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Cabeamento ElétricoB2 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	B2 - Cobertura	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
EmassamentoB1 - Térreo	Emassamento	B1 - Térreo	16/12/2026	30/12/2026	0	0	0
1a Etapa PinturaB1 - Térreo	1a Etapa Pintura	B1 - Térreo	16/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 1SS Área Técnica e Hall	Impermeabilização Áreas Molhadas	1SS Área Técnica e	16/12/2026	17/12/2026	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Posterior	Seladora e Impermeabilização	Rec - Fachada Posterior	16/12/2026	22/12/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA4 - Térreo	2a Etapa Pintura	A4 - Térreo	17/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraC1 - 02P	Portas de Madeira	C1 - 02P	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
MobiliárioB4 - Térreo	Mobiliário	B4 - Térreo	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Fechamento de QuadrosB4 - Térreo	Fechamento de Quadros	B4 - Térreo	17/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Deck de MadeiraB4 - Térreo	Deck de Madeira	B4 - Térreo	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Piso AmadeiradoB4 - 01P	Piso Amadeirado	B4 - 01P	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
LouçasB4 - 01P	Louças	B4 - 01P	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
PergoladoB4 - 02P	Pergolado	B4 - 02P	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
BancadasB4 - 02P	Bancadas	B4 - 02P	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCB4 - 02P	Esquadria de PVC	B4 - 02P	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra PluvialB4 - 02P	Infra Pluvial	B4 - 02P	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaB2 - Cobertura	Infra Hidrossanitária	B2 - Cobertura	17/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Infra de SPDAB2 - Cobertura	Infra de SPDA	B2 - Cobertura	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Infra IrrigaçãoB2 - Cobertura	Infra Irrigação	B2 - Cobertura	17/12/2026	31/12/2026	0	0	0

Infra DrenagemB2 - Cobertura	Infra Drenagem	B2 - Cobertura	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Montagem AndaimosB2 - Fachada	Montagem Andaimos	B2 - Fachada	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB1 - 02P	Impermeabilização	B1 - 02P	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalRec - Térreo Cozinha	Limpeza Final	Rec - Térreo Cozinha	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeRec - 01P Wine Bar	Revestimento Parede	Rec - 01P Wine Bar	17/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoRec - 01P Stand de Vendas	Revestimento Piso	- 01P Stand de Ver	17/12/2026	29/12/2026	0	0	0
RodapéRec - 01P Stand de Vendas	Rodapé	- 01P Stand de Ver	17/12/2026	29/12/2026	0	0	0
LumináriasEscada Princp.	Luminárias	Escada Princp.	17/12/2026	23/12/2026	0	0	0
ChapimCaminhos STR 02	Chapim	Caminhos STR 02	17/12/2026	28/12/2026	0	0	0
LumináriasA4 - 02P	Luminárias	A4 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Módulos ElétricosA4 - 02P	Módulos Elétricos	A4 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Guarda CorpoA4 - 02P	Guarda Corpo	A4 - 02P	18/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoA4 - 02P	Vidros - Pergolado	A4 - 02P	18/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalC3 - Cobertura	Limpeza Final	C3 - Cobertura	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
MetaisA2 - 01P	Metais	A2 - 01P	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
AcessóriosA2 - 01P	Acessórios	A2 - 01P	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
PaisagismoA2 - 01P	Paisagismo	A2 - 01P	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
RejunteB3 - 02P	Rejunte	B3 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB3 - 02P	Revestimento Parede	B3 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoB3 - 02P	Revestimento Piso	B3 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
RodapéB3 - 02P	Rodapé	B3 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	B3 - 02P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
RejunteB2 - 01P	Rejunte	B2 - 01P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Revestimento ParedeB2 - 01P	Revestimento Parede	B2 - 01P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoB2 - 01P	Revestimento Piso	B2 - 01P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
RodapéB2 - 01P	Rodapé	B2 - 01P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - 01P	Soleiras, Nichos e Filetes	B2 - 01P	18/12/2026	29/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 02P Terraço	Impermeabilização	Laz - 02P Terraço	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P Cobertura	Infra Hidrossanitária	Laz - 03P Cobertura	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P Terraço	Infra Hidrossanitária	Laz - 03P Terraço	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
ProlongadoresLaz - 04P Cobertura	Prolongadores	Laz - 04P Cobertura	18/12/2026	24/12/2026	0	0	0
RejunteBar - Térreo	Rejunte	Bar - Térreo	18/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesBar - Térreo	Soleiras, Nichos e Filetes	Bar - Térreo	18/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoA4 - Térreo	Peitoril de Granito	A4 - Térreo	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoA3 - 02P	Ar Condicionado	A3 - 02P	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemA3 - 02P	Aquecedor de Passagem	A3 - 02P	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasA3 - 02P	Montagem das Condensadoras	A3 - 02P	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Ar CondicionadoC2 - Térreo	Ar Condicionado	C2 - Térreo	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Aquecedor de PassagemC2 - Térreo	Aquecedor de Passagem	C2 - Térreo	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Montagem das CondensadorasC2 - Térreo	Montagem das Condensadoras	C2 - Térreo	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoC1 - Térreo	Peitoril de Granito	C1 - Térreo	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Peitoril de GranitoB4 - Térreo	Peitoril de Granito	B4 - Térreo	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
ForroB1 - 01P	Forro	B1 - 01P	21/12/2026	30/12/2026	0	0	0

Preparação para PaisagismoB1 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	B1 - Cobertura	21/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - Térreo Recepção	Cabeamento Elétrico	ec - Térreo Recepção	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalRec - Térreo Área Externa	Limpeza Final	o - Térreo Área Externa	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualRec - Cobertura	Comunicação Visual	Rec - Cobertura	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
ChecklistRec - Cobertura	Checklist	Rec - Cobertura	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
PaisagismoRec - Cobertura	Paisagismo	Rec - Cobertura	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Proteção do ElevadorRec - Elevador 02	Proteção do Elevador	Rec - Elevador 02	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
AduelasRec - Elevador 02	Aduelas	Rec - Elevador 02	21/12/2026	28/12/2026	0	0	0
PaisagismoCaminhos STR 01	Paisagismo	Caminhos STR 01	21/12/2026	12/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeCaminhos STR 04	Revestimento Parede	Caminhos STR 04	21/12/2026	02/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC3 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	C3 - 02P	22/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualC3 - 02P	Comunicação Visual	C3 - 02P	22/12/2026	22/12/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoC3 - 02P	Acabamento Elétrico	C3 - 02P	22/12/2026	22/12/2026	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - 2oSS	2a Etapa Drywall	Laz - 2oSS	22/12/2026	04/01/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - Escada Serviço	Emassamento	Laz - Escada Serviço	22/12/2026	29/12/2026	0	0	0
Revestimento PisoLaz - Escada Lazer	Revestimento Piso	Laz - Escada Lazer	22/12/2026	06/01/2027	0	0	0
ChecklistC3 - 02P	Checklist	C3 - 02P	23/12/2026	24/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalC3 - 02P	Limpeza Final	C3 - 02P	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
2a Etapa PinturaA2 - 02P	2a Etapa Pintura	A2 - 02P	23/12/2026	04/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaA2 - Cobertura	1a Etapa Pintura	A2 - Cobertura	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoB4 - Fachada	Desmontagem Balancinho	B4 - Fachada	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasB3 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	B3 - Fachada	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Esquadrias de FerroB2 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	B2 - Cobertura	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Lateral Esq	Desmontagem Balancinho	o - Fachada Lateral	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
BrisesRec - Fachada Lateral Dir	Brises	c - Fachada Lateral	23/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Pintura ExternaRec - Fachada Posterior	Pintura Externa	ec - Fachada Posterior	23/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoBar - Térreo	Cabeamento Elétrico	Bar - Térreo	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Cabeamento de DadosBar - Térreo	Cabeamento de Dados	Bar - Térreo	23/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Acabamento IncêndioA4 - 01P	Acabamento Incêndio	A4 - 01P	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Acabamento ExaustãoA4 - 01P	Acabamento Exaustão	A4 - 01P	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
BrisesA4 - 01P	Brises	A4 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
LumináriasC2 - 01P	Luminárias	C2 - 01P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Módulos ElétricosC2 - 01P	Módulos Elétricos	C2 - 01P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoC2 - 01P	Guarda Corpo	C2 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoC2 - 01P	Vidros - Pergolado	C2 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
MobiliárioC2 - 02P	Mobiliário	C2 - 02P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosC2 - 02P	Fechamento de Quadros	C2 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Deck de MadeiraC2 - 02P	Deck de Madeira	C2 - 02P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
LumináriasC1 - Térreo	Luminárias	C1 - Térreo	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoC1 - Térreo	Guarda Corpo	C1 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoC1 - Térreo	Vidros - Pergolado	C1 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
MobiliárioC1 - 01P	Mobiliário	C1 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosC1 - 01P	Fechamento de Quadros	C1 - 01P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0



Deck de MadeiraC1 - 01P	Deck de Madeira	C1 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoC1 - 02P	Piso Amadeirado	C1 - 02P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
LouçasC1 - 02P	Louças	C1 - 02P	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Portas de MadeiraB4 - 02P	Portas de Madeira	B4 - 02P	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
PergoladoB3 - Térreo	Pergolado	B3 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
BancadasB3 - Térreo	Bancadas	B3 - Térreo	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Esquadria de PVCB3 - Térreo	Esquadria de PVC	B3 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Infra PluvialB3 - Térreo	Infra Pluvial	B3 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
EmassamentoB3 - 01P	Emassamento	B3 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB3 - 01P	1a Etapa Pintura	B3 - 01P	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
EmassamentoB2 - Térreo	Emassamento	B2 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB2 - Térreo	1a Etapa Pintura	B2 - Térreo	24/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Tratamento e Limpeza de FachadaB2 - Fachada	Tratamento e Limpeza de Fachada	B2 - Fachada	24/12/2026	30/12/2026	0	0	0
RejunteB1 - 02P	Rejunte	B1 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeB1 - 02P	Revestimento Parede	B1 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Revestimento PisoB1 - 02P	Revestimento Piso	B1 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
RodapéB1 - 02P	Rodapé	B1 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	B1 - 02P	24/12/2026	05/01/2027	0	0	0
RejunteRec - Térreo Restaurante	Rejunte	c - Térreo Restaura	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Restaurante	Soleiras, Nichos e Filetes	c - Térreo Restaura	24/12/2026	31/12/2026	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA2 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	A2 - 01P	28/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Comunicação VisualA2 - 01P	Comunicação Visual	A2 - 01P	28/12/2026	28/12/2026	0	0	0
Acabamento ElétricoA2 - 01P	Acabamento Elétrico	A2 - 01P	28/12/2026	28/12/2026	0	0	0
ImpermeabilizaçãoB2 - 02P	Impermeabilização	B2 - 02P	28/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesRec - 1SS	Teste Instalações	Rec - 1SS	28/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Preparação de SuperfícieLaz - 03P Cobertura	Preparação de Superfície	Laz - 03P Cobertura	28/12/2026	11/01/2027	0	0	0
Infra de SPDALaz - 03P Cobertura	Infra de SPDA	Laz - 03P Cobertura	28/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Preparação de SuperfícieLaz - 03P Terraço	Preparação de Superfície	Laz - 03P Terraço	28/12/2026	11/01/2027	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 04P Cobertura	Infra Hidrossanitária	Laz - 04P Cobertura	28/12/2026	04/01/2027	0	0	0
Infra de SPDALaz - 04P Cobertura	Infra de SPDA	Laz - 04P Cobertura	28/12/2026	04/01/2027	0	0	0
HidrômetroLigações Definitivas	Hidrômetro	Ligações Definitivas	28/12/2026	08/02/2027	0	0	0
ReservatórioLigações Definitivas	Reservatório	Ligações Definitivas	28/12/2026	08/02/2027	0	0	0
Estações de BombeamentoLigações Definitivas	Estações de Bombeamento	Ligações Definitivas	28/12/2026	08/02/2027	0	0	0
MetaisA4 - Térreo	Metais	A4 - Térreo	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
AcessóriosA4 - Térreo	Acessórios	A4 - Térreo	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
PaisagismoA4 - Térreo	Paisagismo	A4 - Térreo	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoA4 - 01P	Peitoril de Granito	A4 - 01P	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
ChecklistA2 - 01P	Checklist	A2 - 01P	29/12/2026	30/12/2026	0	0	0
Limpeza FinalA2 - 01P	Limpeza Final	A2 - 01P	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoC1 - 01P	Peitoril de Granito	C1 - 01P	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB4 - 01P	Peitoril de Granito	B4 - 01P	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasB1 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	B1 - Fachada	29/12/2026	04/01/2027	0	0	0
ForroRec - Térreo Recepção	Forro	ec - Térreo Recepçã	29/12/2026	08/01/2027	0	0	0

RejunteRec - 01P Wine Bar	Rejunte	Rec - 01P Wine Bar	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Wine Bar	Soleiras, Nichos e Filetes	Rec - 01P Wine Bar	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoRec - 01P Terraços	Impermeabilização	Rec - 01P Terraços	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - Cobertura	Limpeza Final	Rec - Cobertura	29/12/2026	05/01/2027	0	0	0
LumináriasCaminhos STR 02	Luminárias	Caminhos STR 02	29/12/2026	19/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoA4 - 02P	Ar Condicionado	A4 - 02P	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemA4 - 02P	Aquecedor de Passagem	A4 - 02P	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasA4 - 02P	Montagem das Condensadoras	A4 - 02P	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
ForroB3 - 02P	Forro	B3 - 02P	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
ChapimB3 - Cobertura	Chapim	B3 - Cobertura	30/12/2026	13/01/2027	0	0	0
ForroB2 - 01P	Forro	B2 - 01P	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeRec - 01P Stand de Vendas	Revestimento Parede	- 01P Stand de Ver	30/12/2026	08/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - Escada Serviço	1a Etapa Pintura	Laz - Escada Serviç	30/12/2026	06/01/2027	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 03	Tratamento de Frisos e Juntas	Laz - Fachada 03	30/12/2026	06/01/2027	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 04	Tratamento de Frisos e Juntas	Laz - Fachada 04	30/12/2026	06/01/2027	0	0	0
Infra HidrossanitáriaBar - Terraço	Infra Hidrossanitária	Bar - Terraço	30/12/2026	13/01/2027	0	0	0
Infra de SPDABar - Terraço	Infra de SPDA	Bar - Terraço	30/12/2026	13/01/2027	0	0	0
RebocoBar - Escada	Reboco	Bar - Escada	30/12/2026	13/01/2027	0	0	0
ContrapisoBar - Escada	Contrapiso	Bar - Escada	30/12/2026	13/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualA2 - Cobertura	Comunicação Visual	A2 - Cobertura	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
ChecklistA2 - Cobertura	Checklist	A2 - Cobertura	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
PaisagismoA2 - Cobertura	Paisagismo	A2 - Cobertura	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioA3 - 02P	Acabamento Incêndio	A3 - 02P	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoA3 - 02P	Acabamento Exaustão	A3 - 02P	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
BrisesA3 - 02P	Brises	A3 - 02P	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioC2 - Térreo	Acabamento Incêndio	C2 - Térreo	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC2 - Térreo	Acabamento Exaustão	C2 - Térreo	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
BrisesC2 - Térreo	Brises	C2 - Térreo	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
Revestimento CerâmicoB3 - Fachada	Revestimento Cerâmico	B3 - Fachada	31/12/2026	28/01/2027	0	0	0
Chapisco e TaliscaB2 - Fachada	Chapisco e Talisca	B2 - Fachada	31/12/2026	08/01/2027	0	0	0
PergoladoB1 - Térreo	Pergolado	B1 - Térreo	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
BancadasB1 - Térreo	Bancadas	B1 - Térreo	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB1 - Térreo	Esquadria de PVC	B1 - Térreo	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
Infra PluvialB1 - Térreo	Infra Pluvial	B1 - Térreo	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
EmassamentoB1 - 01P	Emassamento	B1 - 01P	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB1 - 01P	1a Etapa Pintura	B1 - 01P	31/12/2026	14/01/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 2oSS Cômodos	Esquadrias de Alumínio	Laz - 2oSS Cômodo	31/12/2026	07/01/2027	0	0	0
ForroBar - Térreo	Forro	Bar - Térreo	31/12/2026	11/01/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaA4 - 01P	2a Etapa Pintura	A4 - 01P	04/01/2027	12/01/2027	0	0	0
LumináriasB4 - Térreo	Luminárias	B4 - Térreo	04/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB4 - Térreo	Módulos Elétricos	B4 - Térreo	04/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoB4 - Térreo	Guarda Corpo	B4 - Térreo	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB4 - Térreo	Vidros - Pergolado	B4 - Térreo	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0

MobiliárioB4 - 01P	Mobiliário	B4 - 01P	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB4 - 01P	Fechamento de Quadros	B4 - 01P	04/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB4 - 01P	Deck de Madeira	B4 - 01P	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB4 - 02P	Piso Amadeirado	B4 - 02P	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0
LouçasB4 - 02P	Louças	B4 - 02P	04/01/2027	08/01/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB3 - Térreo	Portas de Madeira	B3 - Térreo	04/01/2027	08/01/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoB2 - Cobertura	Preparação para Paisagismo	B2 - Cobertura	04/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - Térreo Restaurante	Cabeamento Elétrico	c - Térreo Restaura	04/01/2027	08/01/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - 1oSS	Teste Instalações	Laz - 1oSS	04/01/2027	08/01/2027	0	0	0
Infra ACLaz - Térreo	Infra AC	Laz - Térreo	04/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Infra IncêndioLaz - 01P	Infra Incêndio	Laz - 01P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 01P	Infra Exaustão	Laz - 01P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra GásLaz - 01P	Infra Gás	Laz - 01P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P	Infra Hidrossanitária	Laz - 01P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra ACLaz - 02P	Infra AC	Laz - 02P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra IncêndioLaz - 03P	Infra Incêndio	Laz - 03P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 03P	Infra Exaustão	Laz - 03P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra GásLaz - 03P	Infra Gás	Laz - 03P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P	Infra Hidrossanitária	Laz - 03P	04/01/2027	19/01/2027	0	0	0
GeradorLigações Definitivas	Gerador	Ligações Definitivas	04/01/2027	12/02/2027	0	0	0
SubestaçãoLigações Definitivas	Subestação	Ligações Definitivas	04/01/2027	12/02/2027	0	0	0
MetaisA2 - 02P	Metais	A2 - 02P	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
AcessóriosA2 - 02P	Acessórios	A2 - 02P	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
PaisagismoA2 - 02P	Paisagismo	A2 - 02P	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
RejunteB2 - 02P	Rejunte	B2 - 02P	05/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeB2 - 02P	Revestimento Parede	B2 - 02P	05/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Revestimento PisoB2 - 02P	Revestimento Piso	B2 - 02P	05/01/2027	13/01/2027	0	0	0
RodapéB2 - 02P	Rodapé	B2 - 02P	05/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - 02P	Soleiras, Nichos e Filetes	B2 - 02P	05/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Pintura de TubulaçõesRec - 2SS	Pintura de Tubulações	Rec - 2SS	05/01/2027	18/01/2027	0	0	0
Pintura de TetoRec - 1SS	Pintura de Teto	Rec - 1SS	05/01/2027	25/01/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 2oSS	Impermeabilização	Laz - 2oSS	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 03P Cobertura	Cabeamento Elétrico	Laz - 03P Cobertura	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 04P Cobertura	Cabeamento Elétrico	Laz - 04P Cobertura	05/01/2027	11/01/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA4 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	A4 - Térreo	06/01/2027	06/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualA4 - Térreo	Comunicação Visual	A4 - Térreo	06/01/2027	06/01/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA4 - Térreo	Acabamento Elétrico	A4 - Térreo	06/01/2027	06/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoA4 - 02P	Peitoril de Granito	A4 - 02P	06/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoC2 - 01P	Ar Condicionado	C2 - 01P	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemC2 - 01P	Aquecedor de Passagem	C2 - 01P	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasC2 - 01P	Montagem das Condensadoras	C2 - 01P	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoC1 - Térreo	Ar Condicionado	C1 - Térreo	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemC1 - Térreo	Aquecedor de Passagem	C1 - Térreo	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0

Montagem das CondensadorasC1 - Térreo	Montagem das Condensadoras	C1 - Térreo	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoC1 - 02P	Peitoril de Granito	C1 - 02P	06/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB4 - 02P	Peitoril de Granito	B4 - 02P	06/01/2027	12/01/2027	0	0	0
ForroB1 - 02P	Forro	B1 - 02P	06/01/2027	14/01/2027	0	0	0
ChapimB1 - Cobertura	Chapim	B1 - Cobertura	06/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Revestimento CerâmicoB1 - Fachada	Revestimento Cerâmico	B1 - Fachada	06/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 01P Wine Bar	Cabeamento Elétrico	Rec - 01P Wine Bar	06/01/2027	12/01/2027	0	0	0
ContrapisoRec - 01P Terraços	Contrapiso	Rec - 01P Terraços	06/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeCaminhos STR 03	Revestimento Parede	Caminhos STR 03	06/01/2027	16/02/2027	0	0	0
ChecklistA4 - Térreo	Checklist	A4 - Térreo	07/01/2027	08/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalA4 - Térreo	Limpeza Final	A4 - Térreo	07/01/2027	13/01/2027	0	0	0
CorrimãosLaz - Escada Serviço	Corrimãos	Laz - Escada Serviço	07/01/2027	13/01/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - Escada Lazer	Emassamento	Laz - Escada Lazer	07/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 03	Seladora e Impermeabilização	Laz - Fachada 03	07/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 04	Seladora e Impermeabilização	Laz - Fachada 04	07/01/2027	13/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalA2 - Cobertura	Limpeza Final	A2 - Cobertura	08/01/2027	14/01/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaC2 - Térreo	2a Etapa Pintura	C2 - Térreo	08/01/2027	18/01/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB1 - Térreo	Portas de Madeira	B1 - Térreo	08/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Lateral Dir	Desmontagem Balancinho	Rec - Fachada Lateral	08/01/2027	14/01/2027	0	0	0
BrisesRec - Fachada Posterior	Brises	Rec - Fachada Posterior	08/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 2oSS Cômodos	Portas de Madeira	Laz - 2oSS Cômodos	08/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioA4 - 02P	Acabamento Incêndio	A4 - 02P	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoA4 - 02P	Acabamento Exaustão	A4 - 02P	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
BrisesA4 - 02P	Brises	A4 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
LumináriasC2 - 02P	Luminárias	C2 - 02P	11/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Módulos ElétricosC2 - 02P	Módulos Elétricos	C2 - 02P	11/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoC2 - 02P	Guarda Corpo	C2 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoC2 - 02P	Vidros - Pergolado	C2 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
LumináriasC1 - 01P	Luminárias	C1 - 01P	11/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoC1 - 01P	Guarda Corpo	C1 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoC1 - 01P	Vidros - Pergolado	C1 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
MobiliárioC1 - 02P	Mobiliário	C1 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosC1 - 02P	Fechamento de Quadros	C1 - 02P	11/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Deck de MadeiraC1 - 02P	Deck de Madeira	C1 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB3 - Térreo	Piso Amadeirado	B3 - Térreo	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
LouçasB3 - Térreo	Louças	B3 - Térreo	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
PergoladoB3 - 01P	Pergolado	B3 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
BancadasB3 - 01P	Bancadas	B3 - 01P	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB3 - 01P	Esquadria de PVC	B3 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Infra PluvialB3 - 01P	Infra Pluvial	B3 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
EmassamentoB3 - 02P	Emassamento	B3 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB3 - 02P	1a Etapa Pintura	B3 - 02P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
PergoladoB2 - Térreo	Pergolado	B2 - Térreo	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0

BancadasB2 - Térreo	Bancadas	B2 - Térreo	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB2 - Térreo	Esquadria de PVC	B2 - Térreo	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Infra PluvialB2 - Térreo	Infra Pluvial	B2 - Térreo	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
EmassamentoB2 - 01P	Emassamento	B2 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB2 - 01P	1a Etapa Pintura	B2 - 01P	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Reboco ExternoB2 - Fachada	Reboco Externo	B2 - Fachada	11/01/2027	26/01/2027	0	0	0
EmassamentoRec - Térreo Recepção	Emassamento	ec - Térreo Recepção	11/01/2027	20/01/2027	0	0	0
ForroRec - Térreo Restaurante	Forro	c - Térreo Restaura	11/01/2027	20/01/2027	0	0	0
RejunteRec - 01P Stand de Vendas	Rejunte	- 01P Stand de Ver	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Stand de Vendas	Soleiras, Nichos e Filetes	- 01P Stand de Ver	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - 1oSS	2a Etapa Drywall	Laz - 1oSS	11/01/2027	22/01/2027	0	0	0
TestesLaz - Elevador 3	Testes	Laz - Elevador 3	11/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 4	Montagem dos Elevadores	Laz - Elevador 4	11/01/2027	12/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA2 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	A2 - 02P	12/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualA2 - 02P	Comunicação Visual	A2 - 02P	12/01/2027	12/01/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA2 - 02P	Acabamento Elétrico	A2 - 02P	12/01/2027	12/01/2027	0	0	0
AlvenariaLaz - 2oSS Lavanderia	Alvenaria	az - 2oSS Lavander	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 2oSS Cômodos	Revestimento Piso	.az - 2oSS Cômodo	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
RodapéLaz - 2oSS Cômodos	Rodapé	.az - 2oSS Cômodo	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemLaz - Térreo	Aquecedor de Passagem	Laz - Térreo	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
RebocoLaz - 03P Cobertura	Reboco	Laz - 03P Cobertura	12/01/2027	14/01/2027	0	0	0
RebocoLaz - 03P Terraço	Reboco	Laz - 03P Terraço	12/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Preparação de SuperfícieLaz - 04P Cobertura	Preparação de Superfície	Laz - 04P Cobertura	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
EmassamentoBar - Térreo	Emassamento	Bar - Térreo	12/01/2027	18/01/2027	0	0	0
MetaisA4 - 01P	Metais	A4 - 01P	13/01/2027	19/01/2027	0	0	0
AcessóriosA4 - 01P	Acessórios	A4 - 01P	13/01/2027	19/01/2027	0	0	0
PaisagismoA4 - 01P	Paisagismo	A4 - 01P	13/01/2027	19/01/2027	0	0	0
ChecklistA2 - 02P	Checklist	A2 - 02P	13/01/2027	14/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalA2 - 02P	Limpeza Final	A2 - 02P	13/01/2027	19/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB4 - Térreo	Ar Condicionado	B4 - Térreo	13/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB4 - Térreo	Aquecedor de Passagem	B4 - Térreo	13/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB4 - Térreo	Montagem das Condensadoras	B4 - Térreo	13/01/2027	21/01/2027	0	0	0
ForroRec - 01P Wine Bar	Forro	Rec - 01P Wine Bar	13/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 2oSS Cômodos	Fechamento de Quadros	.az - 2oSS Cômodo	13/01/2027	15/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoB3 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	B3 - Cobertura	14/01/2027	20/01/2027	0	0	0
ForroB2 - 02P	Forro	B2 - 02P	14/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - Térreo	Teste Instalações	Laz - Térreo	14/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - Escada Serviço	Cabeamento Elétrico	.az - Escada Serviç	14/01/2027	20/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - Escada Lazer	1a Etapa Pintura	Laz - Escada Lazer	14/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Pintura ExternaLaz - Fachada 03	Pintura Externa	Laz - Fachada 03	14/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Pintura ExternaLaz - Fachada 04	Pintura Externa	Laz - Fachada 04	14/01/2027	22/01/2027	0	0	0
ChapimBar - Terraço	Chapim	Bar - Terraço	14/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Revestimento PisoBar - Escada	Revestimento Piso	Bar - Escada	14/01/2027	27/01/2027	0	0	0

Acabamento IncêndioC2 - 01P	Acabamento Incêndio	C2 - 01P	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC2 - 01P	Acabamento Exaustão	C2 - 01P	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
BrisesC2 - 01P	Brises	C2 - 01P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioC1 - Térreo	Acabamento Incêndio	C1 - Térreo	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC1 - Térreo	Acabamento Exaustão	C1 - Térreo	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
BrisesC1 - Térreo	Brises	C1 - Térreo	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB1 - Térreo	Piso Amadeirado	B1 - Térreo	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
LouçasB1 - Térreo	Louças	B1 - Térreo	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
PergoladoB1 - 01P	Pergolado	B1 - 01P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
BancadasB1 - 01P	Bancadas	B1 - 01P	15/01/2027	21/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB1 - 01P	Esquadria de PVC	B1 - 01P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Infra PluvialB1 - 01P	Infra Pluvial	B1 - 01P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
EmassamentoB1 - 02P	Emassamento	B1 - 02P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB1 - 02P	1a Etapa Pintura	B1 - 02P	15/01/2027	28/01/2027	0	0	0
ContrapisoLaz - 03P Cobertura	Contrapiso	Laz - 03P Cobertura	15/01/2027	19/01/2027	0	0	0
ContrapisoLaz - 03P Terraço	Contrapiso	Laz - 03P Terraço	15/01/2027	19/01/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaA4 - 02P	2a Etapa Pintura	A4 - 02P	18/01/2027	26/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaA4 - Cobertura	1a Etapa Pintura	A4 - Cobertura	18/01/2027	22/01/2027	0	0	0
LumináriasB4 - 01P	Luminárias	B4 - 01P	18/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB4 - 01P	Módulos Elétricos	B4 - 01P	18/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Guarda CorpoB4 - 01P	Guarda Corpo	B4 - 01P	18/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB4 - 01P	Vidros - Pergolado	B4 - 01P	18/01/2027	29/01/2027	0	0	0
MobiliárioB4 - 02P	Mobiliário	B4 - 02P	18/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB4 - 02P	Fechamento de Quadros	B4 - 02P	18/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB4 - 02P	Deck de Madeira	B4 - 02P	18/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB3 - 01P	Portas de Madeira	B3 - 01P	18/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB2 - Térreo	Portas de Madeira	B2 - Térreo	18/01/2027	22/01/2027	0	0	0
ChapimB2 - Cobertura	Chapim	B2 - Cobertura	18/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 01P Stand de Vendas	Cabeamento Elétrico	- 01P Stand de Ver	18/01/2027	22/01/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 2oSS Cômodos	Luminárias	Laz - 2oSS Cômodo	18/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 3	Proteção do Elevador	Laz - Elevador 3	18/01/2027	22/01/2027	0	0	0
AduelasLaz - Elevador 3	Aduelas	Laz - Elevador 3	18/01/2027	05/02/2027	0	0	0
MetaisC2 - Térreo	Metais	C2 - Térreo	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
AcessóriosC2 - Térreo	Acessórios	C2 - Térreo	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
PaisagismoC2 - Térreo	Paisagismo	C2 - Térreo	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Pintura de ParedeRec - 2SS	Pintura de Parede	Rec - 2SS	19/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Infra HidrossanitáriaLaz - 2oSS Lavanderia	Infra Hidrossanitária	Laz - 2oSS Lavander	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Infra ElétricaLaz - 2oSS Lavanderia	Infra Elétrica	Laz - 2oSS Lavander	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 2oSS Cômodos	Revestimento Parede	Laz - 2oSS Cômodo	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoLaz - 02P Salão de Jogos	Piso Amadeirado	Laz - 02P Salão de Joç	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 02P Salão de Jogos	Revestimento Piso	Laz - 02P Salão de Joç	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
RodapéLaz - 02P Salão de Jogos	Rodapé	Laz - 02P Salão de Joç	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Piso sintéticoLaz - 02P Salão de Jogos	Piso sintético	Laz - 02P Salão de Joç	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0

RebocoLaz - 04P Cobertura	Reboco	Laz - 04P Cobertura	19/01/2027	21/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaBar - Térreo	1a Etapa Pintura	Bar - Térreo	19/01/2027	25/01/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA4 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	A4 - 01P	20/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualA4 - 01P	Comunicação Visual	A4 - 01P	20/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA4 - 01P	Acabamento Elétrico	A4 - 01P	20/01/2027	20/01/2027	0	0	0
Módulos ElétricosA3 - Térreo	Módulos Elétricos	A3 - Térreo	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoC2 - 02P	Ar Condicionado	C2 - 02P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemC2 - 02P	Aquecedor de Passagem	C2 - 02P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasC2 - 02P	Montagem das Condensadoras	C2 - 02P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Ar CondicionadoC1 - 01P	Ar Condicionado	C1 - 01P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemC1 - 01P	Aquecedor de Passagem	C1 - 01P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasC1 - 01P	Montagem das Condensadoras	C1 - 01P	20/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoB1 - Cobertura	Cabeamento Elétrico	B1 - Cobertura	20/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoRec - 01P Terraços	Preparação para Paisagismo	Rec - 01P Terraços	20/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Infra ACLaz - 01P	Infra AC	Laz - 01P	20/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - 01P	Teste Instalações	Laz - 01P	20/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - 02P	Teste Instalações	Laz - 02P	20/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Infra ACLaz - 03P	Infra AC	Laz - 03P	20/01/2027	04/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P Cobertura	Impermeabilização	Laz - 03P Cobertura	20/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoLaz - 03P Terraço	Preparação para Paisagismo	Laz - 03P Terraço	20/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 02	Preparação para Paisagismo	Caminhos STR 02	20/01/2027	02/02/2027	0	0	0
ChecklistA4 - 01P	Checklist	A4 - 01P	21/01/2027	22/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalA4 - 01P	Limpeza Final	A4 - 01P	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
Esquadrias de FerroB3 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	B3 - Cobertura	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - Térreo Recepção	1a Etapa Pintura	ec - Térreo Recepção	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
EmassamentoRec - Térreo Restaurante	Emassamento	c - Térreo Restaura	21/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 2oSS Cômodos	Ar Condicionado	Laz - 2oSS Cômodo	21/01/2027	25/01/2027	0	0	0
LumináriasLaz - Escada Serviço	Luminárias	Laz - Escada Serviç	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
CorrimãosLaz - Escada Lazer	Corrimãos	Laz - Escada Lazer	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoBar - Terraço	Cabeamento Elétrico	Bar - Terraço	21/01/2027	27/01/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaC2 - 01P	2a Etapa Pintura	C2 - 01P	22/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB4 - Térreo	Acabamento Incêndio	B4 - Térreo	22/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB4 - Térreo	Acabamento Exaustão	B4 - Térreo	22/01/2027	28/01/2027	0	0	0
BrisesB4 - Térreo	Brises	B4 - Térreo	22/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB1 - 01P	Portas de Madeira	B1 - 01P	22/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Posterior	Desmontagem Balancinho	ec - Fachada Poster	22/01/2027	28/01/2027	0	0	0
ContrapisoLaz - 04P Cobertura	Contrapiso	Laz - 04P Cobertura	22/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualA4 - Cobertura	Comunicação Visual	A4 - Cobertura	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
ChecklistA4 - Cobertura	Checklist	A4 - Cobertura	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
PaisagismoA4 - Cobertura	Paisagismo	A4 - Cobertura	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
LumináriasC1 - 02P	Luminárias	C1 - 02P	25/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoC1 - 02P	Guarda Corpo	C1 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoC1 - 02P	Vidros - Pergolado	C1 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0

MobiliárioB3 - Térreo	Mobiliário	B3 - Térreo	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB3 - Térreo	Fechamento de Quadros	B3 - Térreo	25/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB3 - Térreo	Deck de Madeira	B3 - Térreo	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB3 - 01P	Piso Amadeirado	B3 - 01P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
LouçasB3 - 01P	Louças	B3 - 01P	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
PergoladoB3 - 02P	Pergolado	B3 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
BancadasB3 - 02P	Bancadas	B3 - 02P	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB3 - 02P	Esquadria de PVC	B3 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Infra PluvialB3 - 02P	Infra Pluvial	B3 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB2 - Térreo	Piso Amadeirado	B2 - Térreo	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
LouçasB2 - Térreo	Louças	B2 - Térreo	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
PergoladoB2 - 01P	Pergolado	B2 - 01P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
BancadasB2 - 01P	Bancadas	B2 - 01P	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB2 - 01P	Esquadria de PVC	B2 - 01P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Infra PluvialB2 - 01P	Infra Pluvial	B2 - 01P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
EmassamentoB2 - 02P	Emassamento	B2 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB2 - 02P	1a Etapa Pintura	B2 - 02P	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemRec - Térreo	Aquecedor de Passagem	Rec - Térreo	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
EmassamentoRec - 01P Wine Bar	Emassamento	Rec - 01P Wine Bar	25/01/2027	03/02/2027	0	0	0
ForroRec - 01P Stand de Vendas	Forro	- 01P Stand de Ver	25/01/2027	03/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 1oSS	Impermeabilização	Laz - 1oSS	25/01/2027	29/01/2027	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - Térreo	2a Etapa Drywall	Laz - Térreo	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
BrisesLaz - Fachada 03	Brises	Laz - Fachada 03	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
BrisesLaz - Fachada 04	Brises	Laz - Fachada 04	25/01/2027	05/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC2 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	C2 - Térreo	26/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Comunicação VisualC2 - Térreo	Comunicação Visual	C2 - Térreo	26/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC2 - Térreo	Acabamento Elétrico	C2 - Térreo	26/01/2027	26/01/2027	0	0	0
Pintura de TubulaçõesRec - 1SS	Pintura de Tubulações	Rec - 1SS	26/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Infra ACLaz - 2oSS Lavanderia	Infra AC	az - 2oSS Lavander	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 2oSS Lavanderia	Cabeamento Elétrico	az - 2oSS Lavander	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
RebocoLaz - 2oSS Lavanderia	Reboco	az - 2oSS Lavander	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
RejunteLaz - 2oSS Cômodos	Rejunte	.az - 2oSS Cômodo	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 2oSS Cômodos	Módulos Elétricos	.az - 2oSS Cômodo	26/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 2oSS Cômodos	Acabamento Incêndio	.az - 2oSS Cômodo	26/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 2oSS Cômodos	Acabamento Exaustão	.az - 2oSS Cômodo	26/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 2oSS Cômodos	Soleiras, Nichos e Filetes	.az - 2oSS Cômodo	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 02P Salão de Jogos	Revestimento Parede	z - 02P Salão de Joç	26/01/2027	03/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 02P Terraço	Revestimento Piso	Laz - 02P Terraço	26/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoLaz - 03P Academia	Piso Amadeirado	Laz - 03P Academia	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 03P Academia	Revestimento Piso	Laz - 03P Academia	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
RodapéLaz - 03P Academia	Rodapé	Laz - 03P Academia	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Piso sintéticoLaz - 03P Academia	Piso sintético	Laz - 03P Academia	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
BancadasBar - Térreo	Bancadas	Bar - Térreo	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0



DivisóriasBar - Térreo	Divisórias	Bar - Térreo	26/01/2027	01/02/2027	0	0	0
MetaisA4 - 02P	Metais	A4 - 02P	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
AcessóriosA4 - 02P	Acessórios	A4 - 02P	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
PaisagismoA4 - 02P	Paisagismo	A4 - 02P	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
ChecklistC2 - Térreo	Checklist	C2 - Térreo	27/01/2027	28/01/2027	0	0	0
Limpeza FinalC2 - Térreo	Limpeza Final	C2 - Térreo	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB4 - 01P	Ar Condicionado	B4 - 01P	27/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB4 - 01P	Aquecedor de Passagem	B4 - 01P	27/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB4 - 01P	Montagem das Condensadoras	B4 - 01P	27/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Tratamento de Frisos e JuntasB2 - Fachada	Tratamento de Frisos e Juntas	B2 - Fachada	27/01/2027	01/02/2027	0	0	0
Esquadrias de FerroB1 - Cobertura	Esquadrias de Ferro	B1 - Cobertura	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - 01P	2a Etapa Drywall	Laz - 01P	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - 02P	2a Etapa Drywall	Laz - 02P	27/01/2027	05/02/2027	0	0	0
ChapimLaz - 03P Cobertura	Chapim	Laz - 03P Cobertura	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P Terraço	Impermeabilização	Laz - 03P Terraço	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 04P Cobertura	Impermeabilização	Laz - 04P Cobertura	27/01/2027	02/02/2027	0	0	0
BancadasRec - Térreo Recepção	Bancadas	ec - Térreo Recepção	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
DivisóriasRec - Térreo Recepção	Divisórias	ec - Térreo Recepção	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
ChecklistLaz - Escada Serviço	Checklist	Laz - Escada Serviço	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - Escada Lazer	Cabeamento Elétrico	Laz - Escada Lazer	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
SerralheriaBar - Terraço	Serralheria	Bar - Terraço	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
EmassamentoBar - Escada	Emassamento	Bar - Escada	28/01/2027	03/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaA3 - Térreo	2a Etapa Pintura	A3 - Térreo	29/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosA3 - 01P	Módulos Elétricos	A3 - 01P	29/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioC2 - 02P	Acabamento Incêndio	C2 - 02P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC2 - 02P	Acabamento Exaustão	C2 - 02P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
BrisesC2 - 02P	Brises	C2 - 02P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioC1 - 01P	Acabamento Incêndio	C1 - 01P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC1 - 01P	Acabamento Exaustão	C1 - 01P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
BrisesC1 - 01P	Brises	C1 - 01P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB4 - Térreo	2a Etapa Pintura	B4 - Térreo	29/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoB3 - Fachada	Desmontagem Balancinho	B3 - Fachada	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
MobiliárioB1 - Térreo	Mobiliário	B1 - Térreo	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB1 - Térreo	Fechamento de Quadros	B1 - Térreo	29/01/2027	08/02/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB1 - Térreo	Deck de Madeira	B1 - Térreo	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB1 - 01P	Piso Amadeirado	B1 - 01P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
LouçasB1 - 01P	Louças	B1 - 01P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
PergoladoB1 - 02P	Pergolado	B1 - 02P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
BancadasB1 - 02P	Bancadas	B1 - 02P	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB1 - 02P	Esquadria de PVC	B1 - 02P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
Infra PluvialB1 - 02P	Infra Pluvial	B1 - 02P	29/01/2027	11/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 2oSS Cômodos	2a Etapa Pintura	Laz - 2oSS Cômodos	29/01/2027	04/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalA4 - Cobertura	Limpeza Final	A4 - Cobertura	01/02/2027	05/02/2027	0	0	0

LumináriasB4 - 02P	Luminárias	B4 - 02P	01/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB4 - 02P	Módulos Elétricos	B4 - 02P	01/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoB4 - 02P	Guarda Corpo	B4 - 02P	01/02/2027	12/02/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB4 - 02P	Vidros - Pergolado	B4 - 02P	01/02/2027	12/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB3 - 02P	Portas de Madeira	B3 - 02P	01/02/2027	05/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB2 - 01P	Portas de Madeira	B2 - 01P	01/02/2027	05/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 1oSS Cômodos	Revestimento Parede	.az - 1oSS Cômodo	01/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 1oSS Cômodos	Revestimento Piso	.az - 1oSS Cômodo	01/02/2027	05/02/2027	0	0	0
RodapéLaz - 1oSS Cômodos	Rodapé	.az - 1oSS Cômodo	01/02/2027	05/02/2027	0	0	0
MetaisC2 - 01P	Metais	C2 - 01P	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
AcessóriosC2 - 01P	Acessórios	C2 - 01P	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
PaisagismoC2 - 01P	Paisagismo	C2 - 01P	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Revestimento CerâmicoB2 - Fachada	Revestimento Cerâmico	B2 - Fachada	02/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 2SS	Fechamento de Quadros	Rec - 2SS	02/02/2027	15/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - Térreo Restaurante	1a Etapa Pintura	c - Térreo Restaura	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Infra ExaustãoLaz - 2oSS Lavanderia	Infra Exaustão	az - 2oSS Lavander	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 2oSS Cômodos	Cabeamento Elétrico	.az - 2oSS Cômodo	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 2oSS Cômodos	Cabeamento de Dados	.az - 2oSS Cômodo	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 03P Academia	Revestimento Parede	Laz - 03P Academia	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraBar - Térreo	Portas de Madeira	Bar - Térreo	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCBar - Térreo	Esquadria de PVC	Bar - Térreo	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioBar - Térreo	Esquadrias de Alumínio	Bar - Térreo	02/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA4 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	A4 - 02P	03/02/2027	03/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualA4 - 02P	Comunicação Visual	A4 - 02P	03/02/2027	03/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA4 - 02P	Acabamento Elétrico	A4 - 02P	03/02/2027	03/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoC1 - 02P	Ar Condicionado	C1 - 02P	03/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemC1 - 02P	Aquecedor de Passagem	C1 - 02P	03/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasC1 - 02P	Montagem das Condensadoras	C1 - 02P	03/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoB1 - Fachada	Desmontagem Balancinho	B1 - Fachada	03/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoRec - 01P Terraços	Revestimento Piso	Rec - 01P Terraços	03/02/2027	23/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P	Impermeabilização	Laz - 01P	03/02/2027	09/02/2027	0	0	0
SerralheriaLaz - 03P Cobertura	Serralheria	Laz - 03P Cobertura	03/02/2027	05/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 03P Terraço	Revestimento Piso	Laz - 03P Terraço	03/02/2027	11/02/2027	0	0	0
ChapimLaz - 04P Cobertura	Chapim	Laz - 04P Cobertura	03/02/2027	05/02/2027	0	0	0
PaisagismoCaminhos STR 02	Paisagismo	Caminhos STR 02	03/02/2027	23/02/2027	0	0	0
ChapimCaminhos STR 04	Chapim	Caminhos STR 04	03/02/2027	11/02/2027	0	0	0
ChecklistA4 - 02P	Checklist	A4 - 02P	04/02/2027	05/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalA4 - 02P	Limpeza Final	A4 - 02P	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraRec - Térreo Recepção	Portas de Madeira	ec - Térreo Recepçã	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCRec - Térreo Recepção	Esquadria de PVC	ec - Térreo Recepçã	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - Térreo Recepção	Esquadrias de Alumínio	ec - Térreo Recepçã	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - 01P Wine Bar	1a Etapa Pintura	Rec - 01P Wine Bar	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
EmassamentoRec - 01P Stand de Vendas	Emassamento	- 01P Stand de Ver	04/02/2027	15/02/2027	0	0	0

RejunteLaz - 02P Salão de Jogos	Rejunte	Laz - 02P Salão de Jogos	04/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P Salão de Jogos	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 02P Salão de Jogos	04/02/2027	08/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - Escada Serviço	Limpeza Final	Laz - Escada Serviço	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
LumináriasLaz - Escada Lazer	Luminárias	Laz - Escada Lazer	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaBar - Terraço	1a Etapa Pintura	Bar - Terraço	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaBar - Escada	1a Etapa Pintura	Bar - Escada	04/02/2027	10/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaC2 - 02P	2a Etapa Pintura	C2 - 02P	05/02/2027	15/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaC2 - Cobertura	1a Etapa Pintura	C2 - Cobertura	05/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB4 - 01P	Acabamento Incêndio	B4 - 01P	05/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB4 - 01P	Acabamento Exaustão	B4 - 01P	05/02/2027	11/02/2027	0	0	0
BrisesB4 - 01P	Brises	B4 - 01P	05/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB1 - 02P	Portas de Madeira	B1 - 02P	05/02/2027	11/02/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 2oSS Cômodos	Mobiliário	Laz - 2oSS Cômodos	05/02/2027	09/02/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - 2oSS Cômodos	Acessórios	Laz - 2oSS Cômodos	05/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 2oSS Cômodos	Acabamento Elétrico	Laz - 2oSS Cômodos	05/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Teste InstalaçõesLaz - 03P	Teste Instalações	Laz - 03P	05/02/2027	11/02/2027	0	0	0
LumináriasB3 - Térreo	Luminárias	B3 - Térreo	08/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB3 - Térreo	Módulos Elétricos	B3 - Térreo	08/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoB3 - Térreo	Guarda Corpo	B3 - Térreo	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB3 - Térreo	Vidros - Pergolado	B3 - Térreo	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
MobiliárioB3 - 01P	Mobiliário	B3 - 01P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB3 - 01P	Fechamento de Quadros	B3 - 01P	08/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB3 - 01P	Deck de Madeira	B3 - 01P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB3 - 02P	Piso Amadeirado	B3 - 02P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
LouçasB3 - 02P	Louças	B3 - 02P	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
MobiliárioB2 - Térreo	Mobiliário	B2 - Térreo	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB2 - Térreo	Fechamento de Quadros	B2 - Térreo	08/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB2 - Térreo	Deck de Madeira	B2 - Térreo	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB2 - 01P	Piso Amadeirado	B2 - 01P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
LouçasB2 - 01P	Louças	B2 - 01P	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
PergoladoB2 - 02P	Pergolado	B2 - 02P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
BancadasB2 - 02P	Bancadas	B2 - 02P	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCB2 - 02P	Esquadria de PVC	B2 - 02P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Infra PluvialB2 - 02P	Infra Pluvial	B2 - 02P	08/02/2027	19/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - Térreo	Impermeabilização	Laz - Térreo	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 02P	Impermeabilização	Laz - 02P	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
SerralheriaLaz - 04P Cobertura	Serralheria	Laz - 04P Cobertura	08/02/2027	10/02/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 03	Desmontagem Balancinho	Laz - Fachada 03	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 04	Desmontagem Balancinho	Laz - Fachada 04	08/02/2027	12/02/2027	0	0	0
MetaisA3 - Térreo	Metais	A3 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
AcessóriosA3 - Térreo	Acessórios	A3 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
PaisagismoA3 - Térreo	Paisagismo	A3 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaA3 - 01P	2a Etapa Pintura	A3 - 01P	09/02/2027	17/02/2027	0	0	0

Módulos ElétricosA3 - 02P	Módulos Elétricos	A3 - 02P	09/02/2027	17/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC2 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	C2 - 01P	09/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualC2 - 01P	Comunicação Visual	C2 - 01P	09/02/2027	09/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC2 - 01P	Acabamento Elétrico	C2 - 01P	09/02/2027	09/02/2027	0	0	0
MetaisB4 - Térreo	Metais	B4 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
AcessóriosB4 - Térreo	Acessórios	B4 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
PaisagismoB4 - Térreo	Paisagismo	B4 - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Pintura de ParedeRec - 1SS	Pintura de Parede	Rec - 1SS	09/02/2027	22/02/2027	0	0	0
BancadasRec - Térreo Restaurante	Bancadas	c - Térreo Restaura	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
DivisóriasRec - Térreo Restaurante	Divisórias	c - Térreo Restaura	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Canaletas de EsgotoLaz - 2oSS Lavanderia	Canaletas de Esgoto	az - 2oSS Lavander	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
ForroLaz - 2oSS Cômodos	Forro	az - 2oSS Cômodo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Pintura EspecialLaz - 01P Bar e Cômodos	Pintura Especial	z - 01P Bar e Cômoc	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 02P Salão de Jogos	Cabeamento Elétrico	z - 02P Salão de Jo	09/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 02P Salão de Jogos	Cabeamento de Dados	z - 02P Salão de Jo	09/02/2027	11/02/2027	0	0	0
RejunteLaz - 02P Terraço	Rejunte	Laz - 02P Terraço	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P Terraço	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 02P Terraço	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Revestimento de LareiraLaz - 02P Terraço	Revestimento de Lareira	Laz - 02P Terraço	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
RejunteLaz - 03P Academia	Rejunte	Laz - 03P Academia	09/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 03P Academia	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 03P Academia	09/02/2027	11/02/2027	0	0	0
LumináriasBar - Térreo	Luminárias	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosBar - Térreo	Fechamento de Quadros	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosBar - Térreo	Módulos Elétricos	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoBar - Térreo	Ar Condicionado	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasBar - Térreo	Montagem das Condensadoras	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoBar - Térreo	Acabamento Exaustão	Bar - Térreo	09/02/2027	15/02/2027	0	0	0
ChecklistC2 - 01P	Checklist	C2 - 01P	10/02/2027	11/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalC2 - 01P	Limpeza Final	C2 - 01P	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB4 - 02P	Ar Condicionado	B4 - 02P	10/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB4 - 02P	Aquecedor de Passagem	B4 - 02P	10/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB4 - 02P	Montagem das Condensadoras	B4 - 02P	10/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 2oSS Cômodos	Equipamento Dados/CFTV	az - 2oSS Cômodo	10/02/2027	23/02/2027	0	0	0
RejunteLaz - 1oSS Cômodos	Rejunte	az - 1oSS Cômodo	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 1oSS Cômodos	Soleiras, Nichos e Filetes	az - 1oSS Cômodo	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 01P Bar e Cômodos	Revestimento Parede	z - 01P Bar e Cômoc	10/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 01P Bar e Cômodos	Revestimento Piso	z - 01P Bar e Cômoc	10/02/2027	02/03/2027	0	0	0
RodapéLaz - 01P Bar e Cômodos	Rodapé	z - 01P Bar e Cômoc	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Adulto	Impermeabilização	z - 01P Piscina Adu	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Infantil	Impermeabilização	z - 01P Piscina Infai	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Deck Interno	Impermeabilização	az - 01P Deck Interr	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Impermeabilização	01P Piscina Borda I	10/02/2027	16/02/2027	0	0	0
LumináriasRec - Térreo Recepção	Luminárias	ec - Térreo Recepçã	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - Térreo Recepção	Fechamento de Quadros	ec - Térreo Recepçã	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0

Módulos ElétricosRec - Térreo Recepção	Módulos Elétricos	ec - Térreo Recepção	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
BancadasRec - 01P Wine Bar	Bancadas	Rec - 01P Wine Bar	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
DivisóriasRec - 01P Wine Bar	Divisórias	Rec - 01P Wine Bar	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
ChecklistLaz - Escada Lazer	Checklist	Laz - Escada Lazer	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaBar - Terraço	2a Etapa Pintura	Bar - Terraço	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
CorrimãosBar - Escada	Corrimãos	Bar - Escada	11/02/2027	17/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualC2 - Cobertura	Comunicação Visual	C2 - Cobertura	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
ChecklistC2 - Cobertura	Checklist	C2 - Cobertura	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
PaisagismoC2 - Cobertura	Paisagismo	C2 - Cobertura	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioC1 - 02P	Acabamento Incêndio	C1 - 02P	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoC1 - 02P	Acabamento Exaustão	C1 - 02P	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
BrisesC1 - 02P	Brises	C1 - 02P	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB4 - 01P	2a Etapa Pintura	B4 - 01P	12/02/2027	22/02/2027	0	0	0
LumináriasB1 - Térreo	Luminárias	B1 - Térreo	12/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB1 - Térreo	Módulos Elétricos	B1 - Térreo	12/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoB1 - Térreo	Guarda Corpo	B1 - Térreo	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB1 - Térreo	Vidros - Pergolado	B1 - Térreo	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
MobiliárioB1 - 01P	Mobiliário	B1 - 01P	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB1 - 01P	Fechamento de Quadros	B1 - 01P	12/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB1 - 01P	Deck de Madeira	B1 - 01P	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB1 - 02P	Piso Amadeirado	B1 - 02P	12/02/2027	25/02/2027	0	0	0
LouçasB1 - 02P	Louças	B1 - 02P	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
ForroLaz - 02P Salão de Jogos	Forro	z - 02P Salão de Jogos	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Forro EspecialLaz - 02P Salão de Jogos	Forro Especial	z - 02P Salão de Jogos	12/02/2027	18/02/2027	0	0	0
2a Etapa DrywallLaz - 03P	2a Etapa Drywall	Laz - 03P	12/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 03P Academia	Cabeamento Elétrico	Laz - 03P Academia	12/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 03P Academia	Cabeamento de Dados	Laz - 03P Academia	12/02/2027	16/02/2027	0	0	0
RejunteLaz - 03P Terraço	Rejunte	Laz - 03P Terraço	12/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 03P Terraço	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 03P Terraço	12/02/2027	16/02/2027	0	0	0
LumináriasCaminhos STR 04	Luminárias	Caminhos STR 04	12/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Portas de MadeiraB2 - 02P	Portas de Madeira	B2 - 02P	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Cortes no Contrapiso p/ GrelhasLaz - Térreo Cozinha	Cortes no Contrapiso p/ Grelhas	Laz - Térreo Cozinha	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - Térreo Restaurante	Revestimento Parede	z - Térreo Restaurante	15/02/2027	17/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - Térreo Restaurante	Revestimento Piso	z - Térreo Restaurante	15/02/2027	05/03/2027	0	0	0
RodapéLaz - Térreo Restaurante	Rodapé	z - Térreo Restaurante	15/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - Térreo Cômodos	Revestimento Parede	az - Térreo Cômodos	15/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - Térreo Cômodos	Revestimento Piso	az - Térreo Cômodos	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
RodapéLaz - Térreo Cômodos	Rodapé	az - Térreo Cômodos	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 02P SPA	Revestimento Piso	Laz - 02P SPA	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
RodapéLaz - 02P SPA	Rodapé	Laz - 02P SPA	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
TestesLaz - Elevador 4	Testes	Laz - Elevador 4	15/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA3 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	A3 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualA3 - Térreo	Comunicação Visual	A3 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0

Acabamento ElétricoA3 - Térreo	Acabamento Elétrico	A3 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0
MetaisC2 - 02P	Metais	C2 - 02P	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
AcessóriosC2 - 02P	Acessórios	C2 - 02P	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
PaisagismoC2 - 02P	Paisagismo	C2 - 02P	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB4 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	B4 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualB4 - Térreo	Comunicação Visual	B4 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB4 - Térreo	Acabamento Elétrico	B4 - Térreo	16/02/2027	16/02/2027	0	0	0
Módulo ElétricoRec - 2SS	Módulo Elétrico	Rec - 2SS	16/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Revestimento PisoRec - 2SS Área Técnica e Hall	Revestimento Piso	2SS Área Técnica e	16/02/2027	18/02/2027	0	0	0
RodapéRec - 2SS Área Técnica e Hall	Rodapé	2SS Área Técnica e	16/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraRec - Térreo Restaurante	Portas de Madeira	c - Térreo Restaura	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCRec - Térreo Restaurante	Esquadria de PVC	c - Térreo Restaura	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - Térreo Restaurante	Esquadrias de Alumínio	c - Térreo Restaura	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - 01P Stand de Vendas	1a Etapa Pintura	- 01P Stand de Ver	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 2oSS Lavanderia	Impermeabilização	az - 2oSS Lavander	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 2oSS Cômodos	Emassamento	.az - 2oSS Cômodo	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoLaz - 02P Terraço	Preparação para Paisagismo	Laz - 02P Terraço	16/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioBar - Térreo	Acabamento Incêndio	Bar - Térreo	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
Montagem dos ExaustoresBar - Térreo	Montagem dos Exaustores	Bar - Térreo	16/02/2027	22/02/2027	0	0	0
ChecklistA3 - Térreo	Checklist	A3 - Térreo	17/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalA3 - Térreo	Limpeza Final	A3 - Térreo	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
ChecklistB4 - Térreo	Checklist	B4 - Térreo	17/02/2027	18/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalB4 - Térreo	Limpeza Final	B4 - Térreo	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB3 - Térreo	Ar Condicionado	B3 - Térreo	17/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB3 - Térreo	Aquecedor de Passagem	B3 - Térreo	17/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB3 - Térreo	Montagem das Condensadoras	B3 - Térreo	17/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 1oSS Cômodos	Cabeamento Elétrico	.az - 1oSS Cômodo	17/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 1oSS Cômodos	Cabeamento de Dados	.az - 1oSS Cômodo	17/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Adulto	Teste Impermeabilização	z - 01P Piscina Adu	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Infantil	Teste Impermeabilização	z - 01P Piscina Infai	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 01P Deck Interno	Revestimento Piso	az - 01P Deck Interr	17/02/2027	09/03/2027	0	0	0
RodapéLaz - 01P Deck Interno	Rodapé	az - 01P Deck Interr	17/02/2027	09/03/2027	0	0	0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Teste Impermeabilização	01P Piscina Borda I	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
ForroLaz - 03P Academia	Forro	Laz - 03P Academia	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Forro EspecialLaz - 03P Academia	Forro Especial	Laz - 03P Academia	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
MetaisLaz - 03P Terraço	Metais	Laz - 03P Terraço	17/02/2027	19/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 03P Terraço	Guarda Corpo	Laz - 03P Terraço	17/02/2027	23/02/2027	0	0	0
ChapimCaminhos STR 03	Chapim	Caminhos STR 03	17/02/2027	25/02/2027	0	0	0
MetaisA3 - 01P	Metais	A3 - 01P	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
AcessóriosA3 - 01P	Acessórios	A3 - 01P	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
PaisagismoA3 - 01P	Paisagismo	A3 - 01P	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaA3 - 02P	2a Etapa Pintura	A3 - 02P	18/02/2027	26/02/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaA3 - Cobertura	1a Etapa Pintura	A3 - Cobertura	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0

Módulos ElétricosC1 - Térreo	Módulos Elétricos	C1 - Térreo	18/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - Térreo Recepção	Acabamento Incêndio	ec - Térreo Recepção	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Ar CondicionadoRec - Térreo Recepção	Ar Condicionado	ec - Térreo Recepção	18/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - Térreo Recepção	Acabamento Exaustão	ec - Térreo Recepção	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Portas de MadeiraRec - 01P Wine Bar	Portas de Madeira	Rec - 01P Wine Bar	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Guarda CorpoRec - 01P Wine Bar	Guarda Corpo	Rec - 01P Wine Bar	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Esquadria de PVCRec - 01P Wine Bar	Esquadria de PVC	Rec - 01P Wine Bar	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - 01P Wine Bar	Esquadrias de Alumínio	Rec - 01P Wine Bar	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - Escada Lazer	Limpeza Final	Laz - Escada Lazer	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
LumináriasBar - Escada	Luminárias	Bar - Escada	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoBar - Escada	Cabeamento Elétrico	Bar - Escada	18/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalC2 - Cobertura	Limpeza Final	C2 - Cobertura	19/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB4 - 02P	Acabamento Incêndio	B4 - 02P	19/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB4 - 02P	Acabamento Exaustão	B4 - 02P	19/02/2027	25/02/2027	0	0	0
BrisesB4 - 02P	Brises	B4 - 02P	19/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Revestimento ParedeRec - 2SS Área Técnica e Hall	Revestimento Parede	2SS Área Técnica e	19/02/2027	23/02/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 02P Salão de Jogos	Emassamento	Laz - 02P Salão de Jo	19/02/2027	25/02/2027	0	0	0
LumináriasB3 - 01P	Luminárias	B3 - 01P	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB3 - 01P	Módulos Elétricos	B3 - 01P	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB3 - 01P	Guarda Corpo	B3 - 01P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB3 - 01P	Vidros - Pergolado	B3 - 01P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
MobiliárioB3 - 02P	Mobiliário	B3 - 02P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB3 - 02P	Fechamento de Quadros	B3 - 02P	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB3 - 02P	Deck de Madeira	B3 - 02P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
LumináriasB2 - Térreo	Luminárias	B2 - Térreo	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB2 - Térreo	Módulos Elétricos	B2 - Térreo	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB2 - Térreo	Guarda Corpo	B2 - Térreo	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB2 - Térreo	Vidros - Pergolado	B2 - Térreo	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
MobiliárioB2 - 01P	Mobiliário	B2 - 01P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB2 - 01P	Fechamento de Quadros	B2 - 01P	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB2 - 01P	Deck de Madeira	B2 - 01P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
Piso AmadeiradoB2 - 02P	Piso Amadeirado	B2 - 02P	22/02/2027	05/03/2027	0	0	0
LouçasB2 - 02P	Louças	B2 - 02P	22/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Impermeabilização de CozinhaLaz - Térreo Cozinha	Impermeabilização de Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	22/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 02P SPA	Revestimento Parede	Laz - 02P SPA	22/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 4	Proteção do Elevador	Laz - Elevador 4	22/02/2027	26/02/2027	0	0	0
AduelasLaz - Elevador 4	Aduelas	Laz - Elevador 4	22/02/2027	12/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC2 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	C2 - 02P	23/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualC2 - 02P	Comunicação Visual	C2 - 02P	23/02/2027	23/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC2 - 02P	Acabamento Elétrico	C2 - 02P	23/02/2027	23/02/2027	0	0	0
MetaisB4 - 01P	Metais	B4 - 01P	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
AcessóriosB4 - 01P	Acessórios	B4 - 01P	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
PaisagismoB4 - 01P	Paisagismo	B4 - 01P	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0

Ar CondicionadoB1 - Térreo	Ar Condicionado	B1 - Térreo	23/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB1 - Térreo	Aquecedor de Passagem	B1 - Térreo	23/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB1 - Térreo	Montagem das Condensadoras	B1 - Térreo	23/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 1SS	Fechamento de Quadros	Rec - 1SS	23/02/2027	08/03/2027	0	0	0
LumináriasRec - Térreo Restaurante	Luminárias	c - Térreo Restaura	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - Térreo Restaurante	Fechamento de Quadros	c - Térreo Restaura	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosRec - Térreo Restaurante	Módulos Elétricos	c - Térreo Restaura	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
BancadasRec - 01P Stand de Vendas	Bancadas	- 01P Stand de Ver	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
DivisóriasRec - 01P Stand de Vendas	Divisórias	- 01P Stand de Ver	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Revestimento ParedeLaz - 2oSS Lavanderia	Revestimento Parede	az - 2oSS Lavander	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 2oSS Cômodos	1a Etapa Pintura	.az - 2oSS Cômodo	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaBar - Térreo	2a Etapa Pintura	Bar - Térreo	23/02/2027	01/03/2027	0	0	0
ChecklistC2 - 02P	Checklist	C2 - 02P	24/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Limpeza FinalC2 - 02P	Limpeza Final	C2 - 02P	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
RejunteRec - 2SS Área Técnica e Hall	Rejunte	2SS Área Técnica e	24/02/2027	24/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 2SS Área Técnica e Hall	Soleiras, Nichos e Filetes	2SS Área Técnica e	24/02/2027	24/02/2027	0	0	0
RejunteRec - 01P Terraços	Rejunte	Rec - 01P Terraços	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
PaisagismoRec - 01P Terraços	Paisagismo	Rec - 01P Terraços	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Terraços	Soleiras, Nichos e Filetes	Rec - 01P Terraços	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 2oSS Cômodos	Checklist	.az - 2oSS Cômodo	24/02/2027	05/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - Térreo Cômodos	Rejunte	az - Térreo Cômod	24/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - Térreo Cômodos	Soleiras, Nichos e Filetes	az - Térreo Cômod	24/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto	Cabeamento Elétrico	z - 01P Piscina Adu	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto	Módulo Elétrico	z - 01P Piscina Adu	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Adulto	Revestimento Piscina	z - 01P Piscina Adu	24/02/2027	16/03/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 01P Piscina Infantil	Luminárias	z - 01P Piscina Infai	24/02/2027	16/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil	Cabeamento Elétrico	z - 01P Piscina Infai	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil	Módulo Elétrico	z - 01P Piscina Infai	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Infantil	Revestimento Piscina	z - 01P Piscina Infai	24/02/2027	16/03/2027	0	0	0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Revestimento Piscina	01P Piscina Borda I	24/02/2027	16/03/2027	0	0	0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P	Impermeabilização	Laz - 03P	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 03P Academia	Emassamento	Laz - 03P Academia	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 03P Terraço	Mobiliário	Laz - 03P Terraço	24/02/2027	02/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA3 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	A3 - 01P	25/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualA3 - 01P	Comunicação Visual	A3 - 01P	25/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA3 - 01P	Acabamento Elétrico	A3 - 01P	25/02/2027	25/02/2027	0	0	0
Comunicação VisualA3 - Cobertura	Comunicação Visual	A3 - Cobertura	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
ChecklistA3 - Cobertura	Checklist	A3 - Cobertura	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
PaisagismoA3 - Cobertura	Paisagismo	A3 - Cobertura	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 2SS Área Técnica e Hall	Cabeamento Elétrico	2SS Área Técnica e	25/02/2027	26/02/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosRec - 2SS Área Técnica e Hall	Cabeamento de Dados	2SS Área Técnica e	25/02/2027	26/02/2027	0	0	0
LumináriasRec - 01P Wine Bar	Luminárias	Rec - 01P Wine Bar	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 01P Wine Bar	Fechamento de Quadros	Rec - 01P Wine Bar	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0



Módulos Elétricos	Rec - 01P Wine Bar	Módulos Elétricos	Rec - 01P Wine Bar	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
2a Etapa Pintura	Bar - Escada	2a Etapa Pintura	Bar - Escada	25/02/2027	03/03/2027	0	0	0
Checklist	A3 - 01P	Checklist	A3 - 01P	26/02/2027	01/03/2027	0	0	0
Limpeza Final	A3 - 01P	Limpeza Final	A3 - 01P	26/02/2027	04/03/2027	0	0	0
2a Etapa Pintura	B4 - 02P	2a Etapa Pintura	B4 - 02P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
1a Etapa Pintura	B4 - Cobertura	1a Etapa Pintura	B4 - Cobertura	26/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Acabamento Incêndio	B3 - Térreo	Acabamento Incêndio	B3 - Térreo	26/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Acabamento Exaustão	B3 - Térreo	Acabamento Exaustão	B3 - Térreo	26/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Brises	B3 - Térreo	Brises	B3 - Térreo	26/02/2027	11/03/2027	0	0	0
Luminárias	B1 - 01P	Luminárias	B1 - 01P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Módulos Elétricos	B1 - 01P	Módulos Elétricos	B1 - 01P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Ar Condicionado	B1 - 01P	Ar Condicionado	B1 - 01P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Aquecedor de Passagem	B1 - 01P	Aquecedor de Passagem	B1 - 01P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Montagem das Condensadoras	B1 - 01P	Montagem das Condensadoras	B1 - 01P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Guarda Corpo	B1 - 01P	Guarda Corpo	B1 - 01P	26/02/2027	11/03/2027	0	0	0
Vidros - Pergolado	B1 - 01P	Vidros - Pergolado	B1 - 01P	26/02/2027	11/03/2027	0	0	0
Mobiliário	B1 - 02P	Mobiliário	B1 - 02P	26/02/2027	11/03/2027	0	0	0
Fechamento de Quadros	B1 - 02P	Fechamento de Quadros	B1 - 02P	26/02/2027	08/03/2027	0	0	0
Deck de Madeira	B1 - 02P	Deck de Madeira	B1 - 02P	26/02/2027	11/03/2027	0	0	0
2a Etapa Pintura	Rec - Térreo Recepção	2a Etapa Pintura	Rec - Térreo Recepção	26/02/2027	05/03/2027	0	0	0
1a Etapa Pintura	Laz - 02P Salão de Jogos	1a Etapa Pintura	Laz - 02P Salão de Jogos	26/02/2027	04/03/2027	0	0	0
Luminárias	Caminhos STR 03	Luminárias	Caminhos STR 03	26/02/2027	18/03/2027	0	0	0
Metais	A3 - 02P	Metais	A3 - 02P	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Acessórios	A3 - 02P	Acessórios	A3 - 02P	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Paisagismo	A3 - 02P	Paisagismo	A3 - 02P	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
2a Etapa Pintura	C1 - Térreo	2a Etapa Pintura	C1 - Térreo	01/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Módulos Elétricos	C1 - 01P	Módulos Elétricos	C1 - 01P	01/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Peitoril de Granito	B3 - Térreo	Peitoril de Granito	B3 - Térreo	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Peitoril de Granito	B2 - Térreo	Peitoril de Granito	B2 - Térreo	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Peitoril de Granito	B1 - Térreo	Peitoril de Granito	B1 - Térreo	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Forro	Rec - 2SS Área Técnica e Hall	Forro	Rec - 2SS Área Técnica e Hall	01/03/2027	02/03/2027	0	0	0
Forro	Laz - 1oSS Cômodos	Forro	Laz - 1oSS Cômodos	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Revestimento de Parede p/ Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	Revestimento de Parede p/ Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Revestimento de Piso p/ Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	Revestimento de Piso p/ Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	01/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Cabeamento Elétrico	Laz - Térreo Cômodos	Cabeamento Elétrico	Laz - Térreo Cômodos	01/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Cabeamento de Dados	Laz - Térreo Cômodos	Cabeamento de Dados	Laz - Térreo Cômodos	01/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTV	B4 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	B4 - 01P	02/03/2027	02/03/2027	0	0	0
Comunicação Visual	B4 - 01P	Comunicação Visual	B4 - 01P	02/03/2027	02/03/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	B4 - 01P	Acabamento Elétrico	B4 - 01P	02/03/2027	02/03/2027	0	0	0
Desmontagem Balancinho	B2 - Fachada	Desmontagem Balancinho	B2 - Fachada	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Acabamento Incêndio	Rec - 2SS	Acabamento Incêndio	Rec - 2SS	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	Rec - 2SS	Acabamento Elétrico	Rec - 2SS	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Acabamento Exaustão	Rec - 2SS	Acabamento Exaustão	Rec - 2SS	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0

Acabamento IncêndioRec - Térreo Restaurante	Acabamento Incêndio	c - Térreo Restaura	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoRec - Térreo Restaurante	Ar Condicionado	c - Térreo Restaura	02/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - Térreo Restaurante	Acabamento Exaustão	c - Térreo Restaura	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Portas de MadeiraRec - 01P Stand de Vendas	Portas de Madeira	- 01P Stand de Ver	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCRec - 01P Stand de Vendas	Esquadria de PVC	- 01P Stand de Ver	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - 01P Stand de Vendas	Esquadrias de Alumínio	- 01P Stand de Ver	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 2oSS Lavanderia	Revestimento Piso	az - 2oSS Lavander	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
RodapéLaz - 2oSS Lavanderia	Rodapé	az - 2oSS Lavander	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 2oSS Cômodos	Esquadria de PVC	.az - 2oSS Cômodo	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
PaisagismoLaz - 02P Terraço	Paisagismo	Laz - 02P Terraço	02/03/2027	04/03/2027	0	0	0
LouçasBar - Térreo	Louças	Bar - Térreo	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
MetaisBar - Térreo	Metais	Bar - Térreo	02/03/2027	08/03/2027	0	0	0
BrisesBar - Térreo	Brises	Bar - Térreo	02/03/2027	15/03/2027	0	0	0
ChecklistB4 - 01P	Checklist	B4 - 01P	03/03/2027	04/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalB4 - 01P	Limpeza Final	B4 - 01P	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB3 - 01P	Ar Condicionado	B3 - 01P	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB3 - 01P	Aquecedor de Passagem	B3 - 01P	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB3 - 01P	Montagem das Condensadoras	B3 - 01P	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB2 - Térreo	Ar Condicionado	B2 - Térreo	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB2 - Térreo	Aquecedor de Passagem	B2 - Térreo	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB2 - Térreo	Montagem das Condensadoras	B2 - Térreo	03/03/2027	11/03/2027	0	0	0
EmassamentoRec - 2SS Área Técnica e Hall	Emassamento	2SS Área Técnica e	03/03/2027	04/03/2027	0	0	0
MobiliárioRec - 01P Terraços	Mobiliário	Rec - 01P Terraços	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
MetaisRec - 01P Terraços	Metais	Rec - 01P Terraços	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoRec - 01P Terraços	Guarda Corpo	Rec - 01P Terraços	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - 01P Bar e Cômodos	Rejunte	z - 01P Bar e Cômo	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Bar e Cômodos	Soleiras, Nichos e Filetes	z - 01P Bar e Cômo	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 01P Piscina Adulto	Luminárias	z - 01P Piscina Adu	03/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Adulto	Fechamento de Quadros	z - 01P Piscina Adu	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Adulto	Bombas e Filtros	z - 01P Piscina Adu	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Infantil	Fechamento de Quadros	z - 01P Piscina Infai	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Módulo Elétrico	01P Piscina Borda I	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - 02P SPA	Rejunte	Laz - 02P SPA	03/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P SPA	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 02P SPA	03/03/2027	05/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 03P Academia	1a Etapa Pintura	Laz - 03P Academia	03/03/2027	09/03/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 03P Terraço	Checklist	Laz - 03P Terraço	03/03/2027	05/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalA3 - Cobertura	Limpeza Final	A3 - Cobertura	04/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB1 - Térreo	Acabamento Incêndio	B1 - Térreo	04/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB1 - Térreo	Acabamento Exaustão	B1 - Térreo	04/03/2027	10/03/2027	0	0	0
BrisesB1 - Térreo	Brises	B1 - Térreo	04/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - 01P Wine Bar	Acabamento Incêndio	Rec - 01P Wine Bar	04/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoRec - 01P Wine Bar	Ar Condicionado	Rec - 01P Wine Bar	04/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - 01P Wine Bar	Acabamento Exaustão	Rec - 01P Wine Bar	04/03/2027	10/03/2027	0	0	0

Comunicação VisualB4 - Cobertura	Comunicação Visual	B4 - Cobertura	05/03/2027	11/03/2027	0	0	0
ChecklistB4 - Cobertura	Checklist	B4 - Cobertura	05/03/2027	11/03/2027	0	0	0
PaisagismoB4 - Cobertura	Paisagismo	B4 - Cobertura	05/03/2027	11/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB3 - Térreo	2a Etapa Pintura	B3 - Térreo	05/03/2027	15/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - 2SS Área Técnica e Hall	1a Etapa Pintura	2SS Área Técnica e Hall	05/03/2027	08/03/2027	0	0	0
BancadasLaz - 02P Salão de Jogos	Bancadas	Laz - 02P Salão de Jogos	05/03/2027	09/03/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - 02P Salão de Jogos	Divisórias	Laz - 02P Salão de Jogos	05/03/2027	09/03/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 02P Terraço	Mobiliário	Laz - 02P Terraço	05/03/2027	09/03/2027	0	0	0
MetaisLaz - 02P Terraço	Metais	Laz - 02P Terraço	05/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 02P Terraço	Guarda Corpo	Laz - 02P Terraço	05/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 04	Preparação para Paisagismo	Caminhos STR 04	05/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVA3 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	A3 - 02P	08/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualA3 - 02P	Comunicação Visual	A3 - 02P	08/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoA3 - 02P	Acabamento Elétrico	A3 - 02P	08/03/2027	08/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB3 - 01P	Peitoril de Granito	B3 - 01P	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
LumináriasB3 - 02P	Luminárias	B3 - 02P	08/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB3 - 02P	Módulos Elétricos	B3 - 02P	08/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB3 - 02P	Guarda Corpo	B3 - 02P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB3 - 02P	Vidros - Pergolado	B3 - 02P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
LumináriasB2 - 01P	Luminárias	B2 - 01P	08/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB2 - 01P	Módulos Elétricos	B2 - 01P	08/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB2 - 01P	Guarda Corpo	B2 - 01P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB2 - 01P	Vidros - Pergolado	B2 - 01P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB2 - 01P	Peitoril de Granito	B2 - 01P	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
MobiliárioB2 - 02P	Mobiliário	B2 - 02P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosB2 - 02P	Fechamento de Quadros	B2 - 02P	08/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Deck de MadeiraB2 - 02P	Deck de Madeira	B2 - 02P	08/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB1 - 01P	Peitoril de Granito	B1 - 01P	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
LouçasRec - Térreo Recepção	Louças	Rec - Térreo Recepção	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
MetaisRec - Térreo Recepção	Metais	Rec - Térreo Recepção	08/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 2oSS Cômodos	Limpeza Final	Laz - 2oSS Cômodos	08/03/2027	17/03/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 1oSS Cômodos	Emassamento	Laz - 1oSS Cômodos	08/03/2027	11/03/2027	0	0	0
Módulo ElétricoLaz - Térreo Cozinha	Módulo Elétrico	Laz - Térreo Cozinha	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
Soleiras e FiletesLaz - Térreo Cozinha	Soleiras e Filetes	Laz - Térreo Cozinha	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - Térreo Restaurante	Rejunte	Laz - Térreo Restaurante	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - Térreo Restaurante	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - Térreo Restaurante	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 02P SPA	Cabeamento Elétrico	Laz - 02P SPA	08/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 02P SPA	Cabeamento de Dados	Laz - 02P SPA	08/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 03P Terraço	Limpeza Final	Laz - 03P Terraço	08/03/2027	12/03/2027	0	0	0
ChecklistA3 - 02P	Checklist	A3 - 02P	09/03/2027	10/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalA3 - 02P	Limpeza Final	A3 - 02P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
MetaisB4 - 02P	Metais	B4 - 02P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
AcessóriosB4 - 02P	Acessórios	B4 - 02P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0

PaisagismoB4 - 02P	Paisagismo	B4 - 02P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB1 - 01P	Acabamento Incêndio	B1 - 01P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB1 - 01P	Acabamento Exaustão	B1 - 01P	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
LumináriasRec - 2SS	Luminárias	Rec - 2SS	09/03/2027	22/03/2027	0	0	0
BancadasRec - 2SS Área Técnica e Hall	Bancadas	2SS Área Técnica e Hall	09/03/2027	09/03/2027	0	0	0
Módulo ElétricoRec - 1SS	Módulo Elétrico	Rec - 1SS	09/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Revestimento PisoRec - 1SS Área Técnica e Hall	Revestimento Piso	1SS Área Técnica e Hall	09/03/2027	11/03/2027	0	0	0
RodapéRec - 1SS Área Técnica e Hall	Rodapé	1SS Área Técnica e Hall	09/03/2027	11/03/2027	0	0	0
LumináriasRec - 01P Stand de Vendas	Luminárias	- 01P Stand de Vendas	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 01P Stand de Vendas	Fechamento de Quadros	- 01P Stand de Vendas	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosRec - 01P Stand de Vendas	Módulos Elétricos	- 01P Stand de Vendas	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 2oSS Lavanderia	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 2oSS Lavanderia	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
MobiliárioBar - Térreo	Mobiliário	Bar - Térreo	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
AcessóriosBar - Térreo	Acessórios	Bar - Térreo	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoBar - Térreo	Acabamento Elétrico	Bar - Térreo	09/03/2027	15/03/2027	0	0	0
MetaisC1 - Térreo	Metais	C1 - Térreo	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
AcessóriosC1 - Térreo	Acessórios	C1 - Térreo	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
PaisagismoC1 - Térreo	Paisagismo	C1 - Térreo	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaC1 - 01P	2a Etapa Pintura	C1 - 01P	10/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosC1 - 02P	Módulos Elétricos	C1 - 02P	10/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - 2SS Área Técnica e Hall	Esquadrias de Alumínio	2SS Área Técnica e Hall	10/03/2027	10/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaRec - Térreo Restaurante	2a Etapa Pintura	Rec - Térreo Restaurante	10/03/2027	17/03/2027	0	0	0
ChecklistRec - 01P Terraços	Checklist	Rec - 01P Terraços	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
ForroLaz - Térreo Cômodos	Forro	Laz - Térreo Cômodos	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Bar e Cômodos	Cabeamento Elétrico	Laz - 01P Bar e Cômodos	10/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 01P Bar e Cômodos	Cabeamento de Dados	Laz - 01P Bar e Cômodos	10/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Infantil	Bombas e Filtros	Laz - 01P Piscina Infantil	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - 01P Deck Interno	Rejunte	Laz - 01P Deck Interno	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Deck Interno	Soleiras, Nichos e Filetes	Laz - 01P Deck Interno	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 02P Salão de Jogos	Portas de Madeira	Laz - 02P Salão de Jogos	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 02P Salão de Jogos	Esquadria de PVC	Laz - 02P Salão de Jogos	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 02P Salão de Jogos	Esquadrias de Alumínio	Laz - 02P Salão de Jogos	10/03/2027	16/03/2027	0	0	0
BancadasLaz - 03P Academia	Bancadas	Laz - 03P Academia	10/03/2027	12/03/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - 03P Academia	Divisórias	Laz - 03P Academia	10/03/2027	12/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB1 - Térreo	2a Etapa Pintura	B1 - Térreo	11/03/2027	19/03/2027	0	0	0
LumináriasRec - 2SS Área Técnica e Hall	Luminárias	2SS Área Técnica e Hall	11/03/2027	12/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - 2SS Área Técnica e Hall	Acabamento Incêndio	2SS Área Técnica e Hall	11/03/2027	12/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - 2SS Área Técnica e Hall	Acabamento Exaustão	2SS Área Técnica e Hall	11/03/2027	12/03/2027	0	0	0
ForroLaz - 02P SPA	Forro	Laz - 02P SPA	11/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Forro EspecialLaz - 02P SPA	Forro Especial	Laz - 02P SPA	11/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalB4 - Cobertura	Limpeza Final	B4 - Cobertura	12/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB3 - 01P	Acabamento Incêndio	B3 - 01P	12/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB3 - 01P	Acabamento Exaustão	B3 - 01P	12/03/2027	18/03/2027	0	0	0

BrisesB3 - 01P	Brises	B3 - 01P	12/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB2 - Térreo	Acabamento Incêndio	B2 - Térreo	12/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB2 - Térreo	Acabamento Exaustão	B2 - Térreo	12/03/2027	18/03/2027	0	0	0
BrisesB2 - Térreo	Brises	B2 - Térreo	12/03/2027	25/03/2027	0	0	0
LumináriasB1 - 02P	Luminárias	B1 - 02P	12/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB1 - 02P	Módulos Elétricos	B1 - 02P	12/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB1 - 02P	Guarda Corpo	B1 - 02P	12/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB1 - 02P	Vidros - Pergolado	B1 - 02P	12/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Revestimento ParedeRec - 1SS Área Técnica e Hall	Revestimento Parede	1SS Área Técnica e	12/03/2027	16/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaRec - 01P Wine Bar	2a Etapa Pintura	Rec - 01P Wine Bar	12/03/2027	19/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 1oSS Cômodos	1a Etapa Pintura	Laz - 1oSS Cômodo	12/03/2027	17/03/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 02P Terraço	Checklist	Laz - 02P Terraço	12/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB3 - 02P	Peitoril de Granito	B3 - 02P	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB2 - 02P	Peitoril de Granito	B2 - 02P	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Peitoril de GranitoB1 - 02P	Peitoril de Granito	B1 - 02P	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 2SS Área Técnica e Hall	Fechamento de Quadros	2SS Área Técnica e	15/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosRec - 2SS Área Técnica e Hall	Módulos Elétricos	2SS Área Técnica e	15/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - 2SS Área Técnica e Hall	Acabamento Elétrico	2SS Área Técnica e	15/03/2027	16/03/2027	0	0	0
MobiliárioRec - Térreo Recepção	Mobiliário	ec - Térreo Recepçã	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 2oSS Cômodos	Comunicação Visual	Laz - 2oSS Cômodo	15/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Rejunte p/ CozinhaLaz - Térreo Cozinha	Rejunte p/ Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVC/AlumínioLaz - Térreo Cozinha	Esquadria de PVC/Alumínio	Laz - Térreo Cozinha	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - Térreo Restaurante	Cabeamento Elétrico	z - Térreo Restaura	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - Térreo Restaurante	Cabeamento de Dados	z - Térreo Restaura	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Pintura EspecialLaz - 02P SPA	Pintura Especial	Laz - 02P SPA	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 03P Academia	Portas de Madeira	Laz - 03P Academia	15/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 03P Academia	Esquadria de PVC	Laz - 03P Academia	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 03P Academia	Esquadrias de Alumínio	Laz - 03P Academia	15/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB4 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	B4 - 02P	16/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualB4 - 02P	Comunicação Visual	B4 - 02P	16/03/2027	16/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB4 - 02P	Acabamento Elétrico	B4 - 02P	16/03/2027	16/03/2027	0	0	0
MetaisB3 - Térreo	Metais	B3 - Térreo	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
AcessóriosB3 - Térreo	Acessórios	B3 - Térreo	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
PaisagismoB3 - Térreo	Paisagismo	B3 - Térreo	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB1 - 01P	2a Etapa Pintura	B1 - 01P	16/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - 01P Stand de Vendas	Acabamento Incêndio	- 01P Stand de Ver	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoRec - 01P Stand de Vendas	Ar Condicionado	- 01P Stand de Ver	16/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - 01P Stand de Vendas	Acabamento Exaustão	- 01P Stand de Ver	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
RejunteLaz - 2oSS Lavanderia	Rejunte	az - 2oSS Lavander	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVBar - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	Bar - Térreo	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualBar - Terraço	Comunicação Visual	Bar - Terraço	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
PaisagismoBar - Terraço	Paisagismo	Bar - Terraço	16/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC1 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	C1 - Térreo	17/03/2027	17/03/2027	0	0	0

Comunicação VisualC1 - Térreo	Comunicação Visual	C1 - Térreo	17/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC1 - Térreo	Acabamento Elétrico	C1 - Térreo	17/03/2027	17/03/2027	0	0	0
ChecklistB4 - 02P	Checklist	B4 - 02P	17/03/2027	18/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalB4 - 02P	Limpeza Final	B4 - 02P	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB3 - 02P	Ar Condicionado	B3 - 02P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB3 - 02P	Aquecedor de Passagem	B3 - 02P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB3 - 02P	Montagem das Condensadoras	B3 - 02P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB2 - 01P	Ar Condicionado	B2 - 01P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB2 - 01P	Aquecedor de Passagem	B2 - 01P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB2 - 01P	Montagem das Condensadoras	B2 - 01P	17/03/2027	25/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaRec - 2SS Área Técnica e Hall	2a Etapa Pintura	2SS Área Técnica e Hall	17/03/2027	18/03/2027	0	0	0
RejunteRec - 1SS Área Técnica e Hall	Rejunte	1SS Área Técnica e Hall	17/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 1SS Área Técnica e Hall	Soleiras, Nichos e Filetes	1SS Área Técnica e Hall	17/03/2027	17/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 01P Terraços	Limpeza Final	Rec - 01P Terraços	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - Térreo Cômodos	Emassamento	Laz - Térreo Cômodos	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Adulto	Guarda Corpo	Laz - 01P Piscina Adulto	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil	Acabamento Elétrico	Laz - 01P Piscina Infantil	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Infantil	Guarda Corpo	Laz - 01P Piscina Infantil	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Deck Interno	Cabeamento Elétrico	Laz - 01P Deck Interno	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosLaz - 01P Deck Interno	Cabeamento de Dados	Laz - 01P Deck Interno	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoLaz - 01P Deck Externo	Preparação para Paisagismo	Laz - 01P Deck Externo	17/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Guarda Corpo	Laz - 01P Piscina Borda Infinita	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 02P Salão de Jogos	Fechamento de Quadros	Laz - 02P Salão de Jogos	17/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 02P Salão de Jogos	Módulos Elétricos	Laz - 02P Salão de Jogos	17/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 02P Salão de Jogos	Acabamento Incêndio	Laz - 02P Salão de Jogos	17/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 02P Salão de Jogos	Ar Condicionado	Laz - 02P Salão de Jogos	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 02P Salão de Jogos	Acabamento Exaustão	Laz - 02P Salão de Jogos	17/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 02P Terraço	Limpeza Final	Laz - 02P Terraço	17/03/2027	23/03/2027	0	0	0
ChecklistC1 - Térreo	Checklist	C1 - Térreo	18/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalC1 - Térreo	Limpeza Final	C1 - Térreo	18/03/2027	24/03/2027	0	0	0
BrisesB1 - 01P	Brises	B1 - 01P	18/03/2027	01/04/2027	0	0	0
Cabeamento ElétricoRec - 1SS Área Técnica e Hall	Cabeamento Elétrico	1SS Área Técnica e Hall	18/03/2027	19/03/2027	0	0	0
Cabeamento de DadosRec - 1SS Área Técnica e Hall	Cabeamento de Dados	1SS Área Técnica e Hall	18/03/2027	19/03/2027	0	0	0
LouçasRec - Térreo Restaurante	Louças	c - Térreo Restaurante	18/03/2027	24/03/2027	0	0	0
MetaisRec - Térreo Restaurante	Metais	c - Térreo Restaurante	18/03/2027	22/03/2027	0	0	0
BancadasLaz - 1oSS Cômodos	Bancadas	Laz - 1oSS Cômodos	18/03/2027	22/03/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - 1oSS Cômodos	Divisórias	Laz - 1oSS Cômodos	18/03/2027	22/03/2027	0	0	0
MetaisC1 - 01P	Metais	C1 - 01P	19/03/2027	25/03/2027	0	0	0
AcessóriosC1 - 01P	Acessórios	C1 - 01P	19/03/2027	25/03/2027	0	0	0
PaisagismoC1 - 01P	Paisagismo	C1 - 01P	19/03/2027	25/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaC1 - 02P	2a Etapa Pintura	C1 - 02P	19/03/2027	30/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaC1 - Cobertura	1a Etapa Pintura	C1 - Cobertura	19/03/2027	25/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB3 - 01P	2a Etapa Pintura	B3 - 01P	19/03/2027	30/03/2027	0	0	0

2a Etapa PinturaB2 - Térreo	2a Etapa Pintura	B2 - Térreo	19/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - 2SS Área Técnica e Hall	Equipamento Dados/CFTV	2SS Área Técnica e Hall	19/03/2027	22/03/2027	0	0	0
LouçasRec - 2SS Área Técnica e Hall	Louças	2SS Área Técnica e Hall	19/03/2027	22/03/2027	0	0	0
MetaisRec - 2SS Área Técnica e Hall	Metais	2SS Área Técnica e Hall	19/03/2027	22/03/2027	0	0	0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 03	Preparação para Paisagismo	Caminhos STR 03	19/03/2027	02/04/2027	0	0	0
PaisagismoCaminhos STR 04	Paisagismo	Caminhos STR 04	19/03/2027	09/04/2027	0	0	0
LumináriasB2 - 02P	Luminárias	B2 - 02P	22/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosB2 - 02P	Módulos Elétricos	B2 - 02P	22/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Guarda CorpoB2 - 02P	Guarda Corpo	B2 - 02P	22/03/2027	05/04/2027	0	0	0
Vidros - PergoladoB2 - 02P	Vidros - Pergolado	B2 - 02P	22/03/2027	05/04/2027	0	0	0
MetaisB1 - Térreo	Metais	B1 - Térreo	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
AcessóriosB1 - Térreo	Acessórios	B1 - Térreo	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
PaisagismoB1 - Térreo	Paisagismo	B1 - Térreo	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
ForroRec - 1SS Área Técnica e Hall	Forro	1SS Área Técnica e Hall	22/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - Térreo Recepção	Equipamento Dados/CFTV	Rec - Térreo Recepção	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
AcessóriosRec - Térreo Recepção	Acessórios	Rec - Térreo Recepção	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - Térreo Recepção	Comunicação Visual	Rec - Térreo Recepção	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Recepção	Acabamento Elétrico	Rec - Térreo Recepção	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
LouçasRec - 01P Wine Bar	Louças	Rec - 01P Wine Bar	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
MetaisRec - 01P Wine Bar	Metais	Rec - 01P Wine Bar	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Montagem CozinhaLaz - Térreo Cozinha	Montagem Cozinha	Laz - Térreo Cozinha	22/03/2027	05/04/2027	0	0	0
ForroLaz - Térreo Restaurante	Forro	Laz - Térreo Restaurante	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
ForroLaz - 01P Bar e Cômodos	Forro	Laz - 01P Bar e Cômodos	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 02P SPA	Emassamento	Laz - 02P SPA	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 02P SPA	1a Etapa Pintura	Laz - 02P SPA	22/03/2027	29/03/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 02P Salão de Jogos	Luminárias	Laz - 02P Salão de Jogos	22/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 03P Academia	Fechamento de Quadros	Laz - 03P Academia	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 03P Academia	Módulos Elétricos	Laz - 03P Academia	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 03P Academia	Acabamento Incêndio	Laz - 03P Academia	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 03P Academia	Ar Condicionado	Laz - 03P Academia	22/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 03P Academia	Acabamento Exaustão	Laz - 03P Academia	22/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB3 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	B3 - Térreo	23/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualB3 - Térreo	Comunicação Visual	B3 - Térreo	23/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB3 - Térreo	Acabamento Elétrico	B3 - Térreo	23/03/2027	23/03/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB1 - 02P	Ar Condicionado	B1 - 02P	23/03/2027	01/04/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB1 - 02P	Aquecedor de Passagem	B1 - 02P	23/03/2027	01/04/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB1 - 02P	Montagem das Condensadoras	B1 - 02P	23/03/2027	01/04/2027	0	0	0
Pintura de PisoRec - 2SS	Pintura de Piso	Rec - 2SS	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 2SS Área Técnica e Hall	Comunicação Visual	2SS Área Técnica e Hall	23/03/2027	24/03/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - 1SS	Acabamento Incêndio	Rec - 1SS	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - 1SS	Acabamento Elétrico	Rec - 1SS	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - 1SS	Acabamento Exaustão	Rec - 1SS	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
BancadasLaz - 2oSS Lavanderia	Bancadas	Laz - 2oSS Lavanderia	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0

Portas de MadeiraLaz - 1oSS Cômodos	Portas de Madeira	Laz - 1oSS Cômodo	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 1oSS Cômodos	Esquadria de PVC	Laz - 1oSS Cômodo	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 1oSS Cômodos	Esquadrias de Alumínio	Laz - 1oSS Cômodo	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
ChecklistBar - Térreo	Checklist	Bar - Térreo	23/03/2027	30/03/2027	0	0	0
ChecklistB3 - Térreo	Checklist	B3 - Térreo	24/03/2027	25/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalB3 - Térreo	Limpeza Final	B3 - Térreo	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
EmassamentoRec - 1SS Área Técnica e Hall	Emassamento	1SS Área Técnica e	24/03/2027	25/03/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaRec - 01P Stand de Vendas	2a Etapa Pintura	- 01P Stand de Ver	24/03/2027	01/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - Térreo Cômodos	1a Etapa Pintura	Laz - Térreo Cômodo	24/03/2027	05/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto	Acabamento Elétrico	Laz - 01P Piscina Adu	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Infantil	Metais e Acessórios	Laz - 01P Piscina Infai	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Infantil	Mobiliário e Brinquedos	Laz - 01P Piscina Infai	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
ForroLaz - 01P Deck Interno	Forro	Laz - 01P Deck Interr	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Forro EspecialLaz - 01P Deck Interno	Forro Especial	Laz - 01P Deck Interr	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Acabamento Elétrico	01P Piscina Borda I	24/03/2027	31/03/2027	0	0	0
ChecklistRec - 2SS Área Técnica e Hall	Checklist	2SS Área Técnica e	25/03/2027	29/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - Térreo Recepção	Limpeza Final	ec - Térreo Recepçã	25/03/2027	01/04/2027	0	0	0
MobiliárioRec - Térreo Restaurante	Mobiliário	c - Térreo Restaura	25/03/2027	01/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 03P Academia	Luminárias	Laz - 03P Academia	25/03/2027	08/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC1 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	C1 - 01P	29/03/2027	29/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualC1 - 01P	Comunicação Visual	C1 - 01P	29/03/2027	29/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC1 - 01P	Acabamento Elétrico	C1 - 01P	29/03/2027	29/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualC1 - Cobertura	Comunicação Visual	C1 - Cobertura	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
ChecklistC1 - Cobertura	Checklist	C1 - Cobertura	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
PaisagismoC1 - Cobertura	Paisagismo	C1 - Cobertura	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB3 - 02P	Acabamento Incêndio	B3 - 02P	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB3 - 02P	Acabamento Exaustão	B3 - 02P	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
BrisesB3 - 02P	Brises	B3 - 02P	29/03/2027	09/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB2 - 01P	Acabamento Incêndio	B2 - 01P	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB2 - 01P	Acabamento Exaustão	B2 - 01P	29/03/2027	02/04/2027	0	0	0
BrisesB2 - 01P	Brises	B2 - 01P	29/03/2027	09/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaRec - 1SS Área Técnica e Hall	1a Etapa Pintura	1SS Área Técnica e	29/03/2027	30/03/2027	0	0	0
ChecklistRec - 01P Wine Bar	Checklist	Rec - 01P Wine Bar	29/03/2027	31/03/2027	0	0	0
ChecklistC1 - 01P	Checklist	C1 - 01P	30/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Limpeza FinalC1 - 01P	Limpeza Final	C1 - 01P	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB1 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	B1 - Térreo	30/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Comunicação VisualB1 - Térreo	Comunicação Visual	B1 - Térreo	30/03/2027	30/03/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB1 - Térreo	Acabamento Elétrico	B1 - Térreo	30/03/2027	30/03/2027	0	0	0
MetaisB1 - 01P	Metais	B1 - 01P	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0
AcessóriosB1 - 01P	Acessórios	B1 - 01P	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0
PaisagismoB1 - 01P	Paisagismo	B1 - 01P	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 2SS Área Técnica e Hall	Limpeza Final	2SS Área Técnica e	30/03/2027	31/03/2027	0	0	0
MobiliárioRec - 01P Wine Bar	Mobiliário	Rec - 01P Wine Bar	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0



EmassamentoLaz - Térreo Restaurante	Emassamento	z - Térreo Restaur	30/03/2027	01/04/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 01P Bar e Cômodos	Emassamento	z - 01P Bar e Cômod	30/03/2027	05/04/2027	0	0	0
BancadasLaz - 02P SPA	Bancadas	Laz - 02P SPA	30/03/2027	01/04/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - 02P SPA	Divisórias	Laz - 02P SPA	30/03/2027	01/04/2027	0	0	0
MetaisC1 - 02P	Metais	C1 - 02P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
AcessóriosC1 - 02P	Acessórios	C1 - 02P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
PaisagismoC1 - 02P	Paisagismo	C1 - 02P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
MetaisB3 - 01P	Metais	B3 - 01P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
AcessóriosB3 - 01P	Acessórios	B3 - 01P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
PaisagismoB3 - 01P	Paisagismo	B3 - 01P	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
MetaisB2 - Térreo	Metais	B2 - Térreo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
AcessóriosB2 - Térreo	Acessórios	B2 - Térreo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
PaisagismoB2 - Térreo	Paisagismo	B2 - Térreo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
ChecklistB1 - Térreo	Checklist	B1 - Térreo	31/03/2027	01/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB1 - Térreo	Limpeza Final	B1 - Térreo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 2SS	Comunicação Visual	Rec - 2SS	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
LumináriasRec - 1SS	Luminárias	Rec - 1SS	31/03/2027	13/04/2027	0	0	0
BancadasRec - 1SS Área Técnica e Hall	Bancadas	1SS Área Técnica e	31/03/2027	31/03/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 2oSS Lavanderia	Esquadria de PVC	az - 2oSS Lavander	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 1oSS Cômodos	Luminárias	az - 1oSS Cômodo	31/03/2027	08/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 1oSS Cômodos	Fechamento de Quadros	az - 1oSS Cômodo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 1oSS Cômodos	Ar Condicionado	az - 1oSS Cômodo	31/03/2027	13/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalBar - Térreo	Limpeza Final	Bar - Térreo	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
ChecklistBar - Terraço	Checklist	Bar - Terraço	31/03/2027	06/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoB2 - 02P	Ar Condicionado	B2 - 02P	01/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Aquecedor de PassagemB2 - 02P	Aquecedor de Passagem	B2 - 02P	01/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Montagem das CondensadorasB2 - 02P	Montagem das Condensadoras	B2 - 02P	01/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioRec - 1SS Área Técnica e Hall	Esquadrias de Alumínio	1SS Área Técnica e	01/04/2027	01/04/2027	0	0	0
ChecklistRec - 01P Stand de Vendas	Checklist	- 01P Stand de Ver	01/04/2027	05/04/2027	0	0	0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Adulto	Metais e Acessórios	z - 01P Piscina Adu	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Adulto	Mobiliário e Brinquedos	z - 01P Piscina Adu	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Infantil	Comunicação Visual	z - 01P Piscina Infai	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 01P Piscina Infantil	Checklist	z - 01P Piscina Infai	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
EmassamentoLaz - 01P Deck Interno	Emassamento	az - 01P Deck Intern	01/04/2027	05/04/2027	0	0	0
Revestimento PisoLaz - 01P Deck Externo	Revestimento Piso	az - 01P Deck Extern	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Luminárias	01P Piscina Borda I	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Fechamento de Quadros	01P Piscina Borda I	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Metais e Acessórios	01P Piscina Borda I	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Mobiliário e Brinquedos	01P Piscina Borda I	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 02P Salão de Jogos	2a Etapa Pintura	z - 02P Salão de Joç	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Pintura EspecialLaz - 02P Salão de Jogos	Pintura Especial	z - 02P Salão de Joç	01/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB1 - 02P	Acabamento Incêndio	B1 - 02P	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB1 - 02P	Acabamento Exaustão	B1 - 02P	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0

BrisesB1 - 02P	Brises	B1 - 02P	02/04/2027	15/04/2027	0	0	0
LumináriasRec - 1SS Área Técnica e Hall	Luminárias	1SS Área Técnica e	02/04/2027	05/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioRec - 1SS Área Técnica e Hall	Acabamento Incêndio	1SS Área Técnica e	02/04/2027	05/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoRec - 1SS Área Técnica e Hall	Acabamento Exaustão	1SS Área Técnica e	02/04/2027	05/04/2027	0	0	0
ChecklistRec - Térreo Recepção	Checklist	ec - Térreo Recepçã	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - Térreo Restaurante	Equipamento Dados/CFTV	c - Térreo Restaura	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
AcessóriosRec - Térreo Restaurante	Acessórios	c - Térreo Restaura	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - Térreo Restaurante	Comunicação Visual	c - Térreo Restaura	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Restaurante	Acabamento Elétrico	c - Térreo Restaura	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
LouçasRec - 01P Stand de Vendas	Louças	- 01P Stand de Ver	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
MetaisRec - 01P Stand de Vendas	Metais	- 01P Stand de Ver	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
ChecklistEscada Princp.	Checklist	Escada Princp.	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - Térreo Restaurante	1a Etapa Pintura	z - Térreo Restaura	02/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 02P SPA	Portas de Madeira	Laz - 02P SPA	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 02P SPA	Esquadria de PVC	Laz - 02P SPA	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 02P SPA	Esquadrias de Alumínio	Laz - 02P SPA	02/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalC1 - Cobertura	Limpeza Final	C1 - Cobertura	05/04/2027	09/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB3 - 02P	2a Etapa Pintura	B3 - 02P	05/04/2027	13/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB3 - Cobertura	1a Etapa Pintura	B3 - Cobertura	05/04/2027	09/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB2 - 01P	2a Etapa Pintura	B2 - 01P	05/04/2027	13/04/2027	0	0	0
PaisagismoCaminhos STR 03	Paisagismo	Caminhos STR 03	05/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB1 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	B1 - 01P	06/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB1 - 01P	Comunicação Visual	B1 - 01P	06/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB1 - 01P	Acabamento Elétrico	B1 - 01P	06/04/2027	06/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosRec - 1SS Área Técnica e Hall	Fechamento de Quadros	1SS Área Técnica e	06/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosRec - 1SS Área Técnica e Hall	Módulos Elétricos	1SS Área Técnica e	06/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - 1SS Área Técnica e Hall	Acabamento Elétrico	1SS Área Técnica e	06/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - 01P Wine Bar	Equipamento Dados/CFTV	Rec - 01P Wine Bar	06/04/2027	08/04/2027	0	0	0
AcessóriosRec - 01P Wine Bar	Acessórios	Rec - 01P Wine Bar	06/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 01P Wine Bar	Comunicação Visual	Rec - 01P Wine Bar	06/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - 01P Wine Bar	Acabamento Elétrico	Rec - 01P Wine Bar	06/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Forro EspecialLaz - Térreo Cozinha	Forro Especial	Laz - Térreo Cozinha	06/04/2027	14/04/2027	0	0	0
BancadasLaz - Térreo Cômodos	Bancadas	az - Térreo Cômodc	06/04/2027	12/04/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - Térreo Cômodos	Divisórias	az - Térreo Cômodc	06/04/2027	12/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 01P Bar e Cômodos	1a Etapa Pintura	z - 01P Bar e Cômod	06/04/2027	12/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 01P Deck Interno	1a Etapa Pintura	az - 01P Deck Interr	06/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVC1 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	C1 - 02P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualC1 - 02P	Comunicação Visual	C1 - 02P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoC1 - 02P	Acabamento Elétrico	C1 - 02P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB3 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	B3 - 01P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB3 - 01P	Comunicação Visual	B3 - 01P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB3 - 01P	Acabamento Elétrico	B3 - 01P	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB2 - Térreo	Equipamento Dados/CFTV	B2 - Térreo	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0

Comunicação VisualB2 - Térreo	Comunicação Visual	B2 - Térreo	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB2 - Térreo	Acabamento Elétrico	B2 - Térreo	07/04/2027	07/04/2027	0	0	0
ChecklistB1 - 01P	Checklist	B1 - 01P	07/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB1 - 01P	Limpeza Final	B1 - 01P	07/04/2027	13/04/2027	0	0	0
ChecklistRec - 2SS	Checklist	Rec - 2SS	07/04/2027	13/04/2027	0	0	0
ChecklistRec - Térreo Restaurante	Checklist	c - Térreo Restaura	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - Térreo Restaurante	Limpeza Final	c - Térreo Restaura	07/04/2027	13/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 2oSS Lavanderia	Portas de Madeira	az - 2oSS Lavander	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 1oSS Cômodos	Módulos Elétricos	.az - 1oSS Cômodo	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 1oSS Cômodos	Acabamento Incêndio	.az - 1oSS Cômodo	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 1oSS Cômodos	Acabamento Exaustão	.az - 1oSS Cômodo	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
BancadasLaz - Térreo Restaurante	Bancadas	z - Térreo Restaura	07/04/2027	09/04/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - Térreo Restaurante	Divisórias	z - Térreo Restaura	07/04/2027	08/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalBar - Terraço	Limpeza Final	Bar - Terraço	07/04/2027	13/04/2027	0	0	0
ChecklistBar - Escada	Checklist	Bar - Escada	07/04/2027	13/04/2027	0	0	0
ChecklistC1 - 02P	Checklist	C1 - 02P	08/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalC1 - 02P	Limpeza Final	C1 - 02P	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
ChecklistB3 - 01P	Checklist	B3 - 01P	08/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB3 - 01P	Limpeza Final	B3 - 01P	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
ChecklistB2 - Térreo	Checklist	B2 - Térreo	08/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB2 - Térreo	Limpeza Final	B2 - Térreo	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaRec - 1SS Área Técnica e Hall	2a Etapa Pintura	1SS Área Técnica e	08/04/2027	09/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Adulto	Comunicação Visual	z - 01P Piscina Adu	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 01P Piscina Adulto	Checklist	z - 01P Piscina Adu	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Infantil	Limpeza Final	z - 01P Piscina Infai	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
RejunteLaz - 01P Deck Externo	Rejunte	az - 01P Deck Exteri	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Deck Externo	Soleiras, Nichos e Filetes	az - 01P Deck Exteri	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Comunicação Visual	01P Piscina Borda I	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Checklist	01P Piscina Borda I	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 02P Salão de Jogos	Mobiliário	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 02P Salão de Jogos	Equipamento Dados/CFTV	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
LouçasLaz - 02P Salão de Jogos	Louças	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
MetaisLaz - 02P Salão de Jogos	Metais	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - 02P Salão de Jogos	Acessórios	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 02P Salão de Jogos	Acabamento Elétrico	z - 02P Salão de Jo	08/04/2027	12/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 03P Cobertura	1a Etapa Pintura	Laz - 03P Cobertura	08/04/2027	14/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB1 - 02P	2a Etapa Pintura	B1 - 02P	09/04/2027	19/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB1 - Cobertura	1a Etapa Pintura	B1 - Cobertura	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 01P Wine Bar	Limpeza Final	Rec - 01P Wine Bar	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
MobiliárioRec - 01P Stand de Vendas	Mobiliário	- 01P Stand de Ver	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalEscada Princp.	Limpeza Final	Escada Princp.	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 01P Deck Interno	Portas de Madeira	az - 01P Deck Interr	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 01P Deck Interno	Esquadria de PVC	az - 01P Deck Interr	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0

Esquadrias de AlumínioLaz - 01P Deck Interno	Esquadrias de Alumínio	az - 01P Deck Intern	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 02P SPA	Fechamento de Quadros	Laz - 02P SPA	09/04/2027	13/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 02P SPA	Módulos Elétricos	Laz - 02P SPA	09/04/2027	13/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 02P SPA	Acabamento Incêndio	Laz - 02P SPA	09/04/2027	13/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 02P SPA	Ar Condicionado	Laz - 02P SPA	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 02P SPA	Acabamento Exaustão	Laz - 02P SPA	09/04/2027	13/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 03P Academia	2a Etapa Pintura	Laz - 03P Academia	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Pintura EspecialLaz - 03P Academia	Pintura Especial	Laz - 03P Academia	09/04/2027	15/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB3 - Cobertura	Comunicação Visual	B3 - Cobertura	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
ChecklistB3 - Cobertura	Checklist	B3 - Cobertura	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
PaisagismoB3 - Cobertura	Paisagismo	B3 - Cobertura	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioB2 - 02P	Acabamento Incêndio	B2 - 02P	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoB2 - 02P	Acabamento Exaustão	B2 - 02P	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
BrisesB2 - 02P	Brises	B2 - 02P	12/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - 1SS Área Técnica e Hall	Equipamento Dados/CFTV	1SS Área Técnica e	12/04/2027	13/04/2027	0	0	0
LouçasRec - 1SS Área Técnica e Hall	Louças	1SS Área Técnica e	12/04/2027	13/04/2027	0	0	0
MetaisRec - 1SS Área Técnica e Hall	Metais	1SS Área Técnica e	12/04/2027	13/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 2oSS Lavanderia	Fechamento de Quadros	az - 2oSS Lavander	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
LouçasLaz - 2oSS Lavanderia	Louças	az - 2oSS Lavander	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
Metais e AcessóriosLaz - 2oSS Lavanderia	Metais e Acessórios	az - 2oSS Lavander	12/04/2027	16/04/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - Térreo Restaurante	Esquadria de PVC	z - Térreo Restaura	12/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - Térreo Restaurante	Esquadrias de Alumínio	z - Térreo Restaura	12/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - Térreo Cômodos	Portas de Madeira	az - Térreo Cômod	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - Térreo Cômodos	Esquadria de PVC	az - Térreo Cômod	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - Térreo Cômodos	Esquadrias de Alumínio	az - Térreo Cômod	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
BancadasLaz - 01P Bar e Cômodos	Bancadas	z - 01P Bar e Cômo	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - 01P Bar e Cômodos	Portas de Madeira	z - 01P Bar e Cômo	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Esquadria de PVCLaz - 01P Bar e Cômodos	Esquadria de PVC	z - 01P Bar e Cômo	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Esquadrias de AlumínioLaz - 01P Bar e Cômodos	Esquadrias de Alumínio	z - 01P Bar e Cômo	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
DivisóriasLaz - 01P Bar e Cômodos	Divisórias	z - 01P Bar e Cômo	13/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 02P Salão de Jogos	Comunicação Visual	z - 02P Salão de Jo	13/04/2027	15/04/2027	0	0	0
MetaisB3 - 02P	Metais	B3 - 02P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
AcessóriosB3 - 02P	Acessórios	B3 - 02P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
PaisagismoB3 - 02P	Paisagismo	B3 - 02P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
MetaisB2 - 01P	Metais	B2 - 01P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
AcessóriosB2 - 01P	Acessórios	B2 - 01P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
PaisagismoB2 - 01P	Paisagismo	B2 - 01P	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 2SS	Limpeza Final	Rec - 2SS	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Pintura de PisoRec - 1SS	Pintura de Piso	Rec - 1SS	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 1SS Área Técnica e Hall	Comunicação Visual	1SS Área Técnica e	14/04/2027	15/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 1oSS Cômodos	2a Etapa Pintura	az - 1oSS Cômodo	14/04/2027	19/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 02P SPA	Luminárias	Laz - 02P SPA	14/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalBar - Escada	Limpeza Final	Bar - Escada	14/04/2027	20/04/2027	0	0	0

Acabamento ElétricoLaz - Térreo Cozinha	Acabamento Elétrico	Laz - Térreo Cozinha	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Adulto	Limpeza Final	Laz - 01P Piscina Adulto	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
MetaisLaz - 01P Deck Externo	Metais	Laz - 01P Deck Externo	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
PaisagismoLaz - 01P Deck Externo	Paisagismo	Laz - 01P Deck Externo	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Guarda CorpoLaz - 01P Deck Externo	Guarda Corpo	Laz - 01P Deck Externo	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Borda Infinita	Limpeza Final	Laz - 01P Piscina Borda Infinita	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
PaisagismoLaz - 03P Cobertura	Paisagismo	Laz - 03P Cobertura	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaLaz - 04P Cobertura	1a Etapa Pintura	Laz - 04P Cobertura	15/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB1 - Cobertura	Comunicação Visual	B1 - Cobertura	16/04/2027	23/04/2027	0	0	0
ChecklistB1 - Cobertura	Checklist	B1 - Cobertura	16/04/2027	23/04/2027	0	0	0
PaisagismoB1 - Cobertura	Paisagismo	B1 - Cobertura	16/04/2027	23/04/2027	0	0	0
ChecklistRec - 1SS Área Técnica e Hall	Checklist	1SS Área Técnica e Hall	16/04/2027	19/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVRec - 01P Stand de Vendas	Equipamento Dados/CFTV	Rec - 01P Stand de Vendas	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
AcessóriosRec - 01P Stand de Vendas	Acessórios	Rec - 01P Stand de Vendas	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 01P Stand de Vendas	Comunicação Visual	Rec - 01P Stand de Vendas	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoRec - 01P Stand de Vendas	Acabamento Elétrico	Rec - 01P Stand de Vendas	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Deck Interno	Fechamento de Quadros	Laz - 01P Deck Interno	16/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 01P Deck Interno	Módulos Elétricos	Laz - 01P Deck Interno	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 01P Deck Interno	Acabamento Incêndio	Laz - 01P Deck Interno	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 01P Deck Interno	Ar Condicionado	Laz - 01P Deck Interno	16/04/2027	27/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 01P Deck Interno	Acabamento Exaustão	Laz - 01P Deck Interno	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 02P Salão de Jogos	Checklist	Laz - 02P Salão de Jogos	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 03P Academia	Mobiliário	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 03P Academia	Equipamento Dados/CFTV	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
LouçasLaz - 03P Academia	Louças	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
MetaisLaz - 03P Academia	Metais	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - 03P Academia	Acessórios	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 03P Academia	Acabamento Elétrico	Laz - 03P Academia	16/04/2027	20/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB3 - Cobertura	Limpeza Final	B3 - Cobertura	19/04/2027	26/04/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaB2 - 02P	2a Etapa Pintura	B2 - 02P	19/04/2027	28/04/2027	0	0	0
1a Etapa PinturaB2 - Cobertura	1a Etapa Pintura	B2 - Cobertura	19/04/2027	22/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 2oSS Lavanderia	Luminárias	Laz - 2oSS Lavanderia	19/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Módulo ElétricoLaz - 2oSS Lavanderia	Módulo Elétrico	Laz - 2oSS Lavanderia	19/04/2027	26/04/2027	0	0	0
MetaisB1 - 02P	Metais	B1 - 02P	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
AcessóriosB1 - 02P	Acessórios	B1 - 02P	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
PaisagismoB1 - 02P	Paisagismo	B1 - 02P	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 1SS Área Técnica e Hall	Limpeza Final	1SS Área Técnica e Hall	20/04/2027	22/04/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 1oSS Cômodos	Mobiliário	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	04/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 1oSS Cômodos	Equipamento Dados/CFTV	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
LouçasLaz - 1oSS Cômodos	Louças	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
MetaisLaz - 1oSS Cômodos	Metais	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	29/04/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - 1oSS Cômodos	Acessórios	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 1oSS Cômodos	Acabamento Elétrico	Laz - 1oSS Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0

LumináriasLaz - Térreo Cômodos	Luminárias	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - Térreo Cômodos	Fechamento de Quadros	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - Térreo Cômodos	Módulos Elétricos	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - Térreo Cômodos	Acabamento Incêndio	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - Térreo Cômodos	Ar Condicionado	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	27/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - Térreo Cômodos	Acabamento Exaustão	az - Térreo Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Bar e Cômodos	Fechamento de Quadros	z - 01P Bar e Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - 01P Bar e Cômodos	Módulos Elétricos	z - 01P Bar e Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - 01P Bar e Cômodos	Acabamento Incêndio	z - 01P Bar e Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - 01P Bar e Cômodos	Ar Condicionado	z - 01P Bar e Cômodos	20/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - 01P Bar e Cômodos	Acabamento Exaustão	z - 01P Bar e Cômodos	20/04/2027	23/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB3 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	B3 - 02P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB3 - 02P	Comunicação Visual	B3 - 02P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB3 - 02P	Acabamento Elétrico	B3 - 02P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB2 - 01P	Equipamento Dados/CFTV	B2 - 01P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB2 - 01P	Comunicação Visual	B2 - 01P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB2 - 01P	Acabamento Elétrico	B2 - 01P	22/04/2027	22/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualRec - 1SS	Comunicação Visual	Rec - 1SS	22/04/2027	28/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 01P Stand de Vendas	Limpeza Final	- 01P Stand de Vendas	22/04/2027	28/04/2027	0	0	0
Portas de MadeiraLaz - Térreo Restaurante	Portas de Madeira	z - Térreo Restaurante	22/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 02P Salão de Jogos	Limpeza Final	z - 02P Salão de Jogos	22/04/2027	28/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 03P Academia	Checklist	Laz - 03P Academia	22/04/2027	26/04/2027	0	0	0
ChecklistB3 - 02P	Checklist	B3 - 02P	23/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB3 - 02P	Limpeza Final	B3 - 02P	23/04/2027	29/04/2027	0	0	0
ChecklistB2 - 01P	Checklist	B2 - 01P	23/04/2027	26/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB2 - 01P	Limpeza Final	B2 - 01P	23/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualB2 - Cobertura	Comunicação Visual	B2 - Cobertura	23/04/2027	23/04/2027	0	0	0
PaisagismoB2 - Cobertura	Paisagismo	B2 - Cobertura	23/04/2027	27/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - Térreo Cozinha	Checklist	Laz - Térreo Cozinha	23/04/2027	27/04/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 01P Deck Externo	Mobiliário	az - 01P Deck Externo	23/04/2027	29/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 03P Cobertura	Checklist	Laz - 03P Cobertura	23/04/2027	27/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalB1 - Cobertura	Limpeza Final	B1 - Cobertura	26/04/2027	30/04/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 01P Bar e Cômodos	Luminárias	z - 01P Bar e Cômodos	26/04/2027	04/05/2027	0	0	0
LumináriasLaz - 01P Deck Interno	Luminárias	az - 01P Deck Interno	26/04/2027	04/05/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 02P SPA	2a Etapa Pintura	Laz - 02P SPA	26/04/2027	30/04/2027	0	0	0
Montagem LavanderiaLaz - 2oSS Lavanderia	Montagem Lavanderia	az - 2oSS Lavanderia	27/04/2027	10/05/2027	0	0	0
LumináriasLaz - Térreo Restaurante	Luminárias	z - Térreo Restaurante	27/04/2027	05/05/2027	0	0	0
Fechamento de QuadrosLaz - Térreo Restaurante	Fechamento de Quadros	z - Térreo Restaurante	27/04/2027	03/05/2027	0	0	0
Módulos ElétricosLaz - Térreo Restaurante	Módulos Elétricos	z - Térreo Restaurante	27/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Acabamento IncêndioLaz - Térreo Restaurante	Acabamento Incêndio	z - Térreo Restaurante	27/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Acabamento ExaustãoLaz - Térreo Restaurante	Acabamento Exaustão	z - Térreo Restaurante	27/04/2027	29/04/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 03P Academia	Comunicação Visual	Laz - 03P Academia	27/04/2027	29/04/2027	0	0	0
ChecklistB2 - Cobertura	Checklist	B2 - Cobertura	28/04/2027	29/04/2027	0	0	0

Limpeza FinalB2 - Cobertura	Limpeza Final	B2 - Cobertura	28/04/2027	04/05/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 1oSS Cômodos	Comunicação Visual	Laz - 1oSS Cômodo	28/04/2027	30/04/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - Térreo Cozinha	Limpeza Final	Laz - Térreo Cozinha	28/04/2027	04/05/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 03P Cobertura	Comunicação Visual	Laz - 03P Cobertura	28/04/2027	30/04/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 04P Cobertura	Checklist	Laz - 04P Cobertura	28/04/2027	30/04/2027	0	0	0
MetaisB2 - 02P	Metais	B2 - 02P	29/04/2027	05/05/2027	0	0	0
AcessóriosB2 - 02P	Acessórios	B2 - 02P	29/04/2027	05/05/2027	0	0	0
PaisagismoB2 - 02P	Paisagismo	B2 - 02P	29/04/2027	05/05/2027	0	0	0
ChecklistRec - 1SS	Checklist	Rec - 1SS	29/04/2027	05/05/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - Térreo Cômodos	2a Etapa Pintura	Laz - Térreo Cômodo	30/04/2027	06/05/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 01P Deck Externo	Checklist	Laz - 01P Deck Externo	30/04/2027	06/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 03P Academia	Limpeza Final	Laz - 03P Academia	30/04/2027	06/05/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 02P SPA	Mobiliário	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 02P SPA	Equipamento Dados/CFTV	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
LouçasLaz - 02P SPA	Louças	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
MetaisLaz - 02P SPA	Metais	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - 02P SPA	Acessórios	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - 02P SPA	Acabamento Elétrico	Laz - 02P SPA	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 03P Cobertura	Limpeza Final	Laz - 03P Cobertura	03/05/2027	07/05/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 04P Cobertura	Comunicação Visual	Laz - 04P Cobertura	03/05/2027	05/05/2027	0	0	0
Ar CondicionadoLaz - Térreo Restaurante	Ar Condicionado	Laz - Térreo Restaurante	04/05/2027	06/05/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 1oSS Cômodos	Checklist	Laz - 1oSS Cômodo	05/05/2027	07/05/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 01P Bar e Cômodos	2a Etapa Pintura	Laz - 01P Bar e Cômodo	05/05/2027	11/05/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - 01P Deck Interno	2a Etapa Pintura	Laz - 01P Deck Interno	05/05/2027	07/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVB2 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	B2 - 02P	06/05/2027	06/05/2027	0	0	0
Comunicação VisualB2 - 02P	Comunicação Visual	B2 - 02P	06/05/2027	06/05/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoB2 - 02P	Acabamento Elétrico	B2 - 02P	06/05/2027	06/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalRec - 1SS	Limpeza Final	Rec - 1SS	06/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Comunicação VisualLaz - 02P SPA	Comunicação Visual	Laz - 02P SPA	06/05/2027	10/05/2027	0	0	0
ChecklistLaz - 02P SPA	Checklist	Laz - 02P SPA	06/05/2027	10/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 04P Cobertura	Limpeza Final	Laz - 04P Cobertura	06/05/2027	12/05/2027	0	0	0
ChecklistB2 - 02P	Checklist	B2 - 02P	07/05/2027	10/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalB2 - 02P	Limpeza Final	B2 - 02P	07/05/2027	13/05/2027	0	0	0
2a Etapa PinturaLaz - Térreo Restaurante	2a Etapa Pintura	Laz - Térreo Restaurante	07/05/2027	11/05/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - Térreo Cômodos	Mobiliário	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	17/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTVLaz - Térreo Cômodos	Equipamento Dados/CFTV	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	17/05/2027	0	0	0
LouçasLaz - Térreo Cômodos	Louças	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	13/05/2027	0	0	0
MetaisLaz - Térreo Cômodos	Metais	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	13/05/2027	0	0	0
AcessóriosLaz - Térreo Cômodos	Acessórios	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	13/05/2027	0	0	0
Acabamento ElétricoLaz - Térreo Cômodos	Acabamento Elétrico	Laz - Térreo Cômodo	07/05/2027	11/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 01P Deck Externo	Limpeza Final	Laz - 01P Deck Externo	07/05/2027	13/05/2027	0	0	0
Limpeza FinalLaz - 1oSS Cômodos	Limpeza Final	Laz - 1oSS Cômodo	10/05/2027	14/05/2027	0	0	0
MobiliárioLaz - 01P Deck Interno	Mobiliário	Laz - 01P Deck Interno	10/05/2027	18/05/2027	0	0	0

Equipamento Dados/CFTV	Laz - 01P Deck Interno	Equipamento Dados/CFTV	az - 01P Deck Interr	10/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Louças	Laz - 01P Deck Interno	Louças	az - 01P Deck Interr	10/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Metais	Laz - 01P Deck Interno	Metais	az - 01P Deck Interr	10/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Acessórios	Laz - 01P Deck Interno	Acessórios	az - 01P Deck Interr	10/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	Laz - 01P Deck Interno	Acabamento Elétrico	az - 01P Deck Interr	10/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Forro Especial	Laz - 2oSS Lavanderia	Forro Especial	az - 2oSS Lavander	11/05/2027	17/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTV	B1 - 02P	Equipamento Dados/CFTV	B1 - 02P	12/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Comunicação Visual	B1 - 02P	Comunicação Visual	B1 - 02P	12/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	B1 - 02P	Acabamento Elétrico	B1 - 02P	12/05/2027	12/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTV	Laz - Térreo Restaurante	Equipamento Dados/CFTV	z - Térreo Restaura	12/05/2027	18/05/2027	0	0	0
Louças	Laz - Térreo Restaurante	Louças	z - Térreo Restaura	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Metais	Laz - Térreo Restaurante	Metais	z - Térreo Restaura	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Acessórios	Laz - Térreo Restaurante	Acessórios	z - Térreo Restaura	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Comunicação Visual	Laz - Térreo Restaurante	Comunicação Visual	z - Térreo Restaura	12/05/2027	18/05/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	Laz - Térreo Restaurante	Acabamento Elétrico	z - Térreo Restaura	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Mobiliário	Laz - 01P Bar e Cômoc	Mobiliário	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	25/05/2027	0	0	0
Equipamento Dados/CFTV	Laz - 01P Bar e Cômoc	Equipamento Dados/CFTV	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	18/05/2027	0	0	0
Louças	Laz - 01P Bar e Cômoc	Louças	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	18/05/2027	0	0	0
Metais	Laz - 01P Bar e Cômoc	Metais	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Acessórios	Laz - 01P Bar e Cômoc	Acessórios	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	Laz - 01P Bar e Cômoc	Acabamento Elétrico	z - 01P Bar e Cômoc	12/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Checklist	B1 - 02P	Checklist	B1 - 02P	13/05/2027	14/05/2027	0	0	0
Limpeza Final	B1 - 02P	Limpeza Final	B1 - 02P	13/05/2027	19/05/2027	0	0	0
Mobiliário	Laz - Térreo Restaura	Mobiliário	z - Térreo Restaura	17/05/2027	21/05/2027	0	0	0
Acabamento Elétrico	Laz - 2oSS Lavander	Acabamento Elétrico	az - 2oSS Lavander	18/05/2027	24/05/2027	0	0	0
Comunicação Visual	Laz - Térreo Cômoc	Comunicação Visual	az - Térreo Cômoc	18/05/2027	20/05/2027	0	0	0
Comunicação Visual	Laz - 01P Deck Interr	Comunicação Visual	az - 01P Deck Interr	19/05/2027	21/05/2027	0	0	0
Checklist	Laz - Térreo Cômoc	Checklist	az - Térreo Cômoc	21/05/2027	25/05/2027	0	0	0
Checklist	Laz - Térreo Restaura	Checklist	z - Térreo Restaura	24/05/2027	26/05/2027	0	0	0
Checklist	Laz - 01P Deck Interr	Checklist	az - 01P Deck Interr	24/05/2027	26/05/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - 01P Deck Interr	Limpeza Final	az - 01P Deck Interr	24/05/2027	31/05/2027	0	0	0
Checklist	Laz - 2oSS Lavander	Checklist	az - 2oSS Lavander	25/05/2027	01/06/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - 2oSS Lavander	Limpeza Final	az - 2oSS Lavander	25/05/2027	01/06/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - Térreo Cômoc	Limpeza Final	az - Térreo Cômoc	26/05/2027	02/06/2027	0	0	0
Comunicação Visual	Laz - 01P Bar e Cômoc	Comunicação Visual	z - 01P Bar e Cômoc	26/05/2027	31/05/2027	0	0	0
Checklist	Laz - 01P Bar e Cômoc	Checklist	z - 01P Bar e Cômoc	26/05/2027	02/06/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - 01P Bar e Cômoc	Limpeza Final	z - 01P Bar e Cômoc	26/05/2027	02/06/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - Térreo Restaura	Limpeza Final	z - Térreo Restaura	28/05/2027	03/06/2027	0	0	0
Limpeza Final	Laz - 02P SPA	Limpeza Final	Laz - 02P SPA	28/05/2027	03/06/2027	0	0	0